

DODATEK č. 3.

číslo smlouvy objednatele: 317 650 /05 / 2023 – 317 660 / 14 /2023

číslo smlouvy zhotovitele: 2023/3311/0206

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a. s.**

sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 2435

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

IČO: 46506934

DIČ: CZ46506934

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 17394093/0300

telefon: +420 466 822 640

fax: + 420 466 822 649

e-mail: kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel

Ing. Tomáš Danda, stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 2) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	17 461 111,99 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 832 963,58 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 235 727,58 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	597 236,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	18 058 347,99 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	18 058 347,99 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH	+ 706 752,90 Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 2 bez DPH	- 836 868,78 Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 2 bez DPH	- 130 115,88,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 celkem bez DPH	17 928 232,11 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku“ (změnový list č. 2)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: 20. 4. 2024

V Pardubicích dne: 20. 4. 2024

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a. s.

ZMĚNOVÝ LIST

NÁVRH ZMĚNY		číslo: 2.
Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: KVIS Pardubice a. s.		
Navrhovatel:	KVIS Pardubice a. s.	
Příjemce návrhu:	Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.	Datum: 15. 4. 2024
Odkazy specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- viz. položkový rozpočet pro ZL č. 1
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA
<p>V rámci stavebních prací se na stavbě vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:</p> <p>POPIS ZMĚN: SO 01 - Kanalizace Vícepráce: a) Obnova kanalizační stoky v úseku mezi kanalizačními revizními šachtami A3835 – A1895 inverzním rukávem DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení zemních prací pro pokládku kanalizačního potrubí mezi kanalizačními revizními šachtami A3835 a A1895 bylo zjištěno, že se v daném úseku nachází monolitický kolektor pro stávající inženýrské sítě. Konstrukce kolektoru a podélné křížení s kanalizační stokou neumožňuje provést obnovu kanalizační stoky pomocí otevřeného výkopu. <u>Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.</u> Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.</p> <p>b) Práce spojené s obnovou komunikace DŮVOD ZMĚNY: Jedná se o následující práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stavba kanalizační stoky a vodovodu byla koordinována se stavbou horkovodu, jehož investorem je Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s. V rámci koordinačních schůzek bylo dohodnuto, že asfaltové povrchy provede po dokončení výstavby horkovodu zhotovitel Tepelného hospodářství Hradec Králové, a. s. Z tohoto důvodu bylo nutné dosypat dotčené komunikace drceným kamenivem až do úrovně stávající komunikace, aby byl umožněn bezpečný provoz na těchto komunikacích do doby, než bude proveden asfaltový kryt komunikace. <u>Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.</u> • Ve smluvním výkazu výměr chyběly práce spojené s provedením přídlažby u silničních obrub a obnovení dlažeb, mezi kanalizačními revizními šachtami A 3836 a 1895 (dlažby rozdělující jednotlivé asfaltové plochy na náměstíčku). <u>Důvodem pro tuto změnu je chyba projektové dokumentace stavby.</u> <p>Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.</p> <p>Méněpráce: a) Odpočet kanalizační stoky v úseku mezi kanalizačními revizními šachtami A3835 – A1895 DŮVOD ZMĚNY: Obnova kanalizační stoky v úseku mezi kanalizačními revizními šachtami A3835 – A1895 nebylo z důvodu křížení s monolitickým kolektorem možné provést otevřeným výkopem. (popsáno v části vícepráce, odstavec a). Neprovedené práce nebyly</p>		

fakturovány a jsou odečteny jako méněpráce. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Odpočet asfaltových krytů komunikace

DŮVOD ZMĚNY: Stavba kanalizační stoky a vodovodu byla koordinována se stavbou horkovodu, jehož investorem je Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s. V rámci koordinačních schůzek bylo dohodnuto, že asfaltové povrchy provede po dokončení výstavby horkovodu zhotovitel Tepelného hospodářství Hradec Králové, a. s., proto práce spojené s touto činností jsou méněpráce. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

SO 02 - Vodovod

Vícepráce:

a) Obnova uličních vpustí

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění stavebních prací byly z prostorových důvodů demontovány 2 kusy uličních vpustí. Pro zachování odvodnění stávající komunikace bylo nutné tyto uliční vpustí obnovit. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Přepojení stávající vodovodní přípojky

DŮVOD ZMĚNY: Ve smluvním výkazu výměr chybělo přepojení 1 kusu stávající vodovodní přípojky pro nemovitost č. p. 170/1. Tato přípojka nebyla zakreslena v GIS-u objednatele. Přípojka byla během stavby přepojena a práce jsou zařazeny mezi vícepráce. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>	<i>Počet připojených výkresů:</i>
---	-----------------------------------

Jméno a podpis navrhovatele:
Ing. Tomáš Danda – KVIS Pardubice a. s.

Stanovisko objednatele: Ing. Miroslav Melichar - objednatel s věcným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Ing. Tomáš Danda - zhotovitel předloží návrh změny ceny

Stanovisko projektanta: Ing. Zdeněk Pilař - projektant souhlasí

Stanovisko provozovatele: Bc. Radim Dus - provozovatel souhlasí
Jan Klimeš – provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

ZMĚNOVÝ LIST

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 2.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: KVIS Pardubice a. s.

Navrhovatel: KVIS Pardubice a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 17. 4. 2024

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

SO 01 - Kanalizace

Vícepráce:

Změna a) 614 989,53 Kč

Změna b) 35 572,77 Kč

Vícepráce celkem: 650 562,30 Kč

Méněpráce:

Změna a) – 701 321,28 Kč

Změna b) – 135 547,50 Kč

Méněpráce celkem: - 836 868,78 Kč

SO 02 – Vodovod

Vícepráce:

Změna a) 38 605,60 Kč

Změna b) 17 585,- Kč

Vícepráce celkem: 56 190,60 Kč

Vícepráce celkem: 706 752,90 Kč

Méněpráce celkem: - 836 868,78 Kč

Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací ve výši: - **130 115,88 Kč**

Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.2

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) **-130 115,88 Kč**
(méněpráce stotřicettisícstopatnáct)

Předkládá:

.....
Ing. Tomáš Danda

Datum: 17. 4. 2024

Převzal:

.....
Ing. Miroslav Melichar

Datum: 17. 4. 2024

ZMĚNOVÝ LIST		
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY		Číslo: 2.
Kanalizace a vodovod Hradec Králové, ulice V Kopečku		
Objednatel: <i>Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.</i>		
Zhotovitel: KVIS Pardubice a. s.		
Navrhovatel:	KVIS Pardubice a. s.	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 18. 4. 2024
<p>Vyjádření projektanta (Ing. Zdeněk Pilař): Souhlasí</p> <p>Vyjádření provozovatele (Bc. Radim Dus, Jan Klimeš): Souhlasí</p> <p>Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil): Souhlasí</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Změna sjednané ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů Vícepráce celkem: 706 753,90 Kč Méněpráce celkem: : - 836 868,78 Kč		
Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): -130 115,88 Kč (méněpráce stotřicettisícstopatnáct)		
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.		
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:	
..... Ing. Pavel Jeništa Ing. Pavel Loskot	
Datum: 18. 4. 2024	Datum: 18. 4. 2024	