

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice - PD“
Číslo registru VZ: 65020149

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652, ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3039/2020**, č.j. 14293/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-20-002-RDGE**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem **„Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65020149 uzavřely dne 19. 08. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 5.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je aktualizace projektové dokumentace včetně stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3., odstavec 3.3 se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která představuje Cenu za zpracování Projektu ve výši dle Přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **2.350 000,-Kč**

slovy: **dva miliony tři sta padesát tisíc korun českých**

Rozpis Ceny víceprací je součástí Změnového listu č. 2.“

- 2.2 Článek 5., odst. 5.17 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OR Ůstí nad Labem
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OR Ůstí nad Labem c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 4:</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 5:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 6:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 8:</u>	Změnový list č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Změnový list č. 2

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- Příloha č. 1 Změnový list č. 2 (Příloha č. 9 Smlouvy)
- Příloha č. 2 Rozpis ceny Díla (Příloha č. 3 Smlouvy o dílo)

elektronicky podepsal
dne 20. 05. 2024

.....
Objednatel:

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsal
dne 17. 05. 2024

.....
Zhotovitel:

Ing. Jakub Svoboda
jednatel společnosti
STRABAG Rail a.s.

elektronicky podepsal
dne 16. 05. 2024

.....
Ing. Luboš Tomášek
členem představenstva
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 9 Smlouvy)
Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

Č. j.: 10525/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky	Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice - PD
Evidenční číslo veřejné zakázky	65020149
Číslo původní Smlouvy	E650-S-3039/2020
Pořadové číslo změnového listu	2
Čeho se změna dotýká	Aktualizace PD, včetně nákladů stavby

Popis změny vč. odůvodnění

Požadována aktualizace projektové dokumentace v návaznosti na dodatečné doložení DSPS stavby Benešov n.Pl. – Rumburk, která nebyla v době zpracování původní dokumentace k dispozici, což má dopad zejména do PS zabezpečovacího zařízení. Zároveň je požadována aktualizace nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby na cenovou úroveň a sborník ÚOŽI/URS roku 2024.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	1 687 000,- Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	2 174 000,- Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	2 350 000,- Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	176 000,-Kč	10,43	0
MÉNĚPRÁCE	-	0	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		10,43	
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	28,87	0
Hodnota změn tohoto ZL	10,43	0
CELKEM	39,30	0

Navržený způsob zatřídění změn: § 222/5

1) Zhotovitel: zástupce zhotovitele, název subjektu

Jméno: XXX

Datum: 10. 04. 2024

Podpis

2) Stanovisko zástupce Objednatele

ve věcech realizace/HIP:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 10. 04. 2024

Podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 10. 04. 2024

Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 10. 04. 2024

Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 12. 04. 2024

Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Datum: 14. 05. 2024

Podpis

Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy o dílo)

Rozpis ceny Díla

Rozpis fakturace jednotlivých částí Díla

<u>Část Díla</u>	<u>Cena části Díla (bez DPH)</u>	<u>Cena části Díla (s DPH)</u>
<u>Projektová dokumentace</u>	xxx Kč	xxx Kč
<u>Vydání Stavebního povolení v právní moci</u>	xxx Kč	xxx Kč
<u>Výkonu autorského dozoru</u>	xxx Kč	xxx Kč
<u>Aktualizace PD včetně rozpočtových nákladů stavby</u>	176 000,00 Kč	212 960,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4632278

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e11992a7-4876-4691-b660-1a410dd8f476

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2024 10:39:00



a8f8f4f3-7c01-4aa4-ba2e-f53c01bf0514