



Dodatek č. 1
k
Souhrnu smluvních dohod ze dne 2.9.2019 v části

Smlouva o poskytování služeb – Část A) Kancelář GTM

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000369-A

Číslo smlouvy poskytovatele: 19-280

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář
geotechnického monitoringu dálnice“

(dále jen „Smlouva o poskytování služeb A“)

ze dne 2.9. 2019

a

Rámcová dohoda – Část C) Projektování

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000369-C

Číslo smlouvy poskytovatele: 19-280

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: „D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář
geotechnického monitoringu dálnice“

(dále jen „Rámcová dohoda C“)

ze dne 2.9. 2019

Smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“ nebo „**Objednatel**“)



Č. j. RSD-103127/2022-29

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:

zastoupen:

při podpisu tohoto Dodatku č. 1 zastoupen

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PGP/INSET – D8 0805 Kancelář geotechnického monitoringu“

INSET s.r.o.

se sídlem: Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1170/7,
PSČ 130 00
IČO: 035 79 727
DIČ: CZ0357 727
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 234236
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:



Č. j. RSD-103127/2022-29

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PGP/INSET – D8 0805 Kancelář geotechnického monitoringu“

(dále jen „**Dodavatel**“ nebo „**Poskytovatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany mezi sebou dne 2.9.2019 uzavřely Souhrn smluvních dohod č. 02PA-000369. (dále jen „Souhrn smluvních dohod“), jehož předmětem je zadání veřejné zakázky na služby s názvem D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář geotechnického monitoringu dálnice.
- předmětem zakázky je zajištění účinnosti monitorovacího systému dálnice, pravidelný sběr dat z monitorovacích prvků, včetně zajištění úplné použitelnosti získaných výsledků geotechnického monitoringu pro jejich další vyhodnocení, které musí v čase bezprostředně navazovat
- Poskytovatel v rámci plnění veřejné zakázky zajišťuje geotechnické sledování, které zahrnuje zejména zjišťování a vyhodnocování stavu interakce provozované stavby, jednotlivých stavebních objektů a konstrukcí stavby s horninovým prostředím v potenciálně nestabilním území, kterým stavba prochází, jakož i interakce v horninovém prostředí v území stavby samotné (především jeho stabilita a faktory, které ji ovlivňují), přiměřenou predikci vývoje tohoto stavu v budoucnosti a navrhuje opatření v souladu se Souhrnem smluvních dohod, kterými se tento vývoj (a případně existující rizika) udržují v Poskytovatelem stanovených a požadovaných mezích s důrazem na zajištění maximální míry bezpečnosti provozované stavby dálnice D8, 0805 Lovosice – Řehlovice,
- dosavadní poskytovatel služeb geotechnického a geodetického monitoringu (zakázka č. 02PA-000229 „D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - GTM a GM po dobu záruky, km 48,277 – 64,670“, poskytovatel „Sdružení D8 0805 – GTM, vedoucí společník AZ Consult, spol. s r.o.“) ukončil ke dni 26.10.2022 veškerý rozsah prováděného měření monitoringu (s výjimkou geotechnického a geodetického monitoringu zajišťovaného na pilotové stěně u SO A 210 oblasti F - SO objekt stavby A 210 Dálniční most - Estakáda Prackovice, který dosavadní poskytovatel ukončí v roce 2025) a k datu ukončení výše uvedených činností, tj. k 26.10.2022 převzala tyto činnosti, v souladu se smlouvou, Kancelář geotechnického monitoringu (dále jen „KGTM“) tak, aby byla zajištěna kontinuita monitoringu území.



Č. j. RSD-103127/2022-29

- Objednatel předal Poskytovateli realizační dokumentaci zpracovanou dosavadním poskytovatelem služeb geotechnického a geodetického monitoringu veřejné zakázky č. 02PA-000229, v níž je vymezen rozsah měření geotechnického a geodetického monitoringu zajišťovaného Objednatel v předmětném území do doby zahájení plnění veřejné zakázky KGTM
- Objednatel vznesl vůči Poskytovateli požadavek na (i) zpracování Realizační dokumentace veškerého monitoringu v zájmovém území“ (dále jen „Realizační dokumentace“) a (ii) na vyhodnocení předaných dat a jejich porovnání z pohledu rozsahu a relevantnosti s aktuální databází Poskytovatele a vyhodnocení úplnosti dat, které má Poskytovatel k dispozici ať již z vlastní činnosti KGTM anebo předané Objednatel,
- Poskytovatel nemohl zahájit poskytování služeb v termínu předpokládaném Smlouvou o poskytování služeb A z důvodu chybějících vstupních podkladů,

dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) k Souhrnu smluvních dohod, kterým dojde k souhlasnému prohlášení Smluvních stran ohledně data zahájení poskytování služeb u Smlouvy o poskytování služeb A a ke změně rozsahu předmětu plnění a navýšení Ceny Plnění u Rámcové dohody C.

Článek I.

Předmět dodatku – Smlouva o poskytování služeb část A – Kancelář GTM

1. Smluvní strany shodně konstatují, že Poskytovatel nemohl zahájit poskytování služeb v termínu předpokládaném v ustanovení čl. II odst. 2.1 Smlouvy o poskytování služeb A, tedy „...*bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy*“, neboť neměl k dispozici veškeré vstupní podklady a dokumenty z předmětné stavby D8,0805 nezbytné pro řádné plnění služeb, o čemž Objednatel informoval dopisem č.j. ÚVŘ-Krj-001-2019 ze dne 24.9. 2019. Kompletní podklady a dokumenty byly Objednatel Poskytovateli předány, po předchozí písemné komunikaci a vzájemných jednáních, dne 3.6. 2020, což Poskytovatel potvrdil svým dopisem Objednateli č.j.PHII-Šd-021-2020 ze dne 8.6. 2020.
2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a pro vyloučení všech pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že Poskytovatel zahájil poskytování služeb dne 8.6. 2020 a Doba plnění dle ustanovení čl. II odst. 2.2 Smlouvy o poskytování služeb část A – Kancelář GTM tedy uplyne dne **8.6. 2024**.

Článek II.

Předmět dodatku – Rámcová dohoda část C - Projektování

1. Smluvní strany se v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v Preambuli dohodly na rozšíření předmětu plnění Rámcové dohody C o (i) zpracování Realizační dokumentace veškerého monitoringu v zájmovém území a o (ii) zajištění vyhodnocení předaných dat a jejich porovnání z pohledu rozsahu a relevantnosti s aktuální databází Poskytovatele



Č. j. RSD-103127/2022-29

a vyhodnocení úplností dat, které má Poskytovatel k dispozici ať již z vlastní činnosti KGTM anebo předané Objednatelem, s tím, že podrobná specifikace rozšíření předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že Cena Plnění se navyšuje o částku ve výši 1 874 400 Kč s tím, že podrobná specifikace navýšení Ceny Plnění je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že před ukončením předmětu veřejné zakázky prodloužené tímto dodatkem, nejpozději však do 9.10.2023, bude předána Objednateli ve stejném rozsahu aktualizovaná Realizační dokumentace stavby veškerého monitoringu v zájmovém území s vyhodnocením rozsahu a relevantnosti monitorovacích prvků s ohledem na bezpečný provoz dálnice doplněná o rozšířenou predikci vývoje na následující 4-leté období, nad rámec původní zakázky, jež zahrnovala přiměřenou predikci vývoje tohoto stavu v budoucnosti, bez dalšího nároku na navýšení ceny Plnění.

REKAPITULACE CENY PLNĚNÍ:

Cena plnění dle Rámcové dohody C	27 479 920,00 Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1	1 634 400,00 Kč bez DPH
Celková cena plnění dle Rámcové dohody C ve znění Dodatku č. 1	29 114 320,00 Kč bez DPH

4. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 2 Rámcové dohody („Soupis služeb“) Část C – Projektování včetně všech jejích příloh.
5. Odůvodnění změny závazku dle Dodatku č. 1: Souhrn smluvních dohod nevylučuje možnost Objednatele vyžádat si dodatečné služby při splnění povinností Objednatele dle Zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Cena služeb dle Rámcové dohody Část C byla sjednána na 27 479 920,00 Kč bez DPH, cena za dodatečné služby této Změny činí 1 874 400,00 Kč bez DPH, tj. 6,82 % této části původní zakázky. Smluvní strany se dále dohodly na odečtení zasmělněné položky z Rámcové dohody část C za Technickou pomoc, která činí 240 000,- Kč bez DPH, tj. na 27 239 920,00 Kč bez DPH. Povinnosti Objednatele dle ZZVZ jsou předkládaným dodatkem splněny, neboť navýšením ceny o dodatečné služby o 1 874 400,00 Kč bez DPH nepřekročí limit pro změnu 4 dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Dle § 222 ZZVZ jsou nepodstatné změny přípustné bez nového zadávacího řízení, pokud změna splňuje požadavky dle odst. 4 (tzv. změny nezbytné).

Předmětná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje finanční limity dané odst. 4 § 222 ZZVZ. Dopad změny do původního zadávacího řízení není materiálně významný, proto jde o nepodstatnou změnu smlouvy a u takové je přípustné, aby byla implementována do již existujícího závazku ze smlouvy bez provedení zadávacího řízení.



Č. j. RSD-103127/2022-29

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb A a Rámcové dohody C, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Poskytovatel nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Podrobná specifikace rozšíření předmětu plnění dle požadavku Objednatele.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Praze

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.25
10:48:03 +02'00'

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....
PRAGOPROJEKT, a.s.



NÁZEV AKCE:

**D8, 0805 Zajištění provozu dálnice – Kancelář
geotechnického monitoringu dálnice****Část C) Projektové práce k minimalizaci rizik a řešení mimořádných opatření
SOUPIŠ SLUŽEB****I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad**

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Dokumentace k územnímu rozhodnutí			
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí			
Dokumentace ke stavebnímu povolení			
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení			
VD-ZDS			
EIA			
TES a ekonomické hodnocení			
Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem UNIKA	27 239 920	x	x
Technická pomoc objednateli	1 874 400	393 624	2 268 024
Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci objednateli	29 114 320	x	x
DPH (21%)	x	6 114 007	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	35 228 327

II. Podrobná specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1

Poskytovatel v rozsahu a podrobnostech specifikovaných Souhrnem smluvních dohod, právními předpisy, technickými normami a dopisem Objednatele čj. 58-2022/21510-Tol ze dne 3.6.2022 doplněných dopisem čj. RSD103127/2022-17 ze dne 11.10.2022 vyhodnotí potřebu měření v Zájmovém území Stavby jako celku a předloží Objednateli koncept realizační dokumentace veškerého monitoringu zajišťovaného Objednatelem prostřednictvím KGTM nebo jiných subjektů a navrhne rozsah potřebného monitoringu pro následná období, a to ve dvou etapách do ukončení a po ukončení činnosti KGTM.

Objednatel předpokládá podstatnou redukci výdajů za další geotechnické monitorování pro následná období; a to vzhledem ke skutečnosti, že v souladu se Souhrnem smluvních dohod docházelo ve stávajícím čtyřletém období plnění veřejné zakázky KGTM v rámci Predikce vývoje stavu k interakci do následných období, zhodnocení trendů, návrhům na změnu stávajících opatření nebo na opatření nová včetně opatření technického charakteru, kterými



Č. j. RSD-103127/2022-29

se vývoj udrží ve stanovených a přijatelných mezích pro stabilitu, únosnost, použitelnost konstrukcí dálnice a jejich bezpečný provoz tak, že ke konci plnění veřejné zakázky KGTM bude předmět veřejné zakázky naplněn a Poskytovatel KGTM předá Objednateli návrh Realizační dokumentace monitoringu pro následná období se všemi jeho částmi a příslušenstvím, mj. také doplněný o následující přílohy:

- a) Specifikace jednotlivých úseků a stavebních objektů se zákresem monitorovacích prvků, jež mají být nadále zachovány pro bezpečný provoz dálnice, do přehledné situace na mapovém podkladu s vyznačenými vrstevnicemi, situačním výkresu na podkladu DZS (nebo RDS) a do orto-fotogrammetrické situace, to vše pro celou Stavbu;
- b) Zhodnocení efektivity systému geotechnického monitoringu, návrh na změny měření, doplnění a redukce prvků geotechnického monitoringu, doplňujících prací (průzkumů, analýz, metod).

Pro splnění úkolu zrevidovat v Realizační dokumentaci monitoringu stávající rozsah měření v souladu s předpokládanou predikcí vývoje stavu k interakci do následných období Poskytovatel provede celkovou analýzu všech dosud měřených prvků v předpokládaném rozsahu 914 analyzovaných bodů zajišťovanou pěti specialisty v rámci Technické pomoci objednateli dle Souhrnu smluvních dohod pro část C) při hodinové sazbě Kč/hod. bez DPH, se započtením vypracování a následné kompletace projektu Realizační dokumentace bude činit celková částka na tyto činnosti celkem částku nepřevyšující 1 874 400 Kč bez DPH.

Digitálně podepsal:

Datum: 26.09.2023 12:01:17 +02:00