

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

č. objednatele: SDL/ODSH/003/23, č. zhotovitele: 428977-CZT-001

ze dne 31.1.2023

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále též „**občanský zákoník**“) mezi následujícími smluvními stranami

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ708 90 650

zastoupena: MUDr. Martinem Kubou – hejtmánem Jihočeského kraje

č. smlouvy Objednatele: SDL/ODSH/003/23

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00

IČO: 48588733,

DIČ: CZ48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

Bankovní spojení HSBC France - pobočka Praha, č. účtu: 316903150/8150

zastoupena: Ing. Michal Babič, Ph.D., a Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatele

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“)

Název akce: „**Homogenizace sil. II/163 Dolní Dvořiště - Vyšší Brod**“ (okr. CK)

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2023 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, č. objednatele: **SDL/ODSH/003/23**, č. zhotovitele: **428977-CZT-001** (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP/PDPS včetně inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby na akci: „**Homogenizace sil. II/163 Dolní Dvořiště - Vyšší Brod**“ (okr. CK), jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (jejím čl. II.).

2. Odůvodnění uzavření Dodatku č. 1:

Dne 19.2.2024 vydal **Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení IPPC a EIA** (dále jen „**KÚJČK-OŽPZaL, odd. IPPC a EIA**“) souhrnné vyjádření pod č.j.: KÚJČK 9555/2024 (viz příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1, dále též jen „**souhrnné vyjádření**“) s následujícími požadavky:

„Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Dle nálezové databáze AOPK ČR pro daná katastrální území byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů: ropucha obecná (*Bufo bufo*), skokan zelený (*Rana dalmatina*), plísk lískový (*Musccardinus avellanarius*), vlk obecný (*Canis lupus*), vydra říční (*Lutra lutra*). Na základě tohoto zjištění vyplývá zákonná povinnost požádat o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle ust. § 56 zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výjimka). Orgán ochrany přírody a krajiny navrhuje z důvodu předcházení vzniku střetů s předměty ochrany přírody a krajiny, zpracovat biologické hodnocení. Na základě jeho výsledků budou v rámci průzkumu zároveň navržena taková kompenzační opatření, aby při samotné stavbě nedocházelo ke snížení ekologické stability lesních, lučních, vodních biotopů a samotnému zraňování či usmrcení zvláště chráněných druhů. Výsledky průzkumu budou sloužit zároveň, jako podklad pro výše uvedenou žádost o udělení výjimky.“

Na základě **rozšířených požadavků na zpracování Biologického hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“)** od KÚJČK-OŽPZaL, odd. IPPC a EIA viz. Příloha č.1 je nutné v rámci DUSP provést doplňkový biologický průzkum v požadované podrobnosti dle nových podmínek KÚJČK-OŽPZaL, odd. IPPC a EIA .

Z výše uvedeného souhrnného vyjádření vyplývá:

Nezbytnost rozšíření předmětu plnění o zpracování Biologického hodnocení dle §67 ZOPK. Zpracování Biologického hodnocení nebylo předmětem plnění dle Smlouvy. Zároveň je nutné toto Biologické hodnocení zpracovat v průběhu celého roku (celoroční výskyt živočichů). Možný termín odevzdání tohoto Biologického hodnocení je 31.1.2025. Následně bude požádáno o výjimku ze zvláště chráněných živočichů dle §56 ZOPK. Je tedy zřejmé, že zhotovitel nemůže plnit termínové plnění dle Smlouvy.

3. Předmětem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je:

- A. Rozšíření předmětu plnění a úprava ceny za dílo (*článek II. odst. 2.2. Rozsah a obsah dokumentace, článek II. odst. 2.3. Podrobný popis a rozsah projektové dokumentace a článek 5. odst. 5.1. Cena za dílo*)
- B. Úprava termínů plnění (*článek 3. odst. 3.1. Doba plnění a Příloha č. 1 Smlouvy - Harmonogram projektových a inženýrských prací*)

Článek II.

Změna Smlouvy Dodatkem č. 1

- A. Rozšíření předmětu plnění a úprava ceny za dílo (článek II. odst. 2.2. Rozsah a obsah dokumentace, článek II. odst. 2.3. Podrobný popis a rozsah projektové dokumentace a článek 5. odst. 5.1. Cena za dílo)**

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 takto:

1. Smluvní strany rozšiřují předmět plnění dle Smlouvy o povinnost zhotovitele zpracovat v rámci vypracování projektové dokumentace ve stupni DUSP Biologické hodnocení. Smluvní strany tedy doplňují čl. II odst. 2.2. a čl. II. odst. 2.3. Smlouvy tak, že se mění rozsah a obsah projektové dokumentace ve stupni DUSP, a to doplněním o vypracování **Biologického hodnocení**.

2. S ohledem na to, že dochází k rozšíření předmětu plnění dle Smlouvy o vypracování Biologického hodnocení, se smluvní strany dohodly na navýšení ceny za dílo:

Rekapitulace ceny za dílo dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy:

Dokumentace pro společné povolení (DÚSP)	1 323 900 Kč bez DPH
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	459 300 Kč bez DPH
Výkon funkce Koordinátora BOZP	50 000 Kč bez DPH
<u>Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 200 hodin)</u>	<u>160 000 Kč bez DPH</u>
Původní cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy	1 993 200 Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 činí</u>	<u>145 000 Kč bez DPH</u>
Nová smluvní cena díla bez DPH celkem	2 138 200 Kč
DPH 21 %	449 022 Kč
Nová smluvní cena díla vč. DPH	2 587 222 Kč

B. Úprava termínů plnění (článek 3. odst. 3.1. Doba plnění a Příloha 1 Smlouvy - Harmonogram projektových a inženýrských prací)

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 takto:

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 článek 3. odst. 3.1. Smlouvy, jeho první dvě odrážky tak, že tyto nově zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- *Čistopis dokumentace pro společné povolení (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání společného povolení dle 2.2. Smlouvy) do 30.6.2025.*
- *Společné povolení do 31. 10. 2025*

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 přílohu č. 1 Smlouvy – harmonogram projektových a inženýrských prací. Nové znění přílohy č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 2.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém podobě kdy každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
3. Dodatek č.1 byl schválen Radou kraje usnesením č. 545/2024/RK-89 ze dne 2.5.2024.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

- příloha č. 1 - Vyjádření č.j.: KUJCK 9555/2024 (Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení IPPC a EIA)
- příloha č. 2 – harmonogram projektových a inženýrských prací (příloha č. 1 Smlouvy)

V Českých Budějovicích dne:
za Objednatele:

Elektronický podpis: 21.5.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Praze dne:
za Zhotovitele:

Ing. Michal Babič
Digitally signed by Ing. Michal Babič
DN: cn=Ing. Michal Babič, c=CZ,
o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
ou=70921,
email=michal.babic@mottmac.com
Date: 2024.05.09 11:28:32 +02'00'

Ing. Michal Babič
jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Digitally signed by Ing. Jan Loško
DN: cn=Ing. Jan Loško, c=CZ,
o=Mott MacDonald CZ, spol. s
r.o., ou=45787,
email=jan.losko@mottmac.com
Date: 2024.05.09 11:18:37 +02'00'

Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.