

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
č. S928/2016/011

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Ing. Ivan Votýpka (technický pracovník pro SČ), [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Pavlem vrbou, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Zdeněk Slabý
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění pouze následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **794 233,65 Kč bez DPH**, slovy sedmsetdevadesátčtyřtisícdvěstětřicet tři korun českých a šedesát pět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	737 564,60 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 23 540,47 Kč
Vícepráce bez DPH:	<u>80 209,52 Kč</u>

Konečná cena za dílo bez DPH: 794 233,65 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.


c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list stavby a rozpočet.

V Českých Budějovicích, dne: V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne:


EUROVIA OS, a.s.
Běrcův 130/10, Nové Město
119 00 Praha 4

.....
Ing. [redacted]
ředitel závodu České Budějovice

.....
Ing. [redacted]
ředitel KR České Budějovice

Lesy České republiky, s.p. [12]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sádková 2386/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 19.5.2016		
Název veř. zakázky: Oprava LC Velká Věncová hora III				
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.,				
Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Prohloubení sanace o 50 cm a na 4 sjezdech a 1 zpevněné ploše o 30 cm. V místě sanace použita geotextilie a lomový kámen ve vrstvě 50 cm. Sjezdy a zpevněná plocha navíc odval 0-250				
Zdůvodnění změny: Po odkopání sanace se objevila vrstva neúnosné zeminy, kterou nebylo možno ztuhnout (použita geotextilie a lomový kámen ve vrstvě 50 cm). U sjezdů pak z tohoto důvodu došlo preventivně k prohloubení odkopávek o 30 cm (zvýšení konstrukční vrstvy o odval 0-250 v tloušťce 30 cm).				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Karel Jírovec		Datum: 29.4.2016		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	
	Snižování ceny o: (Kč bez DPH)		I: N: -23 540,47	Bilance: 56 669,05,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N: 80 209,52	
	Konečná celková cena akce po změně		794 233,65,-	Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		794 233,65,-	Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno: <i>JI. PROVAZEK</i>		Datum:	Podpis:	
Zástupce objednatel - jméno: <i>ING IVAN VÝPKA</i>		Datum:	Podpis:	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Poznámka:				

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		J15108/02 OPRAVA LESNÍ CESTY VELKÁ VĚNCOVÁ S001 LC VELKÁ VĚNCOVÁ HORA III				Rozpočet: 1		stavební část		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	MÉNĚPRÁCE množství	celkem (Kč)	PO ZMĚNÁCH množství	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce									
1	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním ZRÍZENÍ A SERÁZNUTÍ KRAJNICE 786*0,25*0,1	m3	19,65	125,00	2 456,25			19,65	2 456,25
2	569851111R00	Zpevnění krajnic šikmokrídli lioušťky 15 cm ŠD 0-32 mm 786*0,25	m2	196,50	89,00	17 488,50			196,50	17 488,50
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 SANACE STÁVAJÍCÍ CESTY_PLAN:108*0,47 SANACE STÁVAJÍCÍ CESTY_PAPAPLAN:108*0,3 ZPEVNĚNÍ VJEZDU A PLOCHY_PLAN:186*0,47 ZPEVNĚNÍ VJEZDU A PLOCHY_PAPAPLAN:11,16	m3	181,74	65,00	11 813,10	-8,04	-522,80	173,70	11 290,50
4	122201109R00	Přiliatek za lepkivosti - odkopávky v hor. 3	m3	181,74	5,00	908,70			181,74	908,70
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním SANACE STÁVAJÍCÍ CESTY:108 ZPEVNĚNÍ VJEZDU A PLOCHY:166	m2	294,00	10,00	2 940,00	-10,44	-104,40	283,56	2 835,60
6	187101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 KRAJNICE:19,65 ODKOPÁVKY:181,74	m3	201,39	25,00	5 034,75	-8,04	-201,00	193,35	4 833,75
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	201,39	64,00	12 888,96	-8,04	-514,56	193,35	12 374,40
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	201,39	9,00	1 812,51	-8,04	-72,36	193,35	1 740,15
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	201,39	80,00	16 111,20	-201,39	-16 111,20		
Čelkem za	1 Zemní práce					71 453,97		-17 526,12		53 927,85
Díl: 5	Komunikace									
10	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm VYROVNÁNÍ LOKÁLNÍCH DEFORMACÍ	t	20,00	1 390,00	27 800,00			20,00	27 800,00
11	573211111R00	Posádklivý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 LESNÍ CESTA:1111*2	m2	2 516,00	7,00	17 612,00	-10,44	-73,08	2 505,56	17 538,92
12	565131211R00	SANACE STÁVAJÍCÍ CESTY:108 ZPEVNĚNÍ VJEZDU A PLOCHY:186	t	146,52	1 390,00	203 660,99			146,52	203 660,99
13	577132111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm VYROVNÁNÍ PŮVRCHU LOŽNA VPRST/6 LESNÍ CESTA:1111*0,13188	t	146,52	164,00	230 420,00	-10,44	-1 712,16	1 394,56	228 707,84

Položkový rozpočet

Stavba : J115/08/02 OPRAVA LESNÍ CESTY VELKÁ VENCOVA		Rozpočet 1		stavební část						
Objekt : SO01 LC VELKÁ VENCOVA HORA III				CENA DLE SOD		MÉNĚPRÁCE				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
		SANACE STÁVAJÍCÍ CESTY:108		108,00						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ A PLOCHY:186		186,00						
14	564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ	m3	43,56	120,00	5 227,20	-0,63	-75,12	42,93	5 152,08
		SANACE STÁVAJÍCÍ CESTY:108*0,3		32,40						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ A PLOCHY 11,16		11,16						
15	58344210	Odval z kameniva drsnéhoho 0/250mm	T	87,12	243,00	21 170,16	-1,25	-304,48	85,87	20 865,68
		43,56*2		87,12						
16	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 20 cm ŠD 0-63 mm	m2	294,00	97,20	28 576,80	-10,44	-1 014,77	283,56	27 562,03
		SANACE STÁVAJÍCÍ CESTY:108		108,00						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ A PLOCHY:186		186,00						
17	564851111V01	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 15 cm ŠD 0-32 mm	m2	294,00	99,90	29 370,60	-10,44	-1 042,96	283,56	28 327,64
		SANACE STÁVAJÍCÍ CESTY:108		108,00						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ A PLOCHY 186		186,00						
18	57311112R00	Posltek živinový infiltr. + posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	294,00	12,00	3 528,00	-10,44	-125,98	283,56	3 402,72
		SANACE STÁVAJÍCÍ CESTY:108		108,00						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ A PLOCHY:186		186,00						
19	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+II, 8 cm	l	62,03	1 390,00	86 227,26			62,03	86 227,26
		SANACE STÁVAJÍCÍ CESTY:108*0,211		22,79						
		ZPEVNĚNÍ VJEZDŮ A PLOCHY:186*0,211		39,25						
		5 Komunikace				653 593,01		-4 347,85		649 245,17
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
20	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového	m2	1 111,00	1,00	1 111,00			1 111,00	1 111,00
		OCÍŠTĚNÍ POVRCHU AGRESIVNÍM KARTÁČEM								
		LESNÍ CESTA:1111		1 111,00						
21	938533111U00	Občištění povrchu tlakovou vodou	m2	1 111,00	1,50	1 666,50	-1 111,00	-1 666,50		
		LESNÍ CESTA:1111		1 111,00						
		91 Doplňující práce na komunikaci				2 777,50		-1 666,50		1 111,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
22	996225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živinový	l	740,12	1,00	740,12			740,12	740,12
		SOUČET HMOTNOSTÍ VE SLOUPCI "HMOTNOSTI CELKEM"								
		99 Staveništní přesun hmot				740,12				740,12
Díl: ON		Ostatní náklady								

Položkový rozpočet

Stavba :	J115/08/02 OPRAVA LESNÍ CESTY VELKÁ VĚNCOVÁ		Rozpočet: 1	stavební část						
Objekt :	S001 LC VELKÁ VĚNCOVÁ HORA III									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)	množství	celkem (Kč)
23	ON0001	Zkoušení kci a prací nezávislou zkušebnou (02620) statická zkouška na úrovní pláňe v místech sanací a zpevnění vjezdů a ploch	ks	6,00	1 500,00	9 000,00			6,00	9 000,00
	Celkem za	ON Ostatní náklady				9 000,00				9 000,00
CENA CELKEM						7 37 564,60		-23 540,47		7 14 024,14

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava LC Velká Věncová hora IIII	Rozpočet				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Sanace podloží - hlavní trasa				
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	54,00	65,00	3 510,00
		SANACE STÁVAJÍCÍ CESTY - 108*0,5				
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	54,00	5,00	270,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	108,00	10,00	1 080,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	54,00	25,00	1 350,00
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	54,00	64,00	3 456,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	54,00	9,00	486,00
10	26997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	m2	108,00	25,00	2 700,00
11	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	m3	54,00	551,86	29 800,44
	Celkem za	Sanace podloží - hlavní trasa				42 652,44

OTSKP 2016
OTSKP 2016

		Vjezd HS0 - 15,21m2				
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	4,56	65,00	296,40
		SANACE VJEZDU HS0 - 15,21*0,3				
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,56	5,00	22,80
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	15,21	10,00	152,10
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	4,56	25,00	114,00
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	4,56	64,00	291,84
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	4,56	9,00	41,04
10	564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ	m3	4,56	120,00	547,20
11	58344210	Odval z kameniva drčeného Ø250mm	T	9,12	243,00	2 216,16
	Celkem za	Vjezd HS0 - 15,21m2				3 681,54
		Vjezd HS1 - 16,5m2				
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	4,95	65,00	321,75
		SANACE VJEZDU HS1 - 16,5*0,3				
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,95	5,00	24,75
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	16,50	10,00	165,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	4,95	25,00	123,75
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	4,95	64,00	316,80
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	4,95	9,00	44,55
10	564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ	m3	4,95	120,00	594,00
11	58344210	Odval z kameniva drčeného Ø250mm	T	9,90	243,00	2 405,70
	Celkem za	Vjezd HS1 - 16,5m2				3 996,30
		Vjezd HS2 - 56m2				
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	16,80	65,00	1 092,00
		SANACE VJEZDU HS2 - 56*0,3				
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	16,80	5,00	84,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	56,00	10,00	560,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	16,80	25,00	420,00
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	16,80	64,00	1 075,20
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	16,80	9,00	151,20
10	564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ	m3	16,80	120,00	2 016,00
11	58344210	Odval z kameniva drčeného Ø250mm	T	33,60	243,00	8 164,80
	Celkem za	Vjezd HS2 - 56m2				13 563,20
		Vjezd HS4 - 17,6m2				
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,28	65,00	343,20
		SANACE VJEZDU HS4 - 17,6*0,3				
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	5,28	5,00	26,40
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	17,60	10,00	176,00
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	5,28	25,00	132,00
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	5,28	64,00	337,92
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	5,28	9,00	47,52
10	564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ	m3	5,28	120,00	633,60
11	58344210	Odval z kameniva drčeného Ø250mm	T	10,56	243,00	2 566,08
	Celkem za	Vjezd HS4 - 17,6m2				4 262,72
		Vjezd HS5 - 49,75m2				
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	14,93	65,00	970,45
		SANACE VJEZDU HS5 - 49,75*0,3				
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	14,93	5,00	74,65
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	49,75	10,00	497,50
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	14,93	25,00	373,25
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	14,93	64,00	955,52
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	14,93	9,00	134,37
10	564791111	Podklad pro zpevněné plochy z odvalu POUZE MONTÁŽ	m3	14,93	120,00	1 791,60
11	58344210	Odval z kameniva drčeného Ø250mm	T	29,86	243,00	7 255,98
	Celkem za	Vjezd HS5 - 49,75m2				12 053,32

CELKEM

80 209,52