

DODATEK č. 07332-2024-4502-D-0184/97-01-022-S00652-04

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ - Sanace DS PHM Točnick u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál DS“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **KHSanace s.r.o.**

se sídlem na adrese: Jesenická 38, 106 00 Praha 10

IČO: 281 60 797

DIČ: CZ 281 60 797

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 129594

zastoupen: Mgr. Radek Heřmánek, jednatel

a

CHEMCOMEX, a.s.

se sídlem na adrese: Budischowského 1073, Borovina, 674 01 Třebíč

IČO: 25076451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8407

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily společnost „SEZ-Sanace DS PHM Točnick u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál DS“, kde spol. KHSanace s.r.o. je vedoucím společníkem a spol. CHEMCOMEX, a.s. je druhým společníkem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07332-2019-4502-S-0184/97-01-022-S00652 ze dne 30. 9. 2019 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Změna závazku ze smlouvy č. 4 (revize II) - Sanace DS PHM Točnick u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál distribuční sklad“, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 29. 2. 2024, který je veden objednatelem pod PID: MFCREXCKDM, č. j. MF-775/2024/4502-15 a který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet, (dále jen „ZZS č. 4“).

Popis ZZS č. 4:

ZZS č. 4 zahrnuje méně práce související s nevyčerpáním veškerých položek rozpočtu v rámci sanace saturované a nesaturované zóny. Současně změna reaguje na novou skutečnost a navyšuje počet jednotek u stávajících položek rozpočtu souvisejících s monitoringem podzemních vod, který byl doposud realizován a je zapotřebí zajistit jeho pokračování po dobu 24 měsíců. Dále pak změna reaguje na nutnost zajištění výběru zpracovatele aktualizované analýzy rizik (dále jen „AAR“) (ve vztahu k nesplnění sanačních limitů a aktuální neznalosti konečného řešení staré ekologické zátěže (dále jen „SEZ“) ve vztahu k platnému Rozhodnutí ČIŽP). K výběru zpracovatele AAR jsou však zapotřebí podkladové materiály pro výběrové řízení, které zajistí díky své znalosti o zájmové lokalitě současný dodavatel sanačních prací.

Potřeba méně prací v celkové hodnotě - 237 962 Kč bez DPH, více prací v celkové hodnotě 193 250 Kč bez DPH, to vše o celkovém snížení ceny díla o - 0,18 %.

Odůvodnění ZZS č. 4:

ZZS č. 4 reaguje na dokončené sanační práce a v návaznosti na jejich vyhodnocení reaguje na nové skutečnosti v podobě nesplnění sanačních limitů díky přetrvávající dlouhodobé kontaminaci ve vrtu HV-194 a nárazové kontaminaci ve vrtech HV-191 a HV-193. Tuto skutečnost je možné dát do souvislosti se zjištěným plošně větším znečištěním v prostoru u bývalého lapolu, kde došlo v roce 2021 k rozšíření těžené plochy směrem k jihu. Je velmi pravděpodobné, že v tomto prostoru došlo v minulosti k mnohem výraznější mobilizaci kontaminace směrem k silnici, tj. k vrtům HV-191, HV-193 a zejména k vrtu HV194. Nově tak bude zajištěn překlenovací monitoring podzemních vod (poslouží k získání aktuálních informací o lokalitě) a dále budou zpracovány podkladového materiálu pro výběrové řízení na zpracovatele AAR. Ta rozhodne o dalším postupu sanačních prací na zájmové lokalitě. V poslední řadě dojde k narovnání finančních prostředků, neboť v rámci sanace saturované a nesaturované zóny zhotovitel generoval úsporu finančních prostředků.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a **ZZS č. 4** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **32 570 042,60 Kč** (slovy: třicet-dva-milionů-pět-set-sedmdesát-tisíc-čtyřicet-dva korun českých a šedesát haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 3.13 (včetně nově vložených bodů 3.13.1, 3.13.2 a 3.13.3) a bod 3.14 Smlouvy nově zní takto:

3.13 Zhotovitel doručí všem zúčastněným subjektům dle Směrnice komplexní závěrečnou zprávu sanace zemin a podzemních vod, a to do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 07332-2024-4502-D-0184/97-01-022-S00652-04 ke Smlouvě. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od doručení posledního z nich. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy sanace zemin a podzemních vod.

3.13.1 Zhotovitel doručí všem zúčastněným subjektům dle Směrnice podkladové materiály pro výběrové řízení (projektovou dokumentaci, včetně oceněného a slepého rozpočtu prací) k zajištění zpracovatele aktualizované analýzy rizik (dále jen „AAR“), a to do 21 dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 07332-2024-4502-D-0184/97-01-022-S00652-04 ke Smlouvě. K podkladovým materiálům vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit podkladové materiály dle těchto stanovisek nejpozději do 14 dní od doručení posledního z nich. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi podkladových materiálů.

3.13.2 Zhotovitel zahájí práce spojené s překlenovacím monitoringem podzemních vod, specifikované v ZZS č. 4, do 14 dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 07332-2024-4502-D-0184/97-01-022-S00652-04 ke Smlouvě a bude je provádět po dobu 24 měsíců. Objednatel si však vyhrazuje právo tyto práce ukončit dříve, pakliže bude k dispozici AAR, z jejichž závěrů vyplyne nutnost realizace dalších technických opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže (dále jen „SEZ“) na zájmové lokalitě a jejichž realizace již nebude možná v rámci dané zakázky.

3.13.3 Po dokončení prací dle článku 3.13.2 smlouvy, tj. od ukončení překlenovacího monitoringu podzemních vod, doručí zhotovitel do 1 měsíce všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu z překlenovacího monitoringu podzemních vod. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek nejpozději do 14 dní od doručení posledního z nich. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.

3.14 Zhotovitel zahájí práce spojené s postsanačním monitoringem, specifikované v kapitole 5 projektové dokumentace na základě výzvy Objednatele. Zhotovitel bude provádět postsanační monitoring po dobu 24 měsíců.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.5.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 12.5.2024
Za společnost „SEZ-Sanace DS PHM Točnick u
Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. –
část areál DS“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Radek Heřmánek
jednatel KHSanace s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX