

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 431/00066001/2016

a

Město Kutná Hora

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupené: Bc. Martinem Starým, starostou

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

M - SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

bankovní spojení: ČS a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

jejímž jménem jedná Ing. Václav Kučera, předseda představenstva a

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

č. smlouvy: 25-SOD-2016-012

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

PREAMBULE

- a) Smluvní strany uzavřely dne 15. srpna 2016 smlouvu o dílo na provedení a dokončení stavebních prací „III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce – dostavba celého úseku zdi“ (dále jen „Smlouva“ a „Dílo“).
- b) V průběhu plnění Smlouvy došlo k potřebě víceprací Díla, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl ve stanoveném rozsahu a podobě předvídat.

- c) Tyto změny Díla odpovídají článku 6.6 Smlouvy a podmínkám stanoveným v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (tzv. změny z nepředvídaných důvodů).
- d) Smluvní strany dále přistoupily k dalším změnám Smlouvy (nad rozsah shora uvedených víceprací), které jsou upraveny v čl. 1 tohoto dodatku, zejména termíny provádění díla.

Ze shora uvedených důvodů smluvní strany uzavírají tento

dodatek č. 3 Smlouvy

(dále jen „dodatek“):

Článek 1.

Změna termínu dokončení stavby

- 1.2. Termín dokončení díla a předání Objednateli podle článku 4.1. se na základě požadavku provádět práce na komunikaci za kompletní uzávěry během měsíců července a srpna a dále z důvodu zimní přestávky prodlužuje do **30. 9. 2017**. Doba pro zprovoznění do 31. 8. 2017. Vše dle zápisu z RAMO 19. 4. 2017 článek 3 odstavec 4.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 2.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se řídí Smlouvou.
- 2.3. Tento dodatek bude uveřejněn na profilu Objednatelů.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý Objednatel (tj. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Kutná Hora) obdrží vždy 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 2.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

V _____ dne ~~22. 06. 2017~~

V Hradci Králové dne ~~22. 06. 2017~~

M - SILNICE a.s.

Ing. Václav Kučera, předseda představenstva

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V _____ dne ~~21. 06. 2017~~

V Hradci Králové dne ~~22. 06. 2017~~

Město Kutná Hora

Bc. Martin Starý, starosta

M - SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk
představenstva

Babka,

místopředseda