

Změnový list č. 2 ze dne 20.05.2024

Název stavby:	Most, oprava oplocení městského hřbitova		
Číslo smluvního vztahu:	1023 247		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most - Velebudice	Zhotovitel: JMV tech s.r.o. Ul. U Stadionu čp. 1190 434 01 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Na základě VV osadit podhrabové desky v50cm do hloubky 30cm v místě kde není kořenový systém. Počet branek dle zadání, bez úpravy terénu, bez odvodnění, bez odstranění kořenového systému			
<u>Nové řešení:</u> Doplnění podhrabových desek na v50 a v30cm, z důvodu změny trasy vedení plotu, možnost zahloubení Podhrabových desek, skutečné množství osazených bran a branek pro možnost údržby za plotem, Skutečné množství skládkového, odvodnění plotu, úprava zeminy terénu okolo plotu, dorovnání nerovností, vytrhání kořenů z náletových dřevin			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Změnou trasování plotu od stromů, byla možnost desky zapustit do hl.50cm, tzn.doplnění potřebného Množství podhrabových desek, odvodnění v místech nemožnosti protečení vody do okolních pozemků Vytrhání velké množství kořenového systému z náletových dřevin, okolí plotu bylo potřeba dorovnat zeminou a terénní úpravou, poplatek z důvodu skládky – skutečné množství			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Zhotovitel - prováděcí		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2.950.892,51		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	375.905,64		
Nová cena díla bez DPH:	3.326.798,15		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.01.2024		

Nový termín dokončení díla:	31.05.2024
-----------------------------	------------

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 31.05.2024

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 31.05.2024

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 31.05.2024

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu:

Výpočet [redacted]