

Harmonogram stavby "Rekonstrukce fotbalových šaten, Aš Střelnice"

Popis	Rok		2024												2025					
	Měsíc		Září			Říjen			Listopad			Prosinec			Leden	Únor	Březen			
	Začátek	Konec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
Rekonstrukce fotbalových šaten, Aš Střelnice	03.09.2024	28.03.2025																		
Rekonstrukce fotbalových šaten Aš - Střelnice	03.09.2024	28.03.2025																		
Stavební část	03.09.2024	28.03.2025																		
Práce a dodávky HSV	03.09.2024	20.03.2025																		
Zemní práce	03.09.2024	25.09.2024																		
Zakládání	17.09.2024	01.10.2024																		
Svislé a kompletní konstrukce	08.10.2024	22.01.2025																		
Vodorovné konstrukce	19.11.2024	28.11.2024																		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26.11.2024	05.01.2025																		
Ostatní konstrukce a práce, bourání	17.09.2024	28.11.2024																		
Přesun sutě	17.09.2024	30.10.2024																		
Přesun hmot	03.09.2024	20.03.2025																		
Práce a dodávky PSV	22.10.2024	28.03.2025																		
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22.10.2024	29.10.2024																		
Izolace tepelné	10.12.2024	24.12.2024																		
Konstrukce tesarské	12.11.2024	27.11.2024																		
Konstrukce suché výstavy	26.11.2024	12.12.2024																		
Konstrukce klempířské	03.12.2024	21.12.2024																		
Konstrukce truhlářské	26.11.2024	24.12.2024																		
Podlahy z dlaždic	24.12.2024	14.01.2025																		
Podlahy povlakové	11.03.2025	25.03.2025																		
Dokončovací práce - obklady	07.01.2025	03.02.2025																		
Dokončovací práce - malby a tapety	11.03.2025	28.03.2025																		
ZTI	03.09.2024	25.03.2025																		
Práce a dodávky HSV	03.09.2024	05.11.2024																		
Zemní práce	24.09.2024	05.11.2024																		
Svislé a kompletní konstrukce	15.10.2024	17.10.2024																		
Vodorovné konstrukce	03.09.2024	03.09.2024																		
Truhlň vedení	08.10.2024	29.10.2024																		

Přesun hmot	24.09.2024	02.11.2024	40,00	
Práce a dodávky PSV	19.11.2024	26.03.2025	126,54	
Izolace tepelné	23.11.2024	10.12.2024	18,00	
Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	19.11.2024	03.12.2024	14,98	
Zdravotecnika - vnitřní vodovod	26.11.2024	11.12.2024	15,09	
Zdravotecnika - zařízení předměty	04.03.2025	25.03.2025	21,54	
Zdravotecnika - předstěnové instalace	03.12.2024	13.12.2024	11,00	
ÚT a VZT	19.11.2024	20.03.2025	122,00	
Práce a dodávky PSV	19.11.2024	20.03.2025	122,00	
Izolace tepelné	17.12.2024	25.12.2024	8,62	
Ústřední vytápění - kotelny	26.11.2024	30.12.2024	34,23	
Ústřední vytápění - strojovny	17.12.2024	02.01.2025	17,00	
Armatury	03.01.2025	25.01.2025	22,53	
Měřicí přístroje	07.01.2025	14.01.2025	7,80	
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	19.11.2024	24.12.2024	35,42	
Ústřední vytápění - otopná tělesa	25.02.2025	20.03.2025	24,00	
Hodinové zúčtovací sazby	19.11.2024	19.03.2025	120,53	
Hodinové sazby	19.11.2024	19.03.2025	120,84	
Vzdruchoelektrika	23.01.2025	18.02.2025	26,66	
Elektroinstalace	01.10.2024	22.03.2025	172,95	
Elektromontáže	01.10.2024	22.03.2025	172,95	
Práce a dodávky M	01.10.2024	22.03.2025	172,95	
VRN	03.09.2024	28.03.2025	207,00	
Ostatní	03.09.2024	28.03.2025	207,00	
Vedlejší rozpočtové náklady	03.09.2024	28.03.2025	207,00	
Zařízení staveniště	03.09.2024	28.03.2025	207,00	