

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/20/158**

Číslo smlouvy zhotovitele: 586/R/2020

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupení: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, člen představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

2. Zhotovitel: REKSTAN spol. s r.o.

sídlo: Kučerova 13, 628 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2880
IČ: 44013221 DIČ: CZ44013221
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupení: Ing. Pavlem Skočovským, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: Ing. Pavel Skočovský, jednatel
ve věcech technických: Ing. Pavel Skočovský, jednatel
Tel.: E-mail:

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“ kdy uzavírají na základě vzájemné dohody tento Dodatek č. 2 týkající se posunu termínů realizace díla.

K posunu termínů dokončení a předání díla došlo z důvodu koordinace prací s postupem výstavby VMO Tomkovo náměstí.



II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany tímto mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy následovně

Původní znění článků dle dodatku č. 1 k SoD O/20/158 dotčených změnou:

čl. III. DOBA A MÍSTO plnění, odst. 2.

2.7. zahájení montáže SO 506.1	od 01. 05. 2023
2.8. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla (SO 506.1)	do 29. 08. 2023
2.9. zahájení demontáže SO 506.3	od 01. 09. 2023
2.10. dokončení demontáže SO 506.3	do 01. 10. 2023
2.11. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla	do 30. 10. 2023

Nové znění dle návrhu dodatku č. 2 k SoD O/20/158:

čl. III. DOBA A MÍSTO plnění, odst. 2.

2.7. zahájení montáže SO 506.1	od 01. 10. 2023
2.8. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla (SO 506.1)	do 31. 11. 2023
2.9. zahájení demontáže SO 506.3	od 01. 01. 2024
2.10. dokončení demontáže SO 506.3	do 29. 02. 2024
2.11. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla	do 28. 06. 2024

Předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla je závislé na postupu dokončení dalších prací v rámci stavby VMO Tomkovo náměstí v těsné blízkosti parovodního potrubí.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/20/158 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv.

V Brně dne

V Brně dne

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Ing. Pavel Skočovský
jednatel

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva