

Dodatek č. 2
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD
č. objednatele: 38012-00004/09
č. zhotovitele: 780308 20040 5 10001/57371
ze dne 25. 01. 2010

mezi stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
zastoupeným generálním ředitelem
(dále jen „objednatel“)
na jedné straně

a

Skanska a.s.
Líbalova 1/2348, Praha 4 Chodov, PSČ 149 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČ : 26271303
jednající předseda představenstva
člen představenstva
dále také jen „účastník sdružení“ nebo „vedoucí účastník sdružení“ nebo Skanska

a

Metrostav a.s.
Koželužská 2246, Praha 8, PSČ 180 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
IČ : 00014915
jednající člen představenstva
člen představenstva
dále také jen „účastník sdružení“ nebo Metrostav a.s.

(dále jen „dodavatel/zhotovitel“)
na straně druhé,

(dále též „smluvní strany“)

které se v souvislosti s realizací stavby
„ R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“ ISPROFIN: 3271245005
dohodly na níže uvedených změnách smlouvy

takto:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- A. došlo k přerušení prací na Stavbě „R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“ vydáním pokynu správce stavby podle čl. 8.8 Obchodních podmínek, kdy důvodem bylo omezení, resp. zastavení poskytování finančních prostředků z veřejných rozpočtů ke krytí realizačních nákladů stavby;
- B. Objednateli byly přiděleny prostředky ke krytí realizačních nákladů stavby rok 2013. Současně se Objednatel zavazuje, že i nadále bude stavbu navrhovat k začlenění do svého rozpočtu a tak žádat zajištění finančních prostředků z veřejných prostředků k jejímu financování na další roky. Zhotovitel je srozuměn s mechanismy distribuce peněžních prostředků do rozpočtu Objednatele, tyto ale nemají žádný vliv na plnění smluvních povinností Objednatele;
- C. Smluvní strany mají zájem na zahájení a pokračování prací na stavbě a jejím dokončení v celém rozsahu. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na opatřeních vedoucích ke snížení ceny za provedení a dokončení této stavby, jak je níže uvedeno.
- D. již uplynula předpokládaná doba realizace stavby a smluvní strany mají zájem z důvodu zvýšení právní jistoty, aby tato skutečnost byla reflektována i ve smluvní dokumentaci;

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

I.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla stanovená v Dodatku č. 1 ze dne 7. 6. 2010 k Souhrnu smluvních dohod se sníží takto: U faktur, jež budou dodavatelem/zhotovitelem vystaveny počínaje dnem následujícím po dni účinnosti tohoto Dodatku, se poskytuje sleva ve výši 2% z nabídkové jednotkové ceny položek stavebních prací vyúčtovaných ve fakturách vystavených po účinnosti tohoto Dodatku
2. Snížení ceny o 2% dle předchozího odstavce je dodavatel/zhotovitel povinen zohlednit při každé fakturaci v souladu s Obchodními podmínkami u všech faktur vystavených ode dne účinnosti tohoto Dodatku. Snížení ceny stavby bude provedeno odpočtem částky odpovídající poskytnuté slevě na krycím listu faktury.
3. Objednatel uznává, že zhotoviteli vznikl z důvodu přerušení prací na stavbě za období od 18. 08. 2010 do 28.02.2013 nárok na dodatečnou platbu ve výši 84 716 076 Kč bez DPH (101 659 291 Kč s DPH) na základě potvrzení znaleckého ústavu ÚRS.

Zhotovitel již uplatnil nárok na základě fakturace ve výši 95 576 072,40 Kč včetně DPH a tato částka zvyšuje cenu díla dle Obchodních podmínek stavby . Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude uplatňovat zbytek nároku ve výši rozdílu mezi již uplatněným nárokem a částkou potvrzenou znaleckým ústavem.

Dále se smluvní strany touto smlouvou dohodly, že zhotovitel poskytne obchodní slevu odpovídající výši uplatněného nároku dle předchozího odstavce a o tuto částku se snižuje

cena díla. Na částku snížení ceny díla vystaví zhotovitel dobropis, který je objednatel povinen přijmout a potvrdit.

Za období od 28.2.2013 do 18.6.2013 nebude dodavatel/zhotovitel uplatňovat žádné nároky vzniklé z důvodu přerušení prací.

4. Dodavatel/ zhotovitel se zavazuje, že nebude uplatňovat žádné nároky související se zkrácením lhůty výstavby dle bodu II. tohoto Dodatku, za předpokladu, že Pokyn k pokračování v prací bude vydán nejpozději do 18. 6. 2013.
5. Dodavatel/ zhotovitel dále potvrzuje, že nebude uplatňovat žádné úhrady z objektu 001 Všeobecné požadavky položky 01400 Poplatky všeobecné, tj. cenu za případné náklady plynoucí z dodatečných požadavků vzniklých v období mezi zadáním a zahájením realizace, neboť žádný dodatečný požadavek v předmětném období nebyl vznesen.
6. Dodavatel/ zhotovitel se zavazuje, že nebude uplatňovat žádné nároky z objektu 001 Všeobecné požadavky položky 02111 Prostory pro objednatele - kanceláře – nájem a položky 02210 Vybavení pro objednatele – kanceláře, neboť tyto prostory včetně potřebného vybavení si zajistí sám objednatel na vlastní náklady.

II.

1. Zhotovitel znovu zahájí provádění prací na díle bez zbytečného odkladu po Pokynu k pokračování prací ve smyslu čl. 8.12. Obchodních podmínek stavby (dále jen „OP“), jenž se Objednatel zavazuje vydat sám nebo prostřednictvím Správce stavby nejpozději do 18.6.2013. V této souvislosti smluvní strany konstatují, že na již provedené části stavby, technologickém zařízení a materiálech ve vlastnictví objednatele po dobu přerušení nevznikla žádná poškození, vady ani ztráty.
2. Lhůta pro uvedení stavby do provozu v Příloze k nabídce dle čl. 1.1.6.11. Všeobecných obchodních podmínek se mění na 32 měsíců. Do lhůty se nezapočítává doba přerušení prací.
3. Lhůta pro dokončení stavby v Příloze k nabídce dle čl. 1.1.3.3. Všeobecných obchodních podmínek se mění na 32 měsíců. Do lhůty se nezapočítává doba přerušení prací.
4. Objednatel a/nebo správce stavby poskytne zhotoviteli v souladu se Smlouvou nezbytnou součinnost, tak aby lhůty a termíny stanovené v tomto Dodatku byly dodrženy.
5. Záloha dle čl. 14.2 OP ve výši uvedené v Příloze k nabídce, bude objednatelem zaplácena do 30 dní od účinnosti tohoto Dodatku.

III.

1. Veškeré ostatní podmínky stanovené v Souhrnu smluvních dohod a dalších dokumentech tvořících Smlouvu o dílo Smlouvě o dílo a dalších souvisejících dokumentech nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají beze změn. Základní datum je 24. 9. 2009.

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a tři dodavatel/zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Tento dodatek pozbývá účinnosti v případě, že Správce stavby/Objednatel nevydá pokyn k pokračování prací v celém rozsahu podle zadání ve veřejné soutěži v termínu do 18.6.2013 a dále též v případě, že stavba nebude podstatným způsobem realizována v rozsahu podle zadání ve veřejné soutěži.

Za objednatele:

Datum: 06. 06. 2013

generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za dodavatele/zhotovitele:

Datum: - 4. 06. 2013

předseda představenstva
Skanska a.s.

člen představenstva
Skanska a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.

