

DODATEK č. 5
SMLOUVY O DÍLO č. 2022/0193

Číslo smlouvy zhotovitele: Z21136
na veřejnou zakázku „Poliklinika Urxova Neratovice“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město NERATOVICE

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města

IČO: 00237108

DIČ: CZ00237108

Číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Roman Kroužecký, starosta
města

zástupce Objednatele ve věcech technických [REDACTED]

a

Zhotovitel:

*název /obchodní jméno: **SDRUŽENÍ KASTEN – EMH POLIKLINIKA NERATOVICE***

se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, Okres: Mělník

zastoupený: [REDACTED]

firem

*název /obchodní jméno: **KASTEN spol. s r. o.***

se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ 277 11, Okres: Mělník

zastoupený: [REDACTED]

IČO: 62954890

DIČ: CZ62954890

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417

číslo účtu [REDACTED]

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy [REDACTED]

a

*název /obchodní jméno: **EMH stavební CZ s. r. o.***

se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupený: [REDACTED]

IČO: 01972197

DIČ: CZ01972197

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214067

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: [REDACTED]

II. PREAMBULE

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**Poliklinika Urxova Neratovice**“, na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dne 26. 10. 2022 Smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „**Poliklinika Urxova Neratovice**“.

Smluvní strany se dále dohodly na uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „**Poliklinika Urxova Neratovice**“ ze dne 07.12.2021, kterým se Smlouva mění následovně:

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu (rozsahu) díla, resp. na změnách Předmětu Smlouvy uvedené v čl. 1.1 Smlouvy. Změna předmětu (rozsahu) díla spočívá jak v jeho rozšíření (vícepracích), tak v jeho zúžení (méněpracích). Předmětné změny jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. S odkazem na skutečnosti uvedené v odst. 1. tohoto čl. III se smluvní strany dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 5. odst. 5.2.1. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

5.2.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle původní SOD bez DPH:

198 429 000 Kč

Cena navýšená o dodatek č 1. ve ZL č. 1 až 5 bez DPH:

1 879 007 Kč

Cena navýšená o dodatek č. 2 ve změnovém listu č. 6 bez DPH:

1 709 560 Kč

Cena navýšená o dodatek č. 3 ve změnovém listu č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bez DPH:

1 753 254 Kč

Cena navýšená o dodatek č. 4 ve změnovém listu č.15, č. 16, č. 17, č. 18, č. 19,

č. 20, č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31 bez DPH:
1 986 543 Kč

Cena navýšená o dodatek č. 5 ve změnovém listu č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37 bez DPH:
1 964 932 Kč

Celková Cena za dílo vč. změnových listů: 207 722 296 Kč bez DPH

K této Ceně za dílo bude při fakturacích připočítávána a Objednatelem Zhotoviteli následně při úhradách daňových dokladů/faktur hrazena příslušná částka DPH, stanovená dle zákonných předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

3. Na základě změnového listu č. 21, který je přílohou dodatku č. 5 se sjednává lhůta dokončení díla na termín **31.08.2024**.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci smluv Města Neratovice, a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně


Přílohy: Změnové listy: č. 33, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37 a změnový list č. 21

za zhotovitele:


 Digitálně podepsal


KASTEN spol. s r.o.

za objednatele:


*Ing. Roman Kroužecký
starosta města*

za zhotovitele:


EMH stavební CZ s. r. o.





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 21		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna rozvaděčů, plus doplnění FVE				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na základě doplnění projektové dokumentace ohledně FVE a věcí pro funkci objektu (chlazení CBS, měření spotřeby el. energie, ovládání požárně bezpečnostních zařízení - požární klapky, vyhřívání vpustí). Dále byla přidány do rozvaděčů podružné elektroměry pro jednotlivé ordinace. Změna rozvaděčů oproti projektové dokumentaci.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				




Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PENB

Křeno



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.1.2024	
Předmět změny: Změna rozvaděčů, plus doplnění FVE		
Popis a zdůvodnění změny:		
Na základě doplnění projektové dokumentace ohledně FVE a věcí pro funkci objektu (chlazení CBS, měření spotřeby el. energie, ovládání požárně bezpečnostních zařízení - požární klapky, vyhřívání vpustí). Dále byla přidány do rozvaděčů podružné elektroměry pro jednotlivé ordinace. Změna rozvaděčů oproti projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	911.599,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
911.599,00 Kč	31.8.2024	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_21: Změna 21 - Změna rozvaděčů, plus doplnění FVE							911 599
A.1.4.6.1.01: Silnoproud - Elektroinstalace							911 599
1.	Z21136-11.1	R položka	Rozváděč RE s přípravou pro FVE a TS navýšení k původní ceně RE	kus	1,0	219 765,07	219 765
2.	Z21136-11.2	R položka	Doplnění skříňě navýšení příkonů na 3x 250A (FVE)	kus	2,0	69 765,10	139 530
3.	Z21136-11.3	R položka	Doplnění měření spotřeby el.energie RH(17),R1(5),R2.1(8)R2.2(7)R3(5)	kus	39,0	13 045,97	508 793
4.	Z21136-11.4	R položka	Doplnění ovládání požárních klapek včetně zdroje na 24V RH(1), R3(1), R2.2(1)	kus	3,0	5 582,21	16 747
5.	Z21136-11.5	R položka	Doplnění chlazení pro CBS ovládané EPS a napájené z RH	kus	1,0	5 582,21	5 582
6.	Z21136-11.6	R položka	Ternostat pro chazení CBS	kus	1,0	3 435,78	3 436
7.	Z21136-11.7	R položka	Doplnění čidla teploty R3 -(pro ovládání vpustí)	kus	1,0	7 186,41	7 186
1 005.	A.1.4.6.1.01_005	SOD	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a - - přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	1,0	54,97	55
1 006.	A.1.4.6.1.01_006	SOD	materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2-1902 500 - - V, D69 x 30mm	kus	1,0	14,99	15
1 111.	A.1.4.6.1.01_111	SOD	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. - - Praflasafe, CXKH-R B2ca s1 d0, průřez Cu 4 x 1,5 (J)	m	8,0	46,23	370
1 113.	A.1.4.6.1.01_113	SOD	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V v oheň retardujícím provedení např. - - Praflasafe, CXKH-R B2ca s1 d0, průřez Cu 3 x 2,5 (J)	m	60,0	49,98	2 999
1 125.	A.1.4.6.1.01_125	SOD	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, - - NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil do 35 mm2	m	60,0	118,69	7 121



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 33		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Veřejné osvětlení				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu zlepšení životnosti veřejného osvětlení budou stožáry opatřeny ochrannou manžetou a ukončení kabelu bude smrštitelnou koncovkou ve stožáru.				
Bude provedeno přemístění 2ks stávajících stožárů veřejného osvětlení, které chybí v rozpočtu projektové dokumentace.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Křend

Stanovisko energetického specialisty: BEZ VLIVU NA PEMB

Křend

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 33
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	19.1.2024	
Předmět změny: Veřejné osvětlení		
Popis a zdůvodnění změny:		
Z důvodu zlepšení životnosti veřejného osvětlení budou stožáry opatřeny ochrannou manžetou a ukončení kabelu bude smrštitelnou koncovkou ve stožáru.		
Bude provedeno přemístění 2ks stávajících stožárů veřejného osvětlení, které chybí v rozpočtu projektové dokumentace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	105.787,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
105.787,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 19.1.2024	Datum: 19.1.2024	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_33: Změna 33 - Veřejné osvětlení							105 787
B.3.1.7.9.01: Veřejné osvětlení - Ostatní							30 524
2 020.	B.3.1.7.9.01_006	R položka	Ochranná manžeta na stožár	kpl	14,0	1 567,84	21 950
2 021.	B.3.1.7.9.01_007	R položka	Ukončení kabelu smršťitelnou koncovkou ve stožáru	kpl	28,0	306,22	8 574
B.3.1.7.9.02: Veřejné osvětlení - Přemístění stávajících stožárů							75 263
1.	741122134	R položka	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	20,0	49,52	990
2.	34111080	R položka	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	20,0	325,39	6 508
3.	741122142	R položka	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	30,0	35,37	1 061
4.	34111090	R položka	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	30,0	39,61	1 188
5.	210100001	R položka	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	9,0	21,22	191
6.	210100003	R položka	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	9,0	42,44	382
7.	210100252	R položka	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x25 mm2	kus	4,0	169,77	679
8.	34343127	R položka	trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla RC 25,4/12,7	m	2,0	90,54	181
9.	35436314	R položka	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	4,0	162,69	651
10.	210204011	R položka	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,0	8 757,87	17 516
11.	R012	R položka	označovací štítek kabelu	kus	4,0	11,32	45
12.	741128002.S	R položka	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení stožáru štítkem	kus	2,0	21,22	42
13.	741372151.D	R položka	Demontáž svítidlo stávající	kus	3,0	808,42	2 425
14.	741373002	R položka	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	3,0	1 131,79	3 395
15.	Z21136-34.1	R položka	napojení vývodu CYKY 4x16 na HDS, včetně materiálu	kus	4,0	5 375,99	21 504
16.	460490011	R položka	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm	m	10,0	11,32	113
17.	460520173	R položka	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	18,0	25,47	458
18.	34571353	R položka	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	18,0	39,61	713
19.	1290500	R položka	ochranná manžeta OMP	kus	2,0	1 697,68	3 395
20.	34571353.1	R položka	DMM, Přepojení a úprava uzemnění, zapojení svorkovnic, demontáž rozhlasu	kus	2,0	2 196,21	4 392
21.	34571353.2	R položka	Doprava + plošina, technické zajištění, Jeřáb - vytažení stožáru	kus	2,0	4 715,78	9 432




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP		číslo OZ: 34		
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE, Větrná 145, 277 11 Neratovice, Byškovice			
Investor:	Město NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Datum: 19.1.2024		
Název akce: „Poliklinika Urxova Neratovice“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění zásuvkových okruhů v lékárně				
Popis a zdůvodnění změny:				
Doplnění zásuvkových okruhů v lékárně, které chyběly v původní projektové dokumentaci.				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby:




Stanovisko projektanta stavby:



Stanovisko energetického specialisty:

Křeno



BEZ VLIVU NA PENB

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP		číslo ZL: 34
Zhotovitel:	SDRUŽENÍ KASTEN-EMH POLIKLINIKA NERATOVICE	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.1.2024	
Předmět změny: Doplnění zásuvkových okruhů v lékárně		
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění zásuvkových okruhů v lékárně, které chyběly v původní projektové dokumentaci.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	66.056,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
66.056,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 19.1.2024	Datum: 19.1.2024	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZM_34: Změna 34 - Doplnění zásuvkových okruhů v lékárně							66 056
A.1.4.6.1.01: Silnoproud - Elektroinstalace							62 798
1.	Z21136-11.8	R položka	Zásuvka 1násobná 16A/240V, polozapuštěná montáž, IP20, -určená pro rozvody ve zdravotnictví - bílá	kus	31,0	183,94	5 702
2.	Z21136-11.9	R položka	Jednonásobný rámeček bílý	kus	31,0	68,74	2 131
6.	Z21136-11.13	R položka	Krabice izolační KIUL 68-45/LD	kus	16,0	36,27	580
7.	Z21136-11.14	R položka	Krabice přístrojová KP 64/2LD	kus	5,0	82,48	412
9.	Z21136-11.16	R položka	Krabice přístrojová KP 68/2	kus	5,0	9,03	45
10.	Z21136-11.17	R položka	Kabel CXKH - R 3x2,5 mm2	m	290,0	53,31	15 459
12.	Z21136-11.19.1	R položka	Pomocný materiál	kpl	1,0	1 774,58	1 775
13.	Z21136-11.20.1	R položka	Montážní práce	kpl	1,0	36 693,66	36 694
A.1.4.6.9.01: Silnoproud - Elektro - Ostatní							3 258
1.	Z21136-11.21	R položka	Sekání drážky v monolitu	m	8,0	227,75	1 822
2.	Z21136-11.22	R položka	Sekání kapes pro krabice v monolitu	kus	5,0	101,22	506
3.	Z21136-11.23	R položka	Vrtání otvorů pro krabice do SDK	kus	21,0	44,29	930