

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: Dodatek č. 1 - D1 Oprava příkopů a žlabů - MUK 90 L a km 52,6 - 81,2.

Číslo řídicího dokumentu: 18DBE-000068

Číslo související veřejné zakázky 18ZA-004039

Název související veřejné zakázky: D1 Oprava příkopů a žlabů - MUK 90 L a km 52,6 - 81,2.

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení: zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**”)



Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478
vedenou u Městského soudu v Praze



a

PRETOL s.r.o.

se sídlem IČO:

DIČ:

bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

Radimova 2342/36, Břevnov, 169 00 Praha

259 23 501

CZ25923501



(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava nefunkční vpusti a nefunkční propusti řešící odvod dešťové vody z plochy mezi větvemi A a B v MUK Humpolec. V místě nefunkční vpusti je navržena horská vpust' a voda je odvedena do stávajícího příkopu podél větve B pomocí nové propusti DN 300 ukončené výústním objektem. Ve stávajícím příkopu podél větve B bude provedena výměna betonových žlabovek. Jako dalším předmětem zakázky je oprava odvodňovacích žlabů na dálnici D1 v km 52,6 - 81,2. Jedná se o opravy povrchového odvodnění, které je ve špatném stavu (chybějící kusy žlabů, svahy příkopů podemleté vodou), a čištění pozemků přilehlých ke žlabům.

I.

Zdůvodnění dodatku

1. Z důvodu probíhající výstavby v jižní části mimoúrovňové křižovatky EXIT 90 Humpolec výstavba okružní křižovatky I/34 x D1 x MK Zadní Vystřkov se kříží termíny pro stavební práce k zakázce D1 Oprava příkopů a žlabů - MUK 90 L a km 52,6 - 81,2. V rámci řešení rozsahu DIO bylo uzavírkovou komisí sděleno, že z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu má přednost výstavba okružní křižovatky před zakázkou D1 Oprava příkopů a žlabů - MUK 90 L a km 52,6 - 81,2.

II.

Změna Smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se znění ve Smlouvě o dílo v příloze č. 1 Doba pro dokončení ruší :

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Udaje
Doba pro dokončení	1.1.9	12 týdnů (pokud budou práce zasahovat do zimní údržby tj. 1. 11. - 31. 3., budou práce přerušeny a znovu zahájeny po konci ZU)

a nahrazuje se tímto zněním:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	22 týdnů (pokud budou práce zasahovat do zimní údržby tj. 1. 11. - 31. 3., budou práce přerušeny a znovu zahájeny po konci ZÚ)

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Stránka 3 z 3

1

Datum: 22.05.2024 13:27:35 +02:00

