



**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Zastoupený: Ing. Jiří Crha, starosta

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních Ing. Jiří Crha
ve věcech technických Ing. Milan Vítek, tel. [REDACTED]
vyřizuje Ing. Zuzana Fialová, tel. [REDACTED]

IČO: 00279943
DIČ: CZ 00279943

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko
číslo účtu: [REDACTED]
Česká národní banka,
č.ú. [REDACTED] (pouze v případě udělení dotace)

Zhotovitel: CUBESPACE s.r.o.
Sídlo: Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2
Doručovací adresa: Švábky 52/2, 180 00 Praha 8
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, v oddíle C vložka 124249

Zastoupený: Martinem Berkou, jednatelem

IČO: 27886794
DIČ: CZ27886794

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: s3awz7c

Zástupce zhotovitele za projekční fázi: Ing. Josef Starýchfojtů, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele za realizační fázi: Jan Borák, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2024/002509/SRM/DS/Fia ze dne 19. 01. 2024, jejímž předmětem jsou projekční a stavební práce s názvem:

stavba budovy hygienického zázemí „U hřiště“ a cykloboxů.

Tento dodatek uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. 17 smlouvy o dílo z důvodu souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při přípravě zakázky. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na straně objednatele vznikl nový požadavek, a to na termín předání staveniště až na 01. 08. 2024. Tím dochází k posunu dalších termínů plnění zakázky dle tabulky níže. Níže uvedené termíny jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

POPIS	SOD	ZMĚNA - DODATEK 1
předání a převzetí staveniště	nejpozději 01. 05. 2024	1. 08. 2024
dokončení stavebního díla - demolice	do 2 měsíců od předání staveniště	do 2 měsíců od předání staveniště tj. do 01. 10. 2024
dokončení stavebního díla – inženýrské sítě	do 4 měsíců od nabytí právní moci povolení těchto sítí	do 3 měsíců od předání staveniště tj. do 01. 11. 2024
dokončení stavebního díla - SO 702, včetně základových konstrukcí, komunikací a pod.	do 5 měsíců od nabytí právní moci povolení této části	do 5 měsíců od nabytí právní moci povolení této části

Celková cena díla a termíny plnění v projekční fázi se tímto dodatkem nemění. Dřívější plnění je možné.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

3.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.6 Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu se Směrnicí č. 1/2021 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 25 přijatém na 32. schůzi Rady města Blansko dne 20.2.2024.

V Blansku

dne

22.4.2024

V

PRAZE

dne

16.3.2024

.....



.....

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

CUBESPACE s.r.o.
Martin Berka
jednatel