

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky


| | |
|-------------------|-------------------|
| Objednávka číslo: | 2024/00094/OI/OBJ |
| Datum vyhotovení | 22.01.2024 |
| ORG akce: | 60003101168 |

| | |
|--|---|
| Dodavatel: Ing. Pavel Vyskočil Nádražní 179 664 46 Silůvky IČO: 87245302 DIČ: - Č. účtu: 670100-2207701030/6210 | Odběratel: Olomoucký kraj 779 00 Olomouc Jeremenkova 1191/40a IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460 |
|--|---|


| | |
|---|-------------------------|
| Předmět objednávky: | Cena včetně DPH: |
| <p>Na základě dohody obou stran se mění termín a cena předmětu plnění objednávky č. 2024/00094/OI/OBJ na akci "Vlastivědné muzeum v Olomouci - vybudování nových WC". Zhotovitel požádal 30. 4. 2024 o změnu termínu a navýšení ceny z těchto důvodů:</p> <ul style="list-style-type: none">- rozšíření VZT o větrání stávajících WC ve 2.NP- rozšíření a nové rozvody požární vody v blízkosti nových WC včetně nových požárních hydrantů. <p>Původní cena objednávky: 303.700,- Kč Celková cena objednávky po navýšení: 322.300,- Kč Navýšení ceny objednávky: 18.600,- Kč.</p> <p>Původní termín plnění 30. 6. 2025 se prodlužuje o 2 měsíce. Nový termín plnění je 30. 8. 2025.</p> <p>Nové dílčí termíny plnění:</p> <ul style="list-style-type: none">- termín předání DSP+DPS: do 12. 8. 2024- termín zajištění vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci a předání aktualizované projektové dokumentace (DSP+DPS) včetně soupisu stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr, se zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního povolení: do 15. 11. 2024 <p>Nové platební podmínky:</p> <ul style="list-style-type: none">- u první faktury po předání DSP+DPS se zvyšuje původní částka ve výši 231.000 Kč o 18.600 Kč na 249.600 Kč,- ostatní platební podmínky se nemění. | 18600 |

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:



Odběratel:

 **Kubín Miroslav**
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje