



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

1



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MMOPP00NBNGR

MMOPP00NBNGR

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO


uzavřené dne 10.07.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.12.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„ZŠ a MŠ Malé Hoštice – přístavba – rozšíření kapacity MŠ“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: **MIBORO s.r.o.**
Sídlo: **28. října 3388/111, 702 00 Ostrava**
IČ: **25871986**
DIČ: **CZ25871986**
Datová schránka: **hsv7fx4**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED] prokuristou**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23749**



Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted] **prokurista**
 Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] **stavbyvedoucí**
 [redacted] **zástupce stavbyvedoucího**
 dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.07.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**ZŠ a MŠ Malé Hoštice – přístavba – rozšíření kapacity MŠ**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBLFA) (dále jen „**Smlouva**“), dne 19.12.2023 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBML9) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah provedení povlakové krytiny střechy přístavby;
- mění se rozsah stavebních úprav přístavby;
- mění se rozsah stavebních úprav v 2.NP;
- mění se rozsah provedení zpevněných ploch;
- mění se rozsah úprav kanalizace dešťové;
- mění se rozsah provedení rozvodů zabezpečovacího systému.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - původní cena díla dle Smlouvy | 13.925.115,39 Kč |
| - změna ceny díla dle dodatku č. 1 | + 230.570,80 Kč |
| - změna ceny díla dle tohoto dodatku | + 195.099,99 Kč |
| - nová celková cena díla | 14.350.786,18 Kč |
| - DPH 21 % | 3.013.665,10 Kč |
| - nová cena díla celkem s DPH | 17.364.451,28 Kč |

(slovy: sedmnáct miliónů tři sta šedesát čtyři tisíc čtyři sta padesát jedna a 28/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, do **15.06.2024**.



Zdůvodnění – hlavním důvodem posunutí termínu je provádění díla za plného provozu ve stávající části mateřské školky. Jedná se o práce při realizaci jednotlivých přípojek a propojení se stávajícím objektem.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 15.05.2024, č. usnesení 2222/46/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 22. 05. 2024




Za objednatele

primátor



V Ostravě dne 22. 05. 2024



Za zhotovitele

prokurista

O. (2)
strava
71986