

Změnový list č.1 ze dne 17. 05. 2024

Název stavby:	Most, pěší propojení z bl. 100 na most RICO
Číslo smluvního vztahu:	22/2/2024
Název části stavby (PS, SO):	Komunikace, Veřejné osvětlení
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1, 43401 Most	Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o. Mostecká 29, 43401 Most

Na základě oznámení projektanta, objednatel a provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu II. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

- 1) Stávající 2 ks stožárů VO zůstávají na původní pozici (v místě nového chodníku v ul. Budovatelů).
- 2) Napojení VO ze stožáru č. MO 00432.
- 3) VV - chybí položka zábradlí.
- 4) PD nepředpokládala původní komunikaci pod terénem (směr k přechodu na most RICO).
- 5) Terénní úpravy u chodníku v ul. Rudolická.
- 6) PD neřešila opravu asfaltového chodníku u bl. 100.
- 7) Ve VV chybí výšková úprava kanalizačních šachet.

Nové řešení:

- 1) Stávající lampy se přesunou za nový chodník, aby nebránily průjezdu úklidové technice a průchodu chodců.
- 2) Napájení nové lampy MO 03538 bude provedeno ze stávajícího rozvaděče VO a bude napájet směr k OBI. Napájení přesunuté lampy MO 03636 bude provedeno ze stávajícího rozvaděče VO, bude napájet směr v ul. Budovatelů.
- 3) Zábradlí v místě styku komunikace a chodníku bude provedeno dle návrhu AD.
- 4) Nalezena původní komunikace pod terénem - vybouráno z důvodu kolize s novým chodníkem.
- 5) Navýšení vrstvy zeminy v místě vyšších obrub ke stávající niveletě terénu.
- 6) Na žádost objednatel s AD bude na části asfaltového povrchu proveden povrch za zámkové dlažby, aby došlo ke sjednocení povrchů.
- 7) Výšková úprava na niveletu nového chodníku - 1 šachta v majetku SČvaK, 1 šachta v majetku TsmM.

Zdůvodnění změny: Vícepráce se týkají především přesunu stávajících lamp, úpravy zábradlí, bouracích prací zakrytých konstrukcí, které projekt nepředpokládal a s tím spojených přesunů včetně skládkovného, úpravy nivelety terénu. Na základě požadavku provozovatele bude vyměněna část asfaltového povrchu navazujícího chodníku za povrch ze zámkové dlažby.


Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	NE2D Projekt s.r.o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 253 930,18 Kč
Penížení /navýšení ceny díla bez DPH:	329 877,65 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 583 807,83 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.06.2024
Nový termín dokončení díla:	30.06.2024


Změnu navrhuje



Datum:

Podpis:


Změnový list vyhotovil: Jan Charuza, jednatel



Datum:

Podpis:


Oprávněný zástupce zhotovitele: Jan Charuza, jednatel



Datum:

Podpis:


Oprávněný zástupce projektanta: Ing. Jiří Nedvěd



Datum:

Podpis:


Oprávněný zástupce objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor



Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)



Datum:

Podpis:

Technický dozor objednatele:



Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Rozpočet - oceněný soupis prací změny