

Město Horšovský Týn

se sídlem náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 00253383

zastoupené Ing. Josefem Holečkem, starostou

(dále jen „**objednatel**“)

a

společnost

FINAL KOM s.r.o.

sídlem: Havlíčkova 947, Klatovy IV, 339 01 Klatovy

IČO: 02877155

zastoupené Vladimírem Hájkem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

ujednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**občanský zákoník**“),

(dále jen „**dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.09.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je zhotovení stavebního díla: Cyklotrasa CT3 v úseku Semošice - Peřina (dále též „**dílo**“) (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2. Podle čl. II. odst. 1. smlouvy byl mezi smluvními stranami dohodnut mj. termín dokončení stavebních prací, a to do 31.12.2023.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že zhotovitel se dostal do prodlení s dokončením stavebních prací v důsledku vyšší moci (klimatických podmínek v zimním období, nemožnosti přístupu na staveniště v době trvání plnění díla bez zavinění zhotovitele, uzavření obaloven a technické odstávky v zimním období), jak předvídáno čl. II. odst. 2 smlouvy, přičemž přesný počet dní prodlení činil: 123, a zároveň obě smluvní strany mají zájem na klidném vyřešení situace a na řádném splnění povinností podle uzavřené smlouvy, uzavírají tento dodatek.
- 1.4. V průběhu realizace díla vznikla potřeba realizace některých prací a dodávek nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě (dále jen „**vícepráce**“). V souvislosti se změnami rozsahu díla formou dohodnutých víceprací se obě smluvní strany dohodly též na změně sjednané ceny díla. Předmětem dodatku je dále změna ceny díla, a to v rozsahu dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.

II.

Předmět dodatku

2.1. Čl. II. odst. 1 smlouvy se mění v části textu následujícího znění:

Termín dokončení stavebních prací: do 02.05.2024

2.2. Čl. III. odst. 1 smlouvy se cena díla mění následovně:

Celková cena v Kč bez DPH: 5.911.562,22 Kč

DPH: 1.241.428,07 Kč

Celková cena v Kč s DPH: 7.152.990,29 Kč

III.

Ostatní ujednání

3.1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek je nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že veškeré informace obsažené v tomto dodatku mohou být na vyžádání sděleny třetím osobám.

4.3. Pokud se tento dodatek uzavírá v listinné podobě, pak je sepsán ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tento dodatek uzavírá elektronicky, pak je podepsán oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaný dodatek má platnost originálu.

4.4. Tento dodatek byl projednán a schválen na schůzi Rady města č. 40 dne 15.05.2024, usnesením č. 40/27.


4.5. Přílohou jako nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: položkový rozpočet - vícepráce

4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv z přinucení nebo omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Horšovském Týně

V Klatovech



.....
Město Horšovský Týn
Ing. Josef Holeček, starosta
objednatel

.....
FINAL KOM s.r.o.
Vladimír Hájek, jednatel
zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2023/104	Horšovský Týn - "Oprava povrchu cyklotrasy CT3 v úseku Semošice - Peřina"	
Objekt:	SO 01	Cyklotrasa	
Rozpočet:	VPR1	Vícepráce - sanace podloží	
Objednatel:	Město Horšovský Týn náměstí Republiky 52 34601 Horšovský Týn - Město	IČO: 00253383 DIČ: CZ699006180	
Zhotovitel:	FINAL KOM s.r.o. Havlíčková 947 33901 Klatovy-Klatovy IV	IČO: 02877155 DIČ: CZ02877155	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			100 562,22
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			100 562,22
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		100 562,22 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			100 562,22 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem					100 562,22	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023/104	Horšovský Týn - "Oprava povrchu cyklotrasy CT3 v úseku Semošice - Peřina"
O:	SO 01	Cyklotrasa
R:	VPR1	Vícepráce - sanace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107625	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	142,00000		
2	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	142,00000		
Díl: 5		Komunikace				
3	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	142,00000		
4	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	142,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	126,50000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
6	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	78,10000		
7	979091211	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	78,10000		
8	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	78,10000		
9	979990112	Poplatek za skládku suti	t	78,10000		