

**DODATEK č. 07795-2024-045-D-0185/97-01-001-S00698-02**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Intenzifikace sanačních prací ve společnosti TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – lokalita SO-15 Drobné kolejivo“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **TALPA-RPF, s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky  
IČO 64615391  
DIČ CZ64615391  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 14263  
zastoupen: Lenka Kusová, jednatelka společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07795-2020-045-0185/97-01-001-S00698 ze dne 10. 1. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

**I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „ZZzS č. 2 – Intenzifikace sanačních prací ve společnosti TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – lokalita SO-15 Drobné kolejivo“, vyhotoveného zhotovitelem, zasláného objednateli v dubnu 2024, evidovaného objednatelem pod č.j.: MF-2427/2024/4502-26 a doplněného poznámkou pod textem zhotovitele, evidovaným objednatelem pod PID: MFCREXGHRB (dále jen společně „**ZZS č. 2**“). ZZS č. 2 obsahuje specifikaci změny, včetně aktualizovaného rozpočtu.

Popis ZZS č. 2:

ZZS č. 2 zahrnuje navýšení ceny z důvodu realizace doprůzkumu v místě odstraněné frézovací linky č. 1 v hale SO-15 Drobné kolejivo v areálu společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Méně práce: 0 Kč

Více práce: 247 153,- Kč bez DPH, tj. 1,70 %

Cenový nárůst (navýšení): 247 153,- Kč bez DPH, tj. 1,70 %

Odůvodnění ZZS č. 2:

Důvodem ZZS č. 2 je potřeba doplnění informací k rozsahu kontaminace v prostoru, který nebyl doposud z důvodu umístění frézovací linky přístupný.

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

**Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:**

*„2.1 Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **15 129 530,-Kč** (slovy: patnáct milionů sto dvacet devět tisíc pět set třicet korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

V čl. II. bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **757 000,- Kč** (slovy: sedm set padesát sedm tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů** od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 23.5.2024  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 23.5.2024  
Za TALPA-RPF, s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Lenka Kusová**  
jednatelka

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX