





PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 01

ZMĚNOVÝ LIST ZL04

Investor	Psychiatrická nemocnice Bohnice	
Navrhovatel změny:	Metrostav DIZ s.r.o.	
Název změnového listu:	ZL04 Doplnění chybějících položek dveří	
Objekt:	SO.01	
Důvod a popis změny:	Vada projektové dokumentace. Ve smluvním výkazu výměr chybí položky vnitřních dveří s označením D1 (4ks) a DV05 (1ks) potřebných k realizaci díla.	
Technické řešení změny:	Ponechání položky č.468 - D1 _ D+M dveře 1280/2365 mm v oddíle ASŘ na 3ks a dodání 4ks nových dveří. Zvětšení položky č.351 DV-05 - D+M Dveře vnitřní otevíravé, plné, materiál DTD vylehčené, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm z 1 ks na 2ks	
Dokumentace:	D.1.1-SO 01-19 Půdorys 1. NP, D.1.1-SO 01-20 Půdorys 2. NP	
Přílohy ZL:	Výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny - vícepráce (bez DPH):	386 264,99 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Zdůvodnění dopadu do termínu: bez dopadu do termínu		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 24.4.2024	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 24.4.2024	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 24.4.2024	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje	
	dne: 24.4.2024	

PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 01

ZL04	Příloha změnového listu č. 04 - Doplnění chybějících položek dveří	
------	--	--

386 264,99 Kč

0,00

400 529,98

Celkem změna

Odpočty celkem

Připočty celkem

Poř. č.	Č. položky dle rozpočtu	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství dle smluvního výkazu výměr	J. cena indexovaná	Navýšované množství	Navýšovaná cena	Nové množství	Nová celková cena	Cenová soustava
1	525		Náhrada historických dveří D1	ks	0,00	93 000,00	4,00	372 000,00	4,00	372 000,00	
2	351	766704N04	DV-05 - D+M Dveře vnitřní otevíravé, plně, materiál DTD vylehčené, včetně ocelové zárubně, 900x2100mm	ks	1,00	14 264,99	1,00	14 264,99	2,00	28 529,98	Cena dle SD

14 264,99 Kč

386 264,99 Kč

400 529,98 Kč

Změna ceny plnění

Předchozí cena plnění

67 713 739,16 Kč

Nová cena plnění

68 100 004,15 Kč