



# Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. 17/24/0014

číslo objednatele 17/24/0041

uzavřený mezi těmito smluvními stranami

## Statutární město Liberec

sídlo : Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  
zastoupené : Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města  
ve věcech technických : Ing. Filipem Pořízem  
bankovní spojení: : 4 [redacted]  
IČ : 00262978  
DIČ : CZ00262978

(dále jen „objednatel“)

## STRABAG a.s.

sídlo : Kačírkova 982/4, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice  
zastoupený : Ing. Petrou Kroupovou, Ing. Luďkem Pavlů  
ve věcech technických : Ing. Jan Hauser, hlavní stavbyvedoucí - VPJ  
bankovní spojení: : 1 [redacted]  
IČ : 608 38 744  
DIČ : CZ60838744  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o :

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.2.2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. 17/24/0014, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Obnova části ulice Křižanská“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

## Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku 261.378,36 Kč bez DPH, tj. 316.267.82 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1.533.104,71 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce	261.378,36 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	1.794.483,07 Kč
DPH	376.841,44 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny	2.171.324,51 Kč

za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH

4. Termín pro dokončení stavebních víceprací a pro předání a převzetí staveniště se navyšuje o jeden kalendářní den. Poté dojde k 4 dennímu uzavření komunikace pro vyztužení betonu, po tuto dobu zhotovitel nebude pokračovat na dokončení stavby. Zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou a tímto dodatkem.

#### Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - a. změnový list,
  - b. soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel.
4. Tento s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly
5. Dodatek č. 1 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 469/2024 ze dne 07.05.2024.
6. Tento dodatek je podepsán vlastnoručně a vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že ji uzavřely na základě svobodné a vážné vůle.

V Liberci dne

8.5.2024

V Liberci dne

Za objednatele:

Ing. [redacted] andourek  
Nám. [redacted] architekturu  
veřejný prostor a dopravní stavby

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

[redacted]  
[redacted] ová  
oblasti  
v zast. [redacted] dne 20.12.2023

[redacted]  
vedo [redacted] u oblasti  
v zastoupení dle plné moci ze dne 20.12.2023

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 001	
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5 - Jinonice					
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 23.4.2024	
Název akce: Obnova části ulice Křížanská					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- 23.4.2024	Faxem:	osobně:	
Odkazy	na přílohy:	Příloha č. 1 – rozdílový rozpočet			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Vzhledem k vysoko umístěným IS v ulici Křížanská a nemožnosti vhodně sanovat zemní pláň bude doplněna vrstva KSC. Dále bude doplněn odvodňovací žlab po celé délce stavby, čímž bude podpořena únosnost pláň (maximální omezení zasakování vody v místě. a) doplnění vrstvy SC pro zajištění únosnosti ve staničení 40-105m od základní školy b) prodloužení stávajícího odvodňovacího žlabu na celou délku úpravy					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 261.378,36 Kč (bez DPH)</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>1.794.483,07 Kč (bez DPH)</b>			Změna času plnění: <b>+ 1 kalendářní den</b> po té dojde k 4 dennímu uzavření komunikace pro vyztužení betonu, po tuto dobu zhotovitel nebude pokračovat na dokončení stavby.		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 261.378,36 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
<b>Zástupce zhotovitele: Richard Jambor</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Richard		Podpis....		Datum 7.5.2024	

# PŘIJETÍ ZMĚNY

## Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu z SOD a CN zhotovitele.*

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 6 ZZVZ)

- hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá inv. [redacted] přijetí.

.....

Podp [redacted]

Datum 7.5.2024

## Zásada:

Objekt [redacted] čí dodatek.

.....

Podpis [redacted]

Datum 7.5.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předkládá doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Košická 1522/1, 15200 Praha 5  
IČ: 60338744  
(228)



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

22-147 OPRAVA PO PŘÍVALOVÉM DEŠTI V TÝDNU 12.7. - 18.7.2021


01 OBNOVA ČÁSTI ULICE KŘÍŽANSKÁ, LIBEREC

Stavba:

Rozpočet:

01 1 533 104,71

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	0	0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>	5	6	9	10
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	10,00	1,00	10,00
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	479,28	100,79	48 306,63
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	145,00	76,88	11 147,60
4	02720		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACIA OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	2 239,67	2 239,67
5	02730		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI	KPL	1,00	6 159,10	6 159,10
6	02910 A		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	25 196,30	25 196,30
7	02910 B		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00	25 196,30	25 196,30
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00	24 188,45	24 188,45
9	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00	32 475,23	32 475,23
10	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	4 403,40	4 403,40
11	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,00	1,00
12	113184		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 5KM	M3	0,50	1 027,46	513,73
13	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	55,80	265,53	14 816,57
14	113438		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	218,00	689,87	150 391,66
15	113458		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	1,60	1 306,34	2 090,14
16	113514		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	10,00	69,57	695,70
17	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	15,00	153,06	2 295,90
18	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	14,00	1 407,69	19 707,66
19	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I., ODVOZ DO 20KM	M3	10,00	281,82	2 818,20
20	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I., ODVOZ DO 20KM	M3	21,00	332,70	6 986,70
21	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	10,00	52,84	528,40
22	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,00	578,27	8 674,05
23	18110		UPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	630,00	11,86	7 471,80
24	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	210,00	58,22	12 226,20
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	210,00	22,90	4 809,00
26	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	210,00	2,02	424,20
27	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	6,00	5 169,32	31 015,92
28	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	171,00	1 609,07	275 150,97
29	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZE ŠTERKODRTI	M3	10,50	2 218,84	23 297,82
30	57213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	582,50	32,24	18 779,80
31	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	23,30	11 852,97	276 174,20
32	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	29,07	8 170,39	237 513,24
33	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	5,00	1 888,62	9 443,10



## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

22-147 OPRAVA PO PŘÍVALOVÉM DEŠTI V TÝDNU 12.7. - 18.7.2021

01 OBNOVA ČÁSTI ULICE KRÍŽANSKÁ, LIBEREC

01 1 533 104,71

Stavba:  
Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
34	587202		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	3,00	1 095,97	3 287,91
35	587206		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	25,00	693,14	17 328,50
36	58740		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DILCŮ (PANELŮ)	M2	5,00	838,75	4 193,75
37	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	5,00	116,39	581,95
38	626111		REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC. MALTOU JEDNOVRST. TL DO 10MM	M2	30,00	167,98	5 039,40
39	89712		VPUŠTĚNÍ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	2,00	19 323,21	38 646,42
40	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	10,00	2 303,22	23 032,20
41	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	20,00	743,37	14 867,40
42	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	15,00	890,27	13 354,05
43	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	5,00	117,97	589,85
44	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	70,00	1 231,36	86 195,20
45	935712		SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU	M	8,00	3 149,82	25 198,56
46	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST. BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	6,00	2 355,82	14 134,92
47	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,00	752,98	1 505,96

Návrh na změnu:

44	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	76,00	1 231,36	93 583,36
navýšení stávající položky o 76bm betonového příkopu z důvodu zajištění odvodnění							
48			Směs z kameniva stmelného cementem C8/10 tl. do 20cm, ruční pokládka malého rozsahu	M2	227,50	698,00	158 795,00
49			Zpracování geotechnického posudku - zemní plán	KPL	1,00	9 000,00	9 000,00

Celkový dopad změny:	261 378,36 Kč
Původní hodnota zakázky	1 533 104,71 Kč
Nová hodnota zakázky:	1 794 483,07 Kč

