

## Dodatek č. 3

### ke SMLOUVĚ O DÍLO S02331/2023

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

#### „Rozšíření školní družiny ZŠ Paskovská“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### Článek I.

##### Smluvní strany

<b>Zadavatel:</b>	<b>Statutární město Ostrava</b>
se sídlem:	Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
<b>Příjemce:</b>	<b>Městský obvod Hrabová</b>
se sídlem:	Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
zástupce zadavatele:	Milan Slíva, starosta městského obvodu
IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	██
Bankovní spojení:	Česká národní banka
č. účtu:	██
<b>Zhotovitel:</b>	<b>MPA ProjektStav s.r.o.</b>
se sídlem:	Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupený:	██
IČ:	28634403
DIČ:	CZ28634403
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
č. účtu:	██
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. ██████████, jednatel	

Dále také obecně jako „smluvní strany“

#### Článek II

##### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna ceny díla s ohledem na prováděné méněpráce a vícepráce při realizaci díla a změna termínu provedení díla „Rozšíření školní družiny ZŠ Paskovská“ (dále jen „dílo“). S ohledem na tuto skutečnost uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 11. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.03.2024 a dodatku č. 2 ze dne 17. 04. 2024 (dále jen „SOD“), kterým se mění cena za dílo uvedená v Článku 4 Cena za Dílo a ve Článku 5 Platební podmínky, se zrušuje odst. 10.

2. Změna v Článku 4 SOD Cena za Dílo dle tohoto dodatku č. 3:

### Článek 4 Cena za Dílo

2.1. Cena za dílo dle uzavřené SoD ve znění dodatku č.1 a č.2:

<b>Cena za dílo celkem bez DPH</b>	<b>10 170 792,01 Kč</b>
Výše DPH (21 %)	2 135 866,32 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>12 306 658,33 Kč</b>

2.2. Cena za dílo v čl. 4 odst. 1. SOD je oběma smluvními stranami nově tímto dodatkem č. 3 dohodnuta ve výši:

<b>Původní cena za dílo celkem bez DPH dle SoD (ve znění dodatku č.2)</b>	<b>10 170 792,01 Kč</b>
<b>Vícepráce celkem bez DPH</b>	<b>522 342,03 Kč</b>
<b>Méněpráce celkem bez DPH</b>	<b>- 810 797,02 Kč</b>
<b><u>Cena za dílo celkem bez DPH dle tohoto dodatku č. 3</u></b>	<b><u>9 882 337,02 Kč</u></b>
Výše DPH (21 %)	2 075 290,77 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>11 957 627,79 Kč</b>

2.3 Ostatní ustanovení čl. 4 odst. 1. SOD, jakož i dalších odst. tohoto čl. 4 SOD, se tímto nemění, resp. zůstávají nedotčena ve znění původní SOD.

3. Zrušení Článku 5 SoD Platební podmínky, odst. 10., bez náhrady dle tohoto dodatku č. 3:

3.1 Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.


### Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevové svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 873/RMOB/HRA/2226/50 ze dne 23. 5. 2024.

Za Objednatele:

Ostrava-Hrabová dne:


   
Sliva  
Datum: 2024.05.24 09:56:50  
+02'00'

Milan Slíva  
starosta

Za Zhotovitele:

Ostrava dne:

   
Kovermátek  
Datum: 2024.05.24  
09:04:25 +02'00'

  
jednatel

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rozšíření školní družiny ZŠ Paskovská</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  / 1	Číslo změny stavby:  <b>03</b>
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023  
 Objednavatel: **Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová**, Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00, IČO: 00845451  
 Zhotovitel: **MPA Projektstav s.r.o.**, se sídlem Hrabová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00, IČO: 28634403  
 Technický dozce stavebníka (TDS): XXXXXXXXXX

Přílohy:  1) Změnové rozpočty stavebního objektu	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet par:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet par:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel
Počet par:	Příjemce:								
1 x	Objednatel								
1 x	TDS								
1 x	Zhotovitel								

Popis a zdůvodnění změny:

časový vliv na plnění SoD **Má vliv na termín: nový termín 30.6.2024**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-810 797,02</b>	<b>-9,35%</b>	<b>522 342,03</b>	<b>6,03%</b>	<b>-288 454,99</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

TDS:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	Ing. Frydrych Jan	datum	22.6.24
Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	Ing. Matějek Pavel	datum	22.6.2024
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	Sliva Milan	datum	22.6.2024

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------