

## Dodatek č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 227/2023/OR "Přístavba lékařského domu – II. Etapa"

1. **Objednatel:** Město Mohelnice  
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)


2. **Zhotovitel:** WEISSTAW, s. r. o.  
259/100, 783 13 Štěpánov  
Zastoupený: Paulína Weissová, jednatel  
IČ: 05532914  
DIČ: CZ05532914

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

### I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 227/2023/OR s názvem „Přístavba lékařského domu – II. Etapa“, Dodatek je vyhotoven z důvodu prodloužení dodávky EPS (elektronická požární signalizace) na kterou navazují některé dokončovací práce u veřejné zakázky “Přístavba lékařského domu – II. Etapa” a změny ceny dle skutečně provedených prací. Dodávka EPS je v prodloužení z důvodu zdržení související se zadávacím řízením.
- Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
- Dodatku č. 2 je uzavřen z důvodu změn oproti projektové dokumentaci, které nastaly během provádění díla. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací spočívajících zejména v záměně svítidel, tak aby nově instalovaná svítidla typově navazovala na stávající svítidla v objektu lékařského domu, namísto dodávky a instalace nových dveří proběhla renovace stávajících dveří a z důvodu kvalitně provedeného pohledového betonu se neprováděly sádkokartonové podhledy v přístavbě lékařského domu.
- Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě je ve výši 1.030.625,41 Kč bez DPH.



5. Celková hodnota stavebních prací a dodávek, které nebyly provedeny sjednaných v dodatku č. 2 ke Smlouvě je ve výši 951.274,91 Kč bez DPH.
6. Celková hodnota změny závazku v dodatku č. 2 představuje 1.981.900,32 Kč bez DPH tedy 16,36 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
7. Dodatkem č. 2 se z výše uvedených důvodů mění články III. a IV. smlouvy takto:
  - a) III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1
  - b) IV. Cena díla odst. 1

ad a) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem	01. 11. 2023
Termín provedení díla nejpozději do	15. 06. 2024

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme dokončené dílo i před ukončeným termínem.

ad b) IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

**Cena dle smlouvy bez DPH (základ daně): 12.112.575,75 Kč**  
**Cena dodatku č. 2 bez DPH: 79.350,50 Kč**  
**Celková cena vč. dodatku č. 2 bez DPH: 12.191.926,25 Kč**

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.

## II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.



6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 15.05.2024 usnesením č. 1311/52/RM/2024.  
Přílohy – Příloha č. 1 – Změnový rozpočet

V Mohelnici dne **24-05-2024**



V Mohelnici dne **24-05-2024**



objednatel

Ing. Pavel Kuba

starosta

zhotovitel

Paulína Weissová

jednatel společnosti