

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. KRPC-80064/ČJ-2023-0200VO-VZJ

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená: [REDACTED]

IČO: 75151511

DIČ: CZ75151511

Objednatel není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“) a Autorský dozor.

1.2 Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.

sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice

zastoupený: [REDACTED]

IČO: 281 42 551

DIČ: CZ28142551

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. 13 smlouvy o dílo, která byla uzavřena 11. 9. 2023, na změně obsahu této smlouvy.

III. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních a montážních prací (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a tedy ani ve smlouvě o dílo.

2. Změny uvedené v tomto dodatku a jeho přílohách představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tyto dodatečné práce představují 22,6 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a to následujícím způsobem:

Stávající označení čl. 5 odst. 5.1 se mění na odst. 5.1.1 a dále se rozšiřuje na o odst. 5.1.2 a 5.1.3 následujícího znění:

5.1.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

Cena díla bez DPH	7 486 686,00 Kč
DPH 21%	1 572 204,06 Kč
CELKEM vč. DPH	9 058 890,06 Kč

S l o v y : devět milionů padesát osm tisíc osm set devadesát korun českých a šest haléřů

5.1.2 Cena víceprací, navýšení ceny díla

Cena víceprací bez DPH	1 690 420,00 Kč
DPH 21%	354 988,20 Kč
Cena víceprací vč. DPH	2 045 408,20 Kč

5.1.3 Cena díla včetně navýšení

Cena díla bez DPH	9 177 106,00 Kč
DPH 21%	1 927 192,26 Kč
CELKEM vč. DPH	11 104 298,26 Kč

S l o v y :

jedenáct milionů sto čtyři tisíc dvě stě devadesát osm korun českých a dvacet šest haléřů

V. Závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

5.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.

5.3 Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen elektronickými podpisy.

5.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: změnový list

2 strany

Příloha č. 2: oceněný soupis prací dodávek a služeb

6 stran




příl. č. 1 k č. j.: KRPC-80064/21-2023-020010-V2J
počet stran: 2

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce	
Název akce	KŘP Jčk - Modernizace kotviště služebních lodí Štědrónín
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V352003103
Objednatel	ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, 370 74 Č.B.
Zhotovitel	DV stav s.r.o., Riegrova 31, 370 01 České Budějovice
Projektant	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČ: 463 47 526
Předmět změnového listu	
Specifikace změn vzniklých v průběhu provádění stavebních prací na předmětu plnění.	
Část díla dotčená změnovým listem	
1. Rozšíření plováku lávky 2. Zásobování PHM	
Popis změny, popis technického řešení	
1. Na základě vyhotovení výrobní dokumentace pro realizaci plováku lávky vzniká nutnost rozšíření daného plováku. 2. Zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti zařízení pro zásobování PHM v prostoru VN Orlík.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace	
1. Plovák lávky dimenzovaný na připojení plovoucí garáže. 2. Návrh uvažuje s připojením plovoucí garáže a nezohledňuje dodatečné požadavky na bezpečnost užívání.	
Nové řešení	
Stavební práce vyvolané dodatečným zjištěním při provádění stavby: Ad 1.: Rozšíření navrhovaného plováku o typové plováky spřažené ocelovou konstrukcí a pochozím pororoštem. Ad 2.: Doplnění stávajícího návrhu zásobování PHM o MaR, indikace těsnosti potrubí a dalších souvisejících prvků, které zajistí bezpečnou provozuschopnost na VN Orlík.	
Zdůvodnění změny	
<p>Ad 1.: V rámci zpracované dokumentace pro výběr zhotovitele se původně uvažovalo s připojenou plovoucí garáží k molu lávky. Z důvodu požadavků objednatele byla tato plovoucí garáž z realizační PD vyjmuta a uvažována jako samostatná dokumentace, která nebyla předmětem této realizace. Při zadání zhotovitele této probíhající akce, bylo na základě výpočtů pro výrobní dokumentaci plováku vyhodnoceno současně řešení jako nevyhovující a to zejména z důvodu bezpečnosti. Zatížení lávkou na navrhovaný plovák, bez připojení plovoucí garáže bylo vyhodnoceno jako nestabilní v určitých mezních stavech (vlny, vítr, nerovnoměrné zatížení osobami...). Z tohoto důvodu došlo pomocí výpočtů k nutnosti rozšíření stávajícího navrhovaného plováku. Toto řešení zajistí bezpečnost daného plováku a to zejména z pohledu stability proti překlopení ve zmiňovaných mezních stavech. Navrhované řešení bylo konzultováno s několika výrobci a následně bylo vybráno co možná nejvíce typové řešení při zachování stávajícího plováku – časové důvody. Bez realizace tohoto návrhu nebude možné prohlásit toto plovoucí zařízení jako provozuschopné a bezpečné – nebylo by dodáno prohlášení zhotovitele vč. dalších souvisejících dokladů a realizace celé akce by byla významně ohrožena. Navrhované řešení je plně kompatibilní s případným dodáním plovoucí garáže.</p> <p>Ad 2.: Navrhované řešení opět uvažovalo s umístěním plovoucí garáže, s kterou by fungovalo jako celek. Při vyhotovení výrobní dokumentace pro zásobování PHM byly dále blíže specifikovány požadavky na zajištění bezpečnosti provozu. Zejména se jedná o doplnění původně navrženého potrubí s indikací netěsnosti (zkouška jednou za rok – revize potrubí). Vzhledem k tomu, že se zařízení bude nacházet v prostoru VN Orlík bylo z pohledu bezpečnosti doporučeno doplnění dalších bezpečnostních prvků, které zajistí, že v případě vzniku netěsnosti potrubí bude automaticky tankování znemožněno. Dále je celý systém zásobování doplněn o funkcionální zpětného vysátí PHM z potrubí zpět do nádrže. Tímto dojde k dalšímu zvýšení bezpečnosti. Navrhované řešení je plně kompatibilní s případným dodáním plovoucí garáže.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci	
Uvažované změny mají vliv na projektovou dokumentaci. Uvedené změny budou zpracovány dodavatelem stavebních prací do projektu skutečného provedení stavby.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů	
Zápis z jednání (zhotovitel – objednatel – autorský dozor).	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu díla: ANO. Provedením výše uvedených změn dojde k zajištění požadované kvality a funkce jednotlivých konstrukcí a zařízení stavby jako celku, včetně zajištění její stability a bezpečnosti.	

Vliv na cenu: ANO -- zvýšení celkové ceny o +22,58% nad rámec SoD		
Přípočty k ceně díla bez DPH		1 690 420 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH		+ 1 690 420 Kč
DPH		354 988,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH		+ 2 045 408,20 Kč
--		--
--		--
--		--
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:



Datum: 17. 4. 2024	Datum:	Datum: 17. 4. 2024
Úplnost změnového listu za účastníka zkontroloval:		
[Redacted]		
Datum: 17. 4. 2024		

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 06/2023 Kotviště Štědrónín

Zadavatel: Krajské reditelství policie Jihočeského kraje IČO: 75151511
Lanova tr. 193/26 DIČ: CZ75151511
37074 České Budejovice

Zhotovitel: DV stav s.r.o. IČO: 281 42 551
Riegrova 1782/31 DIČ: CZ28142551
370 01 České Budejovice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HŠV	980 140,00
PSV	549 700,00
MON	160 580,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 690 420,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 690 420,00 CZK
Základní DPH	21 %	354 988,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 045 408,20 CZK

v Č. Budejovicích dne 17.4.2024



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
02	Změnový list č.1	0,00	1 690 420,00	354 988,20	2 045 408,20	100
1	Rozšíření plováku lávky	0,00	1 429 700,00	300 237,00	1 729 937,00	85
2	Zásobování PHM	0,00	260 720,00	54 751,20	315 471,20	15
	Celkem za stavbu	0,00	1 690 420,00	354 988,20	2 045 408,20	100

Popis stavby: 06/2023 - Kotviště Štědronín

Popis objektu: 02 - Změnový list č.1

Popis rozpočtu: 1 - Rozšíření plováku lávky

Popis rozpočtu: 2 - Zásobování PHM

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			100 140,00	5,9
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			880 000,00	52,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			549 700,00	32,5
M21	Elektromontáže	MON			160 580,00	9,5
Cena celkem					1 690 420,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2023	Kotviště Štředronín
O:	02	Změnový list č.1
R:	1	Rozšíření plováku lávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						549 700,00			
1	1767591002	Montáž podlah nebo podest z kompozičních pochůzných litých roštů o hm přes 15 do 30 kg/m ²	m ²	31,00000	400,00	12 400,00	URS	URS	URS 23 01
Montáž výrobků z kompozičních podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m ²									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767591002									
2	63126002	roští kompoziční pochůzný litý 30x30/30mm A15	m ²	31,00000	3 500,00	108 500,00	URS	URS	URS 23 01
roští kompoziční pochůzný litý 30x30/30mm A15									
3	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	1 340,00000	30,00	40 200,00	URS	URS	URS 23 01
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995116									
4	631R001	Ocelová konstrukce plováku lávky, včetně povrchové úpravy	kg	1 340,00000	270,00	361 800,00	Vlastní		Indiv
Ocelová konstrukce plováku lávky, včetně povrchové úpravy									
5	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,34000	20 000,00	26 800,00	URS	URS	URS 23 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m									
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101									
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						880 000,00			
6	9-RV1	Dodávka a montáž pontonu - SF 1030 STD - 3 x 9,9m	ks	2,00000	440 000,00	880 000,00	Vlastní		Indiv
Dodávka a montáž betonového plováku lávky									
Celkem						1 429 700,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2023	Kotviště Štědronín
O:	02	Změnový list č.1
R:	2	Zasobování PHM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 89							100 140,00			
Ostatní konstrukce na trubiřním vedení										
1	01RV	Plnič armatura DN32	ks	1,00000	1 792,00	1 792,00	Vlastní	Indiv		
2	02RV	Sací armatura DN25	ks	1,00000	1 722,00	1 722,00	Vlastní	Indiv		
3	03RV	Měrná a odkalovací armatura DN 50	ks	1,00000	2 536,00	2 536,00	Vlastní	Indiv		
4	04RV	Odvzdušňovací armatura s potrubím DN 25 a volnou koncovkou	ks	1,00000	2 361,00	2 361,00	Vlastní	Indiv		
5	05RV	Solenoid. ventil DN32EME2108156V 230/50	ks	2,00000	19 851,00	39 662,00	Vlastní	Indiv		
6	06RV	Uzávěrací KV/25/16	ks	1,00000	1 617,00	1 617,00	Vlastní	Indiv		
7	07RV	Zpětný mezipřibový ventil DN25	ks	1,00000	3 279,00	3 279,00	Vlastní	Indiv		
8	08RV	Koncová plamenopojistka J473.50	ks	1,00000	11 585,00	11 585,00	Vlastní	Indiv		
9	09RV	Čerpadlová šachta pro samonos. čerpadlo	ks	1,00000	3 672,00	3 672,00	Vlastní	Indiv		
10	10RV	Montáže, kompletace	soubor	1,00000	31 914,00	31 914,00	Vlastní	Indiv		
Díl: M21							160 580,00			
Elektromontáže										
11	11RV	Flex H06GW F 7x1,5, silové a ovládací kabely	m	80,00000	44,00	3 520,00	Vlastní	Indiv		
12	12RV	Flex H06GW F 3x1,5, silové a ovládací kabely	m	80,00000	26,00	2 080,00	Vlastní	Indiv		
13	13RV	YSLY 3x1,5, silové a ovládací kabely	m	30,00000	24,00	720,00	Vlastní	Indiv		
14	14RV	YSLY 3x2,5, silové a ovládací kabely	m	30,00000	33,00	990,00	Vlastní	Indiv		
15	15RV	YSLY 5x1,5, silové a ovládací kabely	m	90,00000	42,00	3 780,00	Vlastní	Indiv		
16	16RV	CYA 6 žž, silové a ovládací kabely	m	80,00000	17,00	1 360,00	Vlastní	Indiv		
17	17RV	YSLCY 4x1, datové kabely	m	170,00000	33,00	5 610,00	Vlastní	Indiv		
18	18RV	Elektrochránička KOPO DN 50	m	75,00000	63,00	4 725,00	Vlastní	Indiv		
19	19RV	Zemnění, FaZn30/4, SP, ZB	kompl	1,00000	9 443,00	9 443,00	Vlastní	Indiv		
20	20RV	RT. rozvaděč technologie s ovl. MaR	kompl	1,00000	38 472,00	38 472,00	Vlastní	Indiv		
21	21RV	Indikační set nezávislosti potrubí - čidla, zdroji	kompl	1,00000	17 924,00	17 924,00	Vlastní	Indiv		
22	22RV	Ovládací prvky	kompl	1,00000	2 798,00	2 798,00	Vlastní	Indiv		
23	23RV	Limitní hladinoměr - plov. ovladač	ks	1,00000	10 929,00	10 929,00	Vlastní	Indiv		
24	24RV	Svorkovnicová krabice Geney	ks	4,00000	1 617,00	6 468,00	Vlastní	Indiv		
25	25RV	Instalace a zprovoznění	kompl	1,00000	39 345,00	39 345,00	Vlastní	Indiv		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06/2023	Kotviště Štědrónín
O:	02	Změnový list č. 1
R:	2	Zásobování PHM

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	26RV	Elektrovívze	kompl	1,00000	12 416,00	12 416,00		Vlastní	Indiv

Celkem **260 720,00**