

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

doc. Jakub Ďoubal, Ph.D.

Zápis v živnostenském rejstříku:

u Městského úřadu v Kutné Hoře

Sídlo:

náměstí Národního odboje 48/1, 284 01 Kutná Hora

Doručovací adresa:

náměstí Národního odboje 48/1, 284 01 Kutná Hora

IČ:

64164390

DIČ:

CZ7908292832

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

115-1233150207/0100

Kontaktní osoba:

doc. Jakub Ďoubal, Ph.D. t [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského

soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Doručovací adresa:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

KB Hradec Králové

číslo účtu:

636270217/0100

Kontaktní osoba:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 5.6.2023 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.10.2023, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého v ulici Brněnská v katastrálním území Nový Hradec Králové“, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.6.2022, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

Dne: 23.05.2024 v 14:09:33

Čj: TSHK/4198/2024

Listů: 0 **Příloh:** 2

Obchodní

2. V čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo bylo sjednáno, že dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno ve lhůtě nejpozději do 15.11.2023, kdy tato lhůta byla prodloužena dodatkem č. 1 do 31.5.2024.

3. V průběhu provádění díla vyšlo najevo, že původní socha vypadala jinak, než je její současná podoba. Po konzultaci s odborem památkové péče bylo mezi účastníky domluveno, že se zhotovitel pokusí dohledat původní podobu sochy a následně dle toho sochu restaurovat. Za tím účelem zhotovitel oslovil archivy a muzea a pokouší se dohledat původního autora sochy. Pokud se zhotoviteli podaří dohledat potřebné materiály, bude v součinnosti s odborem památkové péče přistoupeno k modelaci sochy. Dohledávání podkladů má vliv na posunutí termínu dokončení díla.

II.

1. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo následovně:

2. *Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 31.10.2024*

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčena a v platnosti.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

27. 05. 2024

V Hradci Králové dne22.5.2024.....


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



.....
doc. Jakub Ďoubal, Ph.D.

ZA OBJEDNATELE:



.....
Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

