



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Číslo spisu: S/02808/LI/23

Číslo jednací: 02872/LI/24

popfk-026a/52/23

115V34303704

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 02808/LI/23, ve znění Dodatku č. 1 č.j. 02054/LI/24

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Liberecko

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení:

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: RP Liberecko, U Jezu 10, 460 01 Liberec

Zastoupený: RNDr. František Pelc ředitel AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

GEOtest, a.s.

Sídlo: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

Zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

Bankovní spojení:

IČO: 463 44 942

DIČ: CZ46344942

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 699

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatel: Mgr. Jan Oprchal,

(dále jen „zhotovitel”)

II.

- 2.1 Z důvodu neexistence podkladových dat melioračních sítí pro lesní pozemky oproti původnímu předpokladu, kdy zhotovitel bude muset fyzicky v terénu zmapovat skutečný stav odvodnění lesních půd, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“).
- 2.2 Dle smlouvy o dílo pracovní návrh díla má být odevzdán do 30. 06. 2024. Vzhledem k zpoždění uvedeném v bodě 2.1 se zhotoviteli významně zkracuje doba pro vyhotovení pracovní verze díla, a proto se termín odevzdání pracovní verze díla posouvá o 2 měsíce, a to do 30.8.2024.

III.

- 3.1 V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně termínu stanoveného v čl. IV. Smlouvy o dílo. Čl. 4.1 se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh díla a předat jej objednateli nejpozději do: 30.8.2024. Zhotovitel předá pracovní návrh díla objednateli e-mailem (na e-mail: kamil.farsky@nature.cz).
- 3.2 Termín odevzdání finální verze díla uvedený v čl. 4.3. Smlouvy o dílo zůstává platný, tj. do 30.10.2024.

IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nenabude účinnosti dříve než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně písemně informovat.
- 4.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 4.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 podléhá povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

Podepsáno elektronicky

Objednatel 23.5.2024

RNDr. František Pelc

Zhotovitel 20.5.2024

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
předseda představenstva GEOTest, a.s.