

Příloha č. 12 Změnový list

UK – FF – Rekonstrukce a dostavba budov Opletalova 47 a 49, Praha 1 – stavební práce

Navrhovatel změny plný název / jméno a adresa AVERS spol. s r.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00	Index navrhovatele: Z	Číslo SO nebo PS: SO001	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL_005
Objednatel Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Adresa: nám. J. Palacha 1 /2, 116 38 Zhotovitel AVERS spol. sr.o. Adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 Indexy: O...Objednatel Z...Zhotovitel AUP...Autorský dozor projektanta TDS...Technický dozor stavby J...jiný	Změna má / nemá vliv do průběhu následujících Prací: Změna nemá vliv na konečný termín stavby	Změna nemá vliv na konečný termín stavby	
	Změna má / nemá vliv na následující části Díla Změna nemá vliv na konečný termín stavby	Změna nemá vliv na konečný termín stavby	
	Datum	11.4.2024	
Název Změny: Aktualizace smluvního harmonogramu			
Položka, popis: Optimalizace postupu prací dle reálného stavu na stavbě			
Potřeba úpravy Projektové dokumentace: Není nutná			
Důvod Změny: Dle skutečného postupu prací na stavbě dochází k optimalizaci stavebních činností a posunutí termínu realizace fasád a hrubých rozvodů TZB a elektrodo roku 2024. Naopak část činností na položkách Objektu 47 - nové pavlače a prosklená konstrukce dvora a Výplně stavebních otvorů se přesouvají do roku 2025. Změny nemají vliv na splnění dílčích milníků.			
Přílohy: OPL 240506 HMG zmen a smluvního D5.pdf			
Vliv na Cenu díla: odhadnuté náklady: 0 Kč bez DPH konečná cena: 0 Kč bez DPH	Vliv na Cenu díla (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 0 Kč bez DPH snížení ceny o: 0 Kč bez DPH		Vyplní Z (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		ANO / NE	Vyplní Z / TDS
Dopady do Harmonogramu: celkový počet dní: 0		ANO / NE	Vyplní Z / provádějící změnu

Příloha č. 12
Změnový list

UK – FF – Rekonstrukce a dostavba budov Opletalova 47 a 49, Praha 1 – stavební práce

Vyjádření zástupce Zhotovitele Ing. Milan Popule	SOUHLASÍME	Datum a podpis: 12/04/2024
Vyjádření zástupce AUP Ing. arch. Václav Škarda	SOUHLASÍME	Datum a podpis: 17/04/2024
Vyjádření zástupce TDS Ing. Radim Fišer	SOUHLASÍME	Datum a podpis: 07/05/2024
Vyjádření zástupce Objednatele Ing. Barbara Poslušná	SCHVÁLIL	Datum a podpis: 06/05/2024
finální vyjádření objednatele Ing. Barbara Poslušná	SOUHLASÍM	07/05/2024