



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

DODATEK Č. 3 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)

číslo smlouvy objednatele: 16PT-001110/21

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0240

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

122 – I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IČ

(dle Rámcové dohody na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM, č. 01ST-00764)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [redacted]
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [redacted], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí úseku výstavby
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], vedoucí úseku výstavby
[redacted], vedoucí oddělení přípravy
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

HBH Projekt spol. s r. o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted] generálním ředitelem
a jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], obchodní ředitelka
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
vedoucí společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

společník

Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

27678032

CZ27678032

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

[REDAKCE], jednatelem

GEOtest, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

společník

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

46344942

CZ46344942

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

[REDAKCE]
předsedou představenstvatvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek č. 3**“), který mění původní ujednání Prováděcí smlouvy (Smlouvy) č. 16PT-001110/21(č. 2021/0240), ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva**“) následujícím způsobem:**Preambule**

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu uzavřely dne 29.03.2021 Smlouvu na realizaci zakázky „**122 – I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt - DUSP/IČ**“, jejímž předmětem je vypracování dokumentace ke společnému územnímu a stavebního řízení (dále jen „**DUSP**“) a související inženýrská činnost včetně majetkoprávního projednání. Dále Smluvní strany uzavřely dne 7.07.2021 Dodatek č. 1 a dne 20.03.2023 Dodatek. 2, jejichž předmětem byla změna v dílčích termínech plnění dle Smlouvy.

V průběhu poskytování služeb (plnění) souvisejících s majetkoprávní přípravou stavby „**I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt**“ byly zjištěny níže uvedené skutečnosti rozhodné pro řádné plnění služeb dle Smlouvy:

- I. že byla zahájena exekuce na majetek ve vlastnictví společnosti CELNICE SC s.r.o., č.p. 1045 Mosty u Jablunkova včetně pozemku parc. č. st.1923. Na majetek společnosti CELNICE SC s. r.o. byl vydán exekuční příkaz k prodeji. Dle sdělení není ani exekutor oprávněn s nemovitostí povinného nakládat (vyjma provedení dražby). Exekutor tedy nemohl udělit souhlas ke zřízení věcného břemene na nemovitosti;
- II. že u stavebního objektu „**SO 430 Úprava osvětlení I/11**“ navrhované místo připojení dle uzavřené Smlouvy o připojení z 07/2022 není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a proto bylo nutno ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a. s. provést takové řešení místa připojení, aby toto připojení mohlo být realizováno dle pozemků uvedených ve Společném povolení. Pro nové místo připojení je nutné zpracovat nový geometrický plán pro zřízení věcného břemene.

Smluvní strany se dohodly, z důvodů uvedených výše, na změně závazku spočívající v nutnosti úpravy dílčího termínu plnění, a to za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb (plnění) podle Smlouvy.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**I.
Předmět Dodatku č. 3**

- 1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na úpravě dílčího termínu plnění Majetkoprávní přípravy a Dodatkem č. 3 mění znění Článku III. *Doba a místo plnění* Smlouvy následovně:

Původní znění:

**Článek III.
Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech

| Popis části díla (služeb) | Dílčí termín plnění |
|---|---|
| <i>koncept DUSP</i> | nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného technického řešení stavby |
| <i>čistopis DUSP</i> | 1 měsíc od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování |
| <i>Výkon inženýrské činnosti k DUSP a podání úplné žádosti o vydání společného povolení (tj. žádost včetně všech dokladů a podkladů potřebných pro zahájení řízení)</i> | do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP objednateli |
| <i>koncept Záborového elaborátu (ZE)</i> | nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného technického řešení stavby |
| <i>čistopis Záborového elaborátu (ZE)</i> | 1 měsíc od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu ZE a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování |
| <i>Geometrické plány (GP)</i> | do 2 měsíců od odevzdání čistopisu záborového elaborátu |
| <i>Majetkoprávní příprava – uzavření příslušných smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu</i> | a) rozeslání všech příslušných smluv spojených s majetkoprávní agendou a obelání státních subjektů k uzavření příslušných smluv do 15 dnů od právní moci společného povolení b) podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení neprodleně v souladu s § 3 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů |

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/11 Mosty u Jablunkova, km 350,8 provozního staničení.

se **mění a nahrazuje** novým zněním:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po písemném pokynu objednatele

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech

| Popis části díla (služeb) | Dílčí termín plnění |
|--|--|
| koncept DUSP | nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného technického řešení stavby |
| čistopis DUSP | 1 měsíc od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování |
| Výkon inženýrské činnosti k DUSP a podání úplné žádosti o vydání společného povolení (tj. žádost včetně všech dokladů a podkladů potřebných pro zahájení řízení) | do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP objednateli |
| koncept Záborového elaborátu (ZE) | nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, přičemž výzva bude zhotoviteli zaslána nejdříve po odsouhlasení konečného technického řešení stavby |
| čistopis Záborového elaborátu (ZE) | 1 měsíc od projednání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu ZE a rozhodnutí objednatele o způsobu jejich zpracování |
| Geometrické plány (GP) | do 2 měsíců od odevzdání čistopisu záborového elaborátu |
| Majetkoprávní příprava – uzavření příslušných smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu | a) rozeslání všech příslušných smluv spojených s majetkoprávní agendou a obeslání státních subjektů k uzavření příslušných smluv do 15 dnů od právní moci společného povolení b) termín podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení v souladu s § 3 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (včetně znaleckého posudku) do 30ti dnů od obdržení geometrického plánu |

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/11 Mosty u Jablunkova, km 350,8 provozního staničení.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2 Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 3, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

