

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 014 - Příprava území - Žabovřesky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 014 - Příprava území - Žabovřesky	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 014/002	Číslo ZBV: 150.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Při realizaci objektu C 014 došlo k nepředvídatelné události, tj. odhalení staré nefunkční stoky, která brání realizaci SO C 256, C 301 a založení objektu C 257, současně také představuje riziko pro poruchy vozovky SO C101 Větve A VMO. Poloha stoky byla určena kopanými sondami a část stoky byla odbourána, pro větší část stoky bylo nutné provést její zalití. V celkovém řešení, bylo nutné provést adekvátní zemní práce včetně odčerpání vody a vlití betonové směsi pro zaplnění stoky v celém průřezu. Při injektáži kotev došlo k nadspotřebě injektážní směsi pro zálivku z důvodu dutin v horninovém prostředí. Spotřeba zálivky nad rámec položky byla zaznamenána do tabelárního přehledu, který je doložen v dokladové části dokumentace. Veškeré práce jsou uvedeny v zápisech v SD a odsouhlaseny TDI. V lednu 2024 došlo v km 2,750 k samovolnému propadu zeminy a konstrukčních vrstev do hloubky 3m. V propadu nebyla zjištěna tlaková voda ani jiná příčina. Byl proveden odkop jámy a svahování v nezbytně nutném rozsahu pro zajištění bezpečnosti práce. Následně byl proveden zásyp se zhutněním,

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	3 677 617,27	3 677 617,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.03.27 14:03:47 +01'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.04.11 08:18:08 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 14.05.2024 11:21:24
Zhotovitel	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.03.27 12:15:20 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 014 - Příprava území - Žabovřesky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 014 - Příprava území - Žabovřesky	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 014/002	Číslo ZBV: 150
--	--	-------------------

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ, a.s., OZ oblast Morava,
Václavská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 150

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
150	0,00	3 677 617,27	3 677 617,27

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.27
12:14:38 +01'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal
Datum: 2024.03.27
14:01:33 +01'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podepsal
DN: cn=Ing. , o=CZ,
o=SHP TS s.r.o., ou=34,
Datum: 2024.04.10 14:12:59
+02'00'**Správce stavby:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.04.11
08:18:52 +02'00'**Asistent Správce stavby:**Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změnDigitálně
podepsalDatum: 2024.05.07
11:41:37 +02'00'**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6 v platném znění, .**

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
14.05.2024 11:20:44

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 150

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 014 - Příprava území - Žabovřesky								002					
Číslo a název rozpočtu: C 014 - Příprava území - Žabovřesky													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	13273R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	66,450000	641,246000	574,796000	962,84	63 980,72	0,00	553 436,58	617 417,30	553 436,58	865,01
Nové položky													
103	11514.	ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN	HOD	0,000000	25,000000	25,000000	371,00	0,00	0,00	9 275,00	9 275,00	9 275,00	100,00
102	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000000	574,796000	574,796000	482,72	0,00	0,00	277 465,53	277 465,53	277 465,53	100,00
104	264728.	VRTY PRO PILOTY TR. I A II DO 600MM	M	0,000000	176,800000	176,800000	3 184,62	0,00	0,00	563 040,82	563 040,82	563 040,82	100,00
107	281611.N	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	0,000000	67,340000	67,340000	15 660,00	0,00	0,00	1 054 544,40	1 054 544,40	1 054 544,40	100,00
106	311312.	ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C12/15	M3	0,000000	31,000000	31,000000	6 020,00	0,00	0,00	186 620,00	186 620,00	186 620,00	100,00
101	89952R.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000000	336,000000	336,000000	3 017,00	0,00	0,00	1 013 712,00	1 013 712,00	1 013 712,00	100,00
105	96615R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,000000	5,064000	5,064000	3 855,24	0,00	0,00	19 522,94	19 522,94	19 522,94	100,00
Celkem								63 980,72	0,00	3 677 617,27	3 741 597,99	3 677 617,27	5 748,01
Celkem ve změně								5 647 134,05	0,00	3 677 617,27	9 324 751,32	3 677 617,27	65,12
Všechny změny celkem								5 647 134,05	0,00	4 189 742,08	9 836 876,13	4 189 742,08	74,19

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: