



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Tel.: +420 257 271 111
IČO: 00023884

SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma: **Security management s.r.o.**
IČO: 27433773
DIČ: CZ27433773
Sídlem: Černokostelecká 1367/29, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Zastoupena: Lubomírem Halamíčkem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-6501760267/0100
Sp. zn.: C 110817 vedená u Městského soudu v Praze
Datová schránka: 6vkzm86

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

dále jen jako „**zhotovitel**“ na straně jedné

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

dále jen jako „**objednatel**“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO (dále jen „**dodatek**“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou dne 16. 11. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2024, jejímž předmětem je provést pro objednatele dílo v rámci veřejné zakázky s názvem „Studie proveditelnosti – Bezpečnostní generel Nemocnice Na Homolce“, uveřejněné dne: 15. 08. 2023 v elektronickém nástroji Tender arena pod ID: VZ0171111, interní číslo zakázky: 239/VZMR/2023-OVZ, systémové číslo: P23V00251664.

Smluvní strany se na základě požadavku objednatele dohodly na změně smlouvy v důsledků okolností a objektivních důvodů, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to s ohledem na připomínkové řízení ze strany objednatele k poskytnuté studii proveditelnosti, které bylo objednatelem uskutečněno v termínu přesahujícím harmonogram schválený smluvními stranami. Zhotovitel nemohl splnit své

povinnosti vůči objednateli a zhotoviteli nebyla poskytnuta patřičná součinnost ze strany objednatele. Z těchto důvodů se smluvní strany analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 30 kalendářních dnů, a to dle tohoto dodatku.

Čl. 1 Změny smlouvy

1. Obsah Čl. 3 odst. 2 písm. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 220 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla, a to včetně zpracování připomínek objednatele.“*
2. Příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou se stejným označením, která je přílohou tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Zhotovitel:
Security management s.r.o.

Objednatel:
Nemocnice Na Homolce

Lubomír Halamíček
jednatel

MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel