



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 352/2023, ZE DNE 10.3.2023

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Brabec, referent OIÚR
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 27-2000922389/0800
ID datové schránky: 3pybpw9

a

2. **Zhotovitel:** **MV BAU, s.r.o.**
Spisová značka: C 218779 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Počernická 3104/27, 100 00 Praha 10
zastoupený: Václavem Větrovským, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Větrovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Větrovský
IČO: 02376351
DIČ: CZ02376351
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále společně jen „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 352/2023 uzavřené dne 10.3.2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Propojovací komunikace ul. Bayerova a Tryskovická, Praha - Čakovice“ (dále jen „Smlouva o dílo“), modifikované dodatkem č. 1 k ní uzavřeným z důvodu změny předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo.
Tento dodatek č. 2 je rovněž uzavírán za účelem změny předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo.
2. V tomto případě se jedná o **nepodstatné změny závazku**, na které lze **analogicky uplatnit důvod změny dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ**.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU A POUŽITÍ JINÝCH OBRUB, analogicky dle § 222 odst. 6 ZZVZ

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Původní projektová dokumentace opomněla, že dosavadní chodník nezohledňoval skutečnost nezbytného navázání na frekventovanou cyklostezku, kde je potřeba v jedné části širší manipulační prostor u přechodu z ohledu bezpečnosti. Jedná se tedy o chybu v projektové dokumentaci,

kteřou je nutné těmito vícepracemi napřavit formou rozšířeni chodníku a zrušení 8 cm původních obrubníků, neboť je nutné, aby pak v celém okolí byly použity stejné obrubníky. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 76 557,51 Kč bez DPH; cena těchto méněprací činí 28 518,97 Kč bez DPH.

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 – VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ ODKOPŮ A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, analogicky dle § 222 odst. 6 ZZVZ

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že rozsah odkopů původně uvedený v projektové dokumentaci neodpovídá skutečnosti, kdy tento odkop je tedy ve větším množství. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 138 144,12 Kč bez DPH; méněpráce nerealizovány.

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 – VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ ODKOPŮ A POUŽITÍ NA TERÉNNÍ ÚPRAVY, analogicky dle § 222 odst. 6 ZZVZ

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že rozsah odkopů původně uvedený v projektové dokumentaci neodpovídá skutečnosti, kdy tento odkop je tedy ve větším množství. Tento odkop mohl být použit na jiné terénní úpravy v rámci realizace díla. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 69 786,90 Kč bez DPH; méněpráce nerealizovány.

ZMĚNOVÝ LIST č. 4 – VÝKOPEK ZNEČIŠTĚNÝ BETONY, ASFALTY A KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA MÍSTO DEKLAROVANÉHO VE VV, analogicky dle § 222 odst. 6 ZZVZ

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: V průběhu realizace díla byla zjištěna jiná kvalita vykopaného materiálu/zeminy tzv. výkopku, kdy se v podstatě jednalo oproti původní projektové dokumentaci o ekologické znečištění – skládku po výstavbě sídliště. Realizace tohoto výkopku pak byla s ohledem na jeho skladbu oproti původnímu předpokladu ztížená a bylo nutné uhradit vyšší poplatky za jeho likvidaci. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 237 398,15 Kč bez DPH; méněpráce nerealizovány.

ZMĚNOVÝ LIST č. 5 – DODÁVKA A POKLÁDKA GEOMŘÍŽE A BOURACÍ PRÁCE V MÍSTĚ ODVODNĚNÍ- BETONY, analogicky dle § 222 odst. 5 ZZVZ

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že v původní projektové dokumentaci je uvedena pouze separační geotextilie, která nemá samostatně vliv na únosnost pláň, a tudíž bylo potřeba doplnit geomříže, a to na základě hutnických zkoušek, kdy bylo nutné zlepšit únosnost podloží. A současně muselo dojít k odbourání betonů v místech napojení na stávající odvodňovací systém. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 220 035,54 Kč bez DPH; méněpráce nerealizovány.

I. Předmět dodatku


1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **předmět díla** vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo dále provést práce (vícepráce) a neprovést práce (méněpráce) **uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 2, ve Změnových listech č. 1 až č. 5,** jejichž součástí je i položkový rozpočet pro danou změnu, a jež tvoří přílohy Dodatku č. 2.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 smlouvy o dílo, modifikovaná dodatkem č. 1, je upravena takto:**

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

4 810 538,64 Kč bez DPH
1 010 213,11 Kč DPH
5 820 751,75 Kč včetně DPH

Celková cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1:



5 764 851,53 Kč bez DPH
1 210 618,82 Kč DPH
6 975 470,35 Kč včetně DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:
Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH:

741 922,22 Kč
28 518,97 Kč
713 403,26 Kč

Celková cena díla ve znění Dodatku č. 2:

6 478 254,79 Kč bez DPH
1 360 433,51 Kč DPH
7 838 688,30 Kč včetně DPH

Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkovém rozpočtu prací v rámci přílohy č. 1-5 tohoto Dodatku č. 2.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 352/23 ze dne 10.3.2023 ve znění dodatku č. 1 se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstává v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 až 5 – Změnové listy č. 1 až 5 vč. položkových rozpočtů

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha – Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha – Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 15.05.2024, č. USN RM 219/2024

OBJEDNATEL 23-05-2024

ZHOTOVITEL 23-05-2024

.....
[Redacted]
Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čakovice

.....
[Redacted]
Ing.
1. zástupce starosty



MV BAU
Počernice
100 000
IČ: 02

.....
[Redacted]
Václav Větrovský, jednatel MV BAU, s.r.o

Položkový rozpočet

Zakázka: **VP Komunikace Bay-Trysk**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
VP1			76 557,51
MP1			-28 518,97
VP2			138 144,12
VP3			69 786,90
VP4			237 398,15
VP5			220 035,54
Celkem			713 403,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	713 403,26 CZK

Cena celkem bez DPH **713 403,26** CZK

v _____ dne **20.05.2024**

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	VP Komunikace Bay-Trysk
----	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	131401112RW1	Příplatek za ztlížné vykopávky, způsobené cihlami, betonem v zemině	m3	13,00000		
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor, 3 do 1000 m3 52*0,25	m3	13,00000 13,00000		
3	162701105R00	Vodorovné přem. výkopku na skládku zhotovitele	m3	13,00000		
Díl: 5		Komunikace				
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	52,00000		
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, navýšení množství chodníků	m2	52,00000		
12	59245308R	Dlažba betonová tl. 60 mm 52*1,02	m2	53,04000 53,04000		
14	59217331R	Obrubník zahradní v. 200 x 50 x 1000 mm přírodní	m	176,04300		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	7,21100		

Položkový rozpočet

S:	MP Komunikace Bay-Trysk
----	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				
13	59217003R	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní	m	-176,04300		

Položkový rozpočet

S:	VP Komunikace Bay-Trysk
----	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	131401112RW1	Příplatek za ztlížné vykopávky, způsobené cihlami, betonem v zemině	m3	84,50000		
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	84,50000		
3	162701105R00	Vodorovné přem. výkopku na skládku zhotovitele	m3	84,50000		
4	199000005R00	Poplatek za uložení výkopku, zemina, suť, cihly	t	135,76000		
5	171201231	Navýšení za poplatek za uložení výkopku, zemina, cihly, suť	t	135,76000		

Položkový rozpočet

S:	VP Komunikace Bay-Trysk
----	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	131401112RW1	Příplatek za ztlžné vykopávky, způsobené cihlami, betonem v zemině	m3	96,00000		
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	96,00000		
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	96,00000		
5	181050010RA0	Terénní modelace	m2	148,60000		

Položkový rozpočet

S:	VP Komunikace Bay-Trysk
----	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	131401112RW1	Příplatek za ztížené vykopávky, způsobené cihlami, betonem v zemině	m3	357,02600		
2	171201231	Navýšení za poplatek za uložení výkopku, zemina, cihly, suť	t	935,89400		

Položkový rozpočet

S:	VP Komunikace Bay-Trysk
----	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				
8	568211111R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	938,54400		
9	69310204R	Geomříž trojosá 938,544*1,25	m2	1 173,18000 1 173,18000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	961044188R00	Bourání betonových žlabů, vč. podkladního betonu 25*0,8*0,3	m3	6,00000 6,00000		
16	961055111R00	Bourání základů železobetonových 1*1*0,8	m3	0,80000 0,80000		
Díl: 97		Proražení otvoru				
17	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 50 m	t	18,92000		
18	979082318R00	Vodorovná doprava suti	t	18,92000		
19	979990107R00	Poplatek za uložení suti	t	18,92000		