

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 0214/2024

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné

město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1

00235440

CZ00235440

Bc. Romanem Šulcem, místostarostou města Kolín

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661752/0800

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně druhé

VEKTRA, spol. s r.o.

Libenice 52, 280 02

470 52 686

CZ47052686

KB Kolín

0011900-151/0100

(dále jen "zhotovitel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.03.2024

(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany **shodně prohlašují, že dne 11.03.2024** uzavřely smlouvu o dílo č. 0214/2024 objednatele (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací s názvem „**Oprava narušené opěrné zdi na st. parc. č. 485 a parc. č. 249/1 vše v k.ú. a obci Kolín**“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést vícepráce a méněpráce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci. Přesný rozsah a cena těchto víceprací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo č. 0214/2024 ze dne 11.03.2024 tento dodatek č. 1, kterým **se vypouští** v čl. V. „Cena díla“ odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 11.03.2024 tento text:

Smluvní cena díla je:	
Cena díla celkem bez DPH	544 292,84 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	114 301,50 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	658 598,34 Kč

a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní cena díla je:	
Původní cena díla celkem bez DPH	544 292,84 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	114 301,50 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	658 594,34 Kč

Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1:	
Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:	28 567,87 Kč
DPH stanové dle aktuální výše 21 %:	5 999,25 Kč
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:	34 567,12 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH:	572 860,71 Kč
DPH stanovené dle aktuální výše 21 %	120 300,75 Kč
Nová cena díla s DPH celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č. 1 činí částku	693 161,46 Kč

DPH bude účtována zhotovitelem objednateli v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 SoD – změnový list č. 1

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 27.05.2024 usnesením č. 3844/62/RM/2024.

V Kolíně dne

Bc. Roman Šulc
 Digitálně podepsal
 Bc. Roman Šulc
 Datum: 2024.05.28
 14:26:01 +02'00'

objednatel:
 město Kolín
 zast. Bc. Romanem Šulcem
 místostarostou města Kolín

V Hranicích dne



Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ze dne

strana č. 1

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Kód: 23033
Stavba: OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI

KSO:
Místo: Kolín V, Tovární 45

CC-CZ:
Datum: 6.5.2024

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VEKTRA, spol. s r.o.

IČ: 470 52 686
DIČ: CZ47052686

Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín IV

IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Zpracovatel:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynářská 830, Kolín IV

IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Poznámka:

ISSUE

Rozdíl vícepráce méněpráce - cena bez DPH 28 567,87

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	28 567,87	5 999,25
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Rozdíl vícepráce méněpráce v CZK vč. DPH 34 567,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Bc. Roman Šulc

Digitálně podepsal
Bc. Roman Šulc
Datum: 2024.05.28
14:26:39 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

strana č. 2

Kód: 23033

Stavba: OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI

Místo: Kolín V, Tovární 45

Datum: 06.05.2024

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o.,

Plynářská 830, Kolín IV

Uchazeč: VEKTRA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

AZ PROJECT spol. s r.o.,

Plynářská 830, Kolín IV

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Rozdíl vícepráce méněpráce	28 567,87	34 567,12
	MÉNĚPRÁCE	-49 827,13	-60 290,83
	VÍCEPRÁCE	78 395,00	94 857,95

Celkový popis a komentář TDI změnového listu č.1 :

Všechny položky navržené v soupisu více i méněprací odpovídají původní smlouvě o dílo a respektují ceny původního naceněného VV. Rozsah i výměry souhlasí se skutečností a jsou v souladu s cenovým rámcem navržených změn. Navržené změny byly konzultovány i s projektantem, jenž dal souhlas se všemi navrženými změnami a úprava oproti PD. S navrženým soupisem ZL č.1 souhlasím v plném rozsahu.

Vypracoval :  v Malešově dne 15.5.2038



SOUPIS MĚNĚPRACÍ


Stavba OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI

strana č. 3

Datum: 6.5.2024

C. pol	Kód	Popis	jedn.	výměra	jedn. Cena	cena celkem	Komentář TDI
1	K 348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	-20,000	218,00	-4 360,00	Původní rozsah a velikost nového pletiva, jenž bude na základě požadavků objednatele provedeno nové v celém rozsahu zdiva, bez opravy původního, jenž není v dobrém stavu. Dojde i ke snížení výšky.
2	M 31327513	<i>pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm</i>	m	-21,000	162,00	-3 402,00	
3	K 622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	-122,950	63,00	-7 745,85	Tento způsob opravy omítky ze strany autobazaru nebyl možný z důvodů úplného odseparování podkladu a nutnosti provedení omítek jiným způsobem.
4	K 622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	-34,800	418,00	-14 546,40	
5	K 76431160r	Lemování rovných zdí z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm vč. vrstvy klempířského plechu	m	-52,000	344,00	-17 888,00	Položka obsahující oplechování, jenž po změně způsobu provedení omítek a vrchního věnce nebylo nutné realizovat.
6	K 783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	-4,057	69,60	-282,37	Položky, jenž byly původně navrženy na opravu původního pletiva, které se bude měnit v celém rozsahu oplocení za nové a nižší oproti PD.
7	K 783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-4,057	134,00	-543,64	
8	K 783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-4,057	129,00	-523,35	
9	K 783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-4,057	132,00	-535,52	
		Měněpráce celkem				-49 827,13	

Vypracoval : TDI -  v Malešově dn
15.5.2024



SOUPIS VÍCEPRACÍ

strana č. 4

Stavba: OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI

Datum: 6.5.2024

č. pol.	Kód	Popis	jedn.	výměra	jedn. Cena	cena celkem	Komentář TDI
1	K 338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	18,000	605,00	10 890,00	Položka obsahující provedení pletiva v celém rozsahu zdi a nižším rozměru dle dohody a požadavků objednatele.
2	M	<i>sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm</i>	kus	18,000	364,00	6 552,00	
3	K 348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	32,000	218,00	6 976,00	
4	M	<i>pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1250mm</i>	m	32,000	138,00	4 416,00	
5	K 622311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně (původně 131m2 + 78,3m2)	m2	155,000	275,00	42 625,00	Položka jež nahradila původní povrchovou úpravu zdíva na nové části oplocení ze strany autobazaru. Touto položkou došlo i ke sjednocení povrchu fasády z obou stran plotové zdi.
6	K 966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	28,000	194,00	5 432,00	Položky, jež obsahují práce spočívající ve výměně veškerého pletiva na celé zdi za nové.
7	K 966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	32,000	18,00	576,00	
8	K	Odstanění ostrnatého drátu z plotu	m	32,000	29,00	928,00	
Vícepráce celkem						78 395,00	

Vypracoval : TDI [redacted] v Malešově dne 15.5.2024

V Kolíně
Bc. Roman Šulc Digitálně podepsal
 Bc. Roman Šulc
 Datum: 2024.05.28
 14:27:10 +02'00'

objednatel:
 město Kolín
 zast. Bc. Romanem Šulcem
 místostarostou města Kolín