

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 413 - Veřejné osvětlení - Kaloudova - Bratři Mrštíků
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 413 - Veřejné osvětlení - Kaloudova - Bratři Mrštíků

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 413/001

Číslo ZBV:
0087.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno střed Brno město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Změny se týkají v upřesnění zadávací dokumentace v rámci RDS, kde se liší s výkazem výměr. První upřesnění se týká pol. č. 27 a 28, kdy spojování a vyvedení uzemňovacích vodičů je vázáno na stožáry TS a sloupy VO. Další změna se týká přechíslování osvětlovacích stožárů, dle městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna musím obsahovat všechny osvětlovací stožáry, z tohoto důvodu došlo k navýšení o 6 ks (týká se pol. č. 64).
Rozdíl mezi RDS a výkazem výměr nastává u pol. č. 31, kdy se délka vodiče 4x16 sloužící k napájení VO neshoduje s délkou kabelových tras.
Další změna nastává v navýšení uzemňovací svorky, která slouží k propojení uzemňovací kulatiny v zemi, výkaz výměr tuto položku neobsahuje. (týká se pol. č. 101). Následující změna se týká ukončení svodu z každého jednotlivého led svítidla do svorkovnice v osvětlovacím stožáru. Výkaz výměr tuto položku neobsahuje. (týká se pol. č. 102). Další upřesnění v PDPS dochází u pol. č. 31. Každý stožár má v sobě vést kabel cyky-j 3x2,5 ze světla do svorkovnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	76 738,12	76 738,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 12. 04. 2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 15. 04. 2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 13. 5. 2024

Zhotovitel

datum 10. 04. 2024

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0087.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tb SO 413 - Veřejné osvětlení - Kaloudova - Bratří Mrštíků Číslo a název rozpočtu: tb SO 413 - Veřejné osvětlení - Kaloudova - Bratří Mrštíků								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	741C04.	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2											
28	741C07.	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI											
31	742H12.	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2											
64	748241-R01.	PŘEČÍSLOVÁNÍ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU PRACOVNÍKEM TSB											
Nové položky													
102	741C02.	UZEMŇOVACÍ SVORKA											
101	742G11.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2											
103	742L11.	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2											
Celkem								113 602,59	0,00	76 738,12	190 340,71	76 738,12	67,55

Za Zhotovitele:

Datum: 10-04-2024

Za Objednatele:

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 413 - Veřejné osvětlení - Kaloudova - Bratři Mrštíků
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 413 - Veřejné osvětlení - Kaloudova - Bratři Mrštíků

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 413/002

Číslo ZBV:
0088.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

ZM1 - Na základě aktuálních směrnic Městský standardů města Brna - aktualizace 03/2022 bylo nutné oproti zadávací dokumentaci v rámci RDS na pokyn budoucího správce (TSB a.s.) změnit velikost výšky termoplastické manžety a bylo nutné navýšit průměr tloušťky stožáru (změny se týkají kumulované položky č. 39, 40, 41, 42, 43). Změna se týká celkem 24 ks osvětlovacích stožárů. Dále bylo nutné oproti PDPS z důvodu dodržení nových standardů stávající led svítidla vyměnit za led svítidla s dvojitou izolací (změna se týká kumulované položky č. 39, 40, 41, 42, 43). Změna se týká celkem 33 ks svítidel používaných na osvětlovacích stožárech a stožárrech trakčního vedení.

ZM2 - vznikla z důvodu rozpadu kumulované položky č. 39, 40, 41, 42 a 43, změna se týká nových položek č. 113, 114, 121, 122, 123, 124, 125 a 126. Dle nových městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna - aktualizace 03/2022, došlo ke změně světelně technického výpočtu. Z důvodu dodržení standardu musela být změněna délka vyložení jednotlivých výložníků.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 201 493,70	2 550 457,39	1 348 963,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 04-04-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 11.04.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou pšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 13.5.2024

Zhotovitel

datum 20-03-2024

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0088.5

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tb SO 413 - Veřejné osvětlení - Kaloudova - Bratři Mrštíků[illegible]



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0088.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 413 - Veřejné osvětlení - Kaloudova - Bratři Mrštíků
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 413 - Veřejné osvětlení - Kaloudova - Bratři Mrštíků

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	126.RV23.	STOŽÁR DO 10M S JEDNORAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM											
113	75I911.	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM											
114	75I91X.	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ											
Celkem								1 201 493,70	-1 201 493,70	2 550 457,39	2 550 457,39	1 348 963,69	112,27

Za Zhotovitele:

Datum: 20-03-2024

Za Objednatele:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 414 - Veřejné osvětlení - Tomkovo náměstí
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 414 - Veřejné osvětlení - Tomkovo náměstí

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 414/001

Číslo ZBV:
0089.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

Změna nastává v navýšení uzemňovací svorky, která slouží k propojení uzemňovací kulatiny v zemi, výkaz výměr tuto položku neobsahuje (týká se pol. č. 101). Další změna se týká ukončení svodu z každého jednotlivého led svítidla do svorkovnice v osvětlovacím stožáru. Výkaz výměr tuto položku neobsahuje (týká se pol. č. 102). Upřesnění oproti PDPS dochází také u pol. č. 36, jedná se o ukončení přírodních kabelů do všech TS, VO a rozvaděčů. K dalšímu upřesnění v RDS oproti PDPS dochází u pol. č. 31. Každý stožár v sobě vede kabel cyky-j 3x1,5 ze světla do svorkovnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	21 679,33	21 679,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 12-04-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 15. 04. 2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 13.5.2024

Zhotovitel

datum 10-04-2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0089.4													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tb SO 414 - Veřejné osvětlení - Tomkovo náměstí Číslo a název rozpočtu: tb SO 414 - Veřejné osvětlení - Tomkovo náměstí								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	742G11.	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2											
36	742L12.	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2											
Nové položky													
101	741C02.	UZEMŇOVACÍ SVORKA											
102	742L11.b	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2											
Celkem								4 867,96	0,00	21 679,33	26 547,29	21 679,33	445,35

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 10-04-2024

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 414 - Veřejné osvětlení - Tomkovo náměstí
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 414 - Veřejné osvětlení - Tomkovo náměstí

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 414/002

Číslo ZBV:
0090.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

ZM1 - Na základě aktuálních směrnic Městský standardů města Brna - aktualizace 03/2022 bylo nutné oproti zadávací dokumentaci v rámci RDS na pokyn budoucího správce (TSB a.s.) změnit velikost výšky termoplastické manžety a bylo nutné navýšit průměr tloušťky stožáru (změny se týkají kumulované položky č. 41, 42, 43, 44). Změna se týká celkem 8 ks osvětlovacích stožárů a 12 ks sestav na TS. Dále bylo nutné oproti PDPS z důvodu dodržení nových standardů stávající led svítidla vyměnit za led svítidla s dvojitou izolací. (změna se týká kumulované položky č. 41, 42, 43, 44). Změna se týká celkem 23 ks svítidel používaných na osvětlovacích stožárech a stožárech trakčního vedení. Další změna se týká délky vyložení jednotlivých výložníků. Dle nových městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna - aktualizace 03/2022, došlo ke změně světelně technického výpočtu. Z důvodu dodržení standardu musela být změněna délka vyložení jednotlivých výložníků (pol. č. 41, 42, 43 a 44). Tyto změny vyvolaly zařazení nových položek č. 111, 112, 119, 120, 121, 122 a 123.

ZM2 - Se týká ul. Cacovická. Změna se dotkne položek č. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 23, 26, 32, 38, 66 a 67. Dle požadavku budoucího správce (TSB a.s.) dojde ke změně oproti zadávací dokumentaci, nová trasa povede ze stožáru VO 20 do stávajícího rozvaděče na ul. Cacovická, dále se natáhne nový přívodní kabel z trafostanice do stávajícího rozvaděče.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-804 988,80	1 581 164,79	776 175,99

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

04-04-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum

11.04.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum

12.5.2024

Zhotovitel

datum

20-03-2024

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0090.5

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

tb SO 414 - Veřejné osvětlení - Tomkovo náměstí[illegible]

[illegible]



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0090.5

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tb SO 414 - Veřejné osvětlení - Tomkovo náměstí Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tb SO 414 - Veřejné osvětlení - Tomkovo náměstí								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								1 430 725,95	-804 988,88	1 581 164,79	2 206 901,94	776 175,99	54,25

Za Zhotovitele:

Datum: 20-03-2024

Za Objednatele:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ)
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 463/002

Číslo ZBV:
0099.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V rámci požadavků budoucího správce bylo zaměněno ocelové lano za nerezové. Doplněny byly smyčkové izolátory z důvodu dodržení požadavku na třetí izolaci v převěsech. Doplněno bylo vyvážení armatur nad výhybkami v podobě lana Minoroc. Doplněn jeden dvojité sklolaminátový výložník.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-106 980,57	290 360,27	183 379,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 7 -04- 2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum 15. 04. 2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelce a Zhotovitelce sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelce a Zhotovitelce své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatelce dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 13.5. 2024

Zhotovitel

datum 10 -04- 2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0099.5

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tr SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ)

Číslo a název rozpočtu:

tr SO 463 - TRAKČNÍ VEDENÍ TOMKOVO NÁM. - DUKELSKÁ UL. (TRAMVAJ)

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	74C571.	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE											
17	74F313.	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV											
18	R1.	OBJÍMKA S VIDLICÍ											
19	R2.	SVORKA KOTEVNÍ S VIDLICÍ											
20	R3.	IZOLÁTOR SMYČKOVÝ											
Nové položky													
105	101.RV.	TAŽENÍ NEREZ LANA DO 50 MM2											
102	102.RV23.	DVOJITÝ VÝLOŽNÍK PLASTOVÝ NA TRUBKOVÉM STOŽÁRU VČ. VYVĚŠENÍ											
109	109.RV23.	VYVĚŠENÍ VÝHYBEK A KŘÍŽENÍ, LANO MINOROC											
115	115.RV23.	Očnice smyčkového izolátoru											
Celkem								243 306,08	-106 980,57	290 360,27	426 685,78	183 379,70	75,37

Za Zhotovitele:

Datum: 10-04-2024

Za Objednatele:

Datum:

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 408 - Přívody pro ELP - DPMB
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 408 - Přívody pro ELP - DPMB

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 408/001

Číslo ZBV:
0124.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

Širším důvodem změn je doplnění zárodku městské třídy Nové Dukelské do stavby „VMO Tomkovo náměstí“, a to změnou směrového, šířkového řešení komunikace části původní rampy MÚK Tomkovo nám. (SO 102) a vytvořením nového úseku místní komunikace Nová Dukelská (SO 124). Důsledkem změny uspořádání silniční sítě je nutnost doplnění zastávkového zálivu na ulici Provazníková (SO 101) ve směru Černá Pole, pro budoucí zastavování linek MHD ve směru z Nové Dukelské.

SO 408 je v rámci změny stavby novým objektem, který dle požadavků DPMB řeší el. napájení zařízení pro provozní informace (5x ELP) a jízdenkových automatů (3x JA) na všech zastávkách v přestupním uzlu Tomkovo náměstí. V původní dokumentaci DZS (2018) nebyly tyto práce obsaženy. Koncová zařízení nejsou předmětem dodávky.

Oproti dokumentaci PDPS, předané jako příloha dle Pokynu Správce stavby č. 26, jsou provedeny tyto změny:

- doplnění chrániček pro každý kabel zvlášť, jelikož vlivem etapizace výstavby jednotlivých zpevněných ploch nelze provádět pokládku chrániček a kabelů mezi rozvaděčem a koncovým zařízením současně. Jednotlivé chráničky umožní postupné zatažení kabelů dle dokončenosti povrchů a osazení koncových zařízení, bez dodatečných zemních prací v místech odbočení. Rovněž umožní budoucí výměnu bez
- doplnění chybějících úseků zemního vodiče
- doplnění chybějících úseků pískového lože

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	583 690,56	583 690,56

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 13.5.2024

Zhotovitel

datum 03-04-2024



3.6.22.9

[illegible]

3.6.22.9

[illegible]

3.6.22.9

[illegible]

3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0124.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno. VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tb SO 408 - Přívody pro ELP - DPMB Číslo a název rozpočtu: tb SO 408 - Přívody pro ELP - DPMB								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	741132103.	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm ²											
8	741134001.	Ukončení kabelů silových do 1 kV uzávěry 4x10 až 16 mm ² Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením uzávěry silových kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm ²											
1	745904112.	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg											
14	DCK212.	Rozvodnice R1 atyp. Skřín měření + prázdná skřín + nápn											
Celkem								0,00	0,00	583 690,56	583 690,56	583 690,56	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 03-04-2024

Datum: