

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády, ISPROFIN: 5531740001	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101.1/1	Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rychlostní komunikace R35 v km 4,090 - 4,190		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.5.2009 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Sdružení Skanska-Metrostav, estakáda R35, se sídlem Průmyslová 493, 530 03 Pardubice		
Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4	5	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet stran A4	5	Zhotovitel
Dokladová část Změny; Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	12	Zhotovitel
	4	Projektant

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem k předložení změny je nesoulad mezi realizační a zadávací (smluvní) projektovou dokumentací díla. V RDS stavebního objektu SO 101.1 jsou projektovány kabelové chráničky, které nejsou podchyceny ve smluvní ceně díla. Důvodem je dle vysvětlení projektanta (Ing. Janatka, Pragoprojekt a.s.) vypuštění stavebních objektů SO 206.6, SO 491.1 a SO 491.2, které jsou součástí ucelené projektové dokumentace R35 Sedlice-Opatovice dostavba estakády, stupeň DSP z objektové skladby veřejné soutěže, na základě jejíhož výsledku stavbu sdružení realizuje. Pokud by nebyly tyto chráničky založeny v probíhající fázi výstavby, došlo by v průběhu následující fáze stavby (Opatovice-Časy), jejíž součástí výše uvedené součásti budou, ke komplikaci s propojením kabelů a musela by být realizována nesporně dražší opatření k zajištění průchodů pro ukládané kabelové vedení. Výše uvedená skutečnost byla Správcem stavby sdělena dopisem ze dne 9.7. 2015 na jehož základě vydal Správce stavby pokyn k provedení těchto prací v souladu s realizační dokumentací stavby. Dopis ze dne 9.7. 2015, jakož i pokyn správce stavby jsou přílohou této dokumentace změny stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0 Kč	141 961 Kč	141 961 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	7. 07. 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	14. 07. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	14. 07. 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba dle § 31 Směrnice GŘ č. 18/2015)	jméno	datum	28. 07. 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	5.2.2016	podpis
	jméno	datum	11.2.2016	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády, ISPROFIN: 5531740001	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 111.1/2	Číslo změny stavby: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): MÚK OPATOVICE-VĚTVE 3,4		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení Skanska-Metrostav, estakáda R35, se sídlem Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet stran A4	2	Zhotovitel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4		

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem k předložení změny je nesoulad mezi realizační a zadávací (smluvní) projektovou dokumentací díla.

1) V RDS stavebního objektu SO 101.1 jsou projektovány kabelové chráničky, které nejsou podchyceny ve smluvní ceně díla. Důvodem je dle vysvětlení projektanta (Ing. Janatka, Pragoprojekt a.s.) vypuštění stavebních objektů SO 206.6, SO 491.1 a SO 491.2, které jsou součástí ucelené projektové dokumentace R35 Sedlice-Opatovice dostavba estakády, stupeň DSP z objektové skladby veřejné soutěže, na základě jejíhož výsledku stavbu sdružení realizuje. Pokud by nebyly tyto chráničky založeny v probíhající fázi výstavby, došlo by v průběhu následující fáze stavby (Opatovice-Časy), jejíž součástí výše uvedené součásti budou, ke komplikaci s propojením kabelů a musela by být realizována nesporně dražší opatření k zajištění průchodů pro ukládané kabelové vedení.

2) V RDS stavebního objektu SO 111.1 jsou projektovány dva úseky drenážního potrubí pro odvodnění pláně větví 3 a 4. Ve smluvním rozpočtu objektu se sice položka vyskytuje, má uvedenou jednotkovou cenu, ale množství je nulové (položky byla vynulována z nám neznámého zadavatelem v průběhu zadávacího řízení veřejné soutěže). Obě výše uvedené skutečnosti byly Správci stavby sděleny dopisem ze dne 9.7. 2015 na jehož základě vydal Správce stavby pokyn k provedení těchto prací v souladu s realizační dokumentací stavby. Dopis ze dne 9.7. 2015, jakož i pokyn správce stavby jsou přílohou této dokumentace změny stavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0 Kč	75 832 Kč	75 832 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	7. 07. 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	14. 07. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	14. 07. 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba dle § 31 Směrnice GR č. 18/2015)	jméno	datum	28. 07. 2016
Zhotovitel	jméno	datum	5. 2. 2016
	jméno	datum	11. 2. 2016

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády, ISPROFIN: 5531740001	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 206.2/3	Číslo změny stavby: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Estakáda na sil. R35 v km 3,15-4,10		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení Skanska-Metrostav, estakáda R35, se sídlem Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet stran A4	2	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	3	Zhotovitel
	4	Projektant

Iniciátor změny: **zhotovitel**

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Doplnění smluvního o práce nezbytné pro napojení nově budovaného mostního objektu (SO 206-2) na stávající most SO 206-1. Tyto práce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, dle níž je vytvořen smluvní rozpočet. Jedná se zejména o provedení izolačního souvrství, vozovkových vrstev, říms, zábradlí a zábradelních svodidel. Zmiňované dodatečné práce byly Správcem stavby oznámeny dopisem dne 31.7. 2015 (příloha 1 ZBV). Správce stavby nechal vypracovat projektovou dokumentaci včetně soupisu prací a společně s pokynem k provedení (příloha 2 ZBV) prací tuto předal zhotoviteli. Výše uvedené změny jsou v příloženém rozpočtu v SW ASPE označeny jako dodatek č.3 rozpočtu nazvaný "Napojení na 206-1"
- 2) Úprava množství položek rozpočtu dle skutečně provedeného rozsahu prací (dle schválené realizační dokumentace stavby, obsahuje rovněž odpochty množství nevyčerpaných položek). Navýšení u následujících položek je způsobeno dále uvedenými okolnostmi: ložiska (- 1 ks pol. č. 42853 / +1 ks pol. č. 42854) - při podrobném statickém výpočtu v RDS, při zohlednění postupu výstavby a zavádění předpětí bylo nutné ložisko na pilíři 37 B dimenzovat na vyšší zatížení - bližší vyjádření projektanta č. 71 (příloha 3 ZBV), schodiště, dlažby z betonových dílců, dlažby z lomového kamene (položky č. 43119, 465512, 582621) - práce byly realizovány v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací. K provedení schodišť, které vykazuje největší odchylku množství od smluvního rozpočtu, dle RDS byl vydán pokyn správce stavby zápisem ve stavebním deníku (příloha 4 ZBV), doložen je rovněž geodetický výpočet realizovaných objemů (příloha 5 ZBV), izolace (pol. č. 711442) plochy odečteny ze schválené realizační dokumentace (odchylka méně než 0,5%) = domérek, nátery betonových konstrukcí (položky č. 78382, 78383, 78358) provedeny v rozsahu daném schválenou RDS, doloženy měřičské protokoly s podrobnými výpočty ošetřených ploch (příloha 6 ZBV), odvodnění mostu (položky č. 84434, 84445a, 84445b, 891345) provedeny v rozsahu daném schválenou RDS, doloženy měřičské protokoly s podrobnými výpočty délek jednotlivých úseků potrubí (příloha 7 ZBV), zábradlí a svodidla (položka č. 911213, 911753) provedeno v rozsahu daném schválenou RDS, doložen protokol o měření délek za účasti TDI, zástupce objednatele a zhotovitele (příloha 8 ZBV). Výše uvedené změny jsou v příloženém rozpočtu v SW ASPE označeny jako dodatek č.4 rozpočtu nazvaný "Doměrky"

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 668 103 Kč	3 600 763 Kč	1 932 660 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jmeno	datum	7. 07. 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV : Inženýr stavby	jmeno	datum	14. 07. 2016	podpis
Supervize	jmeno	datum		podpis
Správce stavby	jmeno	datum	14. 07. 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba dle § 31 Směrnice GR č. 18/2015)	jmeno	datum	28. 07. 2016	podpis
Zhotovitel	jmeno	datum	5.2.2016	podpis
	jmeno	datum	11.2.2016	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo pa

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: R35 MŮK Opatovice, dostavba estakády, ISPROFIN: 5531740001	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 002.1/1	Číslo změny stavby: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území - ornice, kácení		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.5.2009 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení Skanska-Metrostav, estakáda R35, se sídlem Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4	1 2	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
Soupis prací - počet stran A4	3	Zhotovitel
Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	4	Zhotovitel Projektant

Iniciátor změny: **zhotovitel**

Popis a zdůvodnění změny:

Po provedené sejmutí ornice v místě dočasných i trvalých záborů stavby bylo provedeno geodetické zaměření ploch a sejmutých kubatur. Sejmutá ornice byla převezena na mezideponii, kde byly uložena k dalšímu využití po skončení stavby a kde byla ošetřována v souladu se smlouvou o dílo (OTSKP-SPK). Skutečné množství je vyšší než byl předpoklad projektové dokumentace stupně DSP, jež je podkladem uzavřené smlouvy o dílo. Odchylna je ve výši cca 3% (u dotčených položek rozpočtu), což lze označit jako doměrek množství.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0 Kč	146 777 Kč	146 777 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	7. 07. 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV : Inženýr stavby	jméno	datum	14. 07. 2016	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	14. 07. 2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba dle § 31 Směrnice GŘ č. 18/2015)	jméno	datum	28. 07. 2016	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	29-02-2016	podpis
	jméno	datum	29-02-2016	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo pa