



Agendové číslo: **02998/2021/IM/6**

Identifikátor: **KUMSX02ZCXBS**


DODATEK č. 6
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02998/2021/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2021 Smlouvu o dílo evidenční č. 02998/2021/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ pro Domov Březiny, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 10. 12. 2021 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 02998/2021/IM/1), dne 30. 3. 2022 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 (ev. č. 02998/2021/IM/2), dne 28. 7. 2022 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 3 (ev. č. 02998/2021/IM/3), dne 21. 12. 2022 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 4 (ev. č. 02998/2021/IM/4) a dne 30. 6. 2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 5 (ev. č. 02998/2021/IM/5).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Změna č. 124: Stavba 1 – Opěrná stěna u zásobovací rampy

Předmětem vícepráce je provedení monolitické opěrné stěny včetně základu, a to mezi asfaltovou plochou nájezdu k zásobovací rampě u objektu B a C a chodníkem ze zámkové dlažby vedoucím k vedlejším vstupům do 1.PP objektu B na jeho severní straně. Daná práce vznikla koordinací PD jednotlivých objektů a skutečných výškových poměrů na staveništi.

Hodnota víceprací činí 12.325,92 Kč bez DPH.

2) Změna č. 125: Stavba 1 – Schody chodníku podél jižní strany objektu D

Předmětem změny je provedení obrubníků, a to za účelem vytvoření schodů v rámci chodníku ze zámkové dlažby na jižní straně objektu D. Dané schody řeší výškové rozdíly vzniklé na základě zhodnocení skutečných výškových poměrů na staveništi.

Hodnota víceprací činí 5.360,34 Kč bez DPH.

3) Změna č. 126: Stavba 1 – Změna VZT rozvodů

Změna obsahuje vícepráce zahrnující dodání a montáž 4 ks redukci umístěných na rozvodu VZT potrubí, a to pro možnost napojení podružných větví na hlavní větev vedenou v 1.PP objektu B. Daná změna vznikla z důvodu nutnosti provedení sdružených prostupů ve střední zděné stěně, kdy odstupy potrubí byly větší, než byly uváděny v projektové dokumentaci, tedy z koordinace projektů stavební části a projektu vzduchotechniky.

Změna dále zahrnuje dodání a montáž plastového potrubí pro vznik průchodek střešním pláštěm pro VZT a klimatizaci. Dané dodávky a práce původní projektová dokumentace pro provedení stavby neobsahovala.

Hodnota víceprací činí 41.911,38 Kč bez DPH.

4) Změna č. 127: Stavba 1 – Betonová podlaha objektu K1 - sklad

Předmětem změny jsou vícepráce zahrnující provedení bednění ke schodišťovým stupňům před vstup do objektu K1. Dané schody řeší výškové rozdíly vzniklé na základě zhodnocení skutečných výškových poměrů na staveništi.

Změna dále řeší nutné doplnění stavby o betonovou podlahu v objektu K1, provedenou s hlazeným vsypem. Dále je stavba objektu K1 doplněna o provedení ocelového dorazu pro sekční garážové vrata.

Hodnota víceprací činí 16.515,55 Kč bez DPH.

5) Změna č. 129: Stavba 1 – Odečet pračkových ventilů a dopočet termostatických baterií

Předmětem změny je dopočet potřebných sprchových termostatických baterií, které původní projektová dokumentace neobsahovala.

Hodnota víceprací činí 17.703,00 Kč bez DPH.

6) Změna č. 130: Stavba 1 – Žaluzie u únikových východů

Některé dveře vedoucí do atria obsahují venkovní žaluzie. Tyto dveře jsou řešeny jako únikové východy v případě požárů. V projektové dokumentaci stavby nebyl uveden požadavek na napojení venkovních žaluzií u těchto pozic na EPS. Z důvodu nemožnosti provést změny bez provedení bouracích prací, bylo rozhodnuto, že dané venkovní žaluzie budou nahrazeny žaluziemi interiérovými.

Hodnota víceprací činí 15.353,86 Kč bez DPH.

7) Změna č. 131: Stavba 1 – Výdřevy pro předstěnové prvky k WC modulům

V místnostech koupelen jsou v původní projektové dokumentaci navrženy WC moduly kotvené do zděné stěny v místech, kde jsou v kolizi s okenním otvorem. Bylo proto navrženo přemístění těchto modulů k přilehlé sádkartonové příčce. Toto řešení si proto vyžádá také doplnění výdřev do sádkartonových příček, pro možnost kotvení těchto modulů.

Hodnota víceprací činí 2.943,01 Kč bez DPH.

8) Změna č. 134: Stavba 1 – Změna provedení posuvné příčky PS10

Zadání skleněné posuvné příčky PS10 v multifunkční terapeutické místnosti objektu B bylo v projektové dokumentaci definováno ve více parametrech rozporupně a nejasně. Z tohoto důvodu zhotovitel předložil návrh na provedení této příčky s takovými parametry, které je možné provést a zároveň splňují požadavky uživatele.

Hodnota víceprací činí 201.728,39 Kč bez DPH.

9) Změna č. 137 – Stavba 2 - Přístřešky pavilon E

Zděné přístřešky vstupů do pavilonu E jsou ve v rozpočtové části PD vykázané jako dřevostavby. Původní položka je proto ze smluvního rozpočtu vyjmuta a nahrazena položkami odpovídajícím řešením na výkresech, tedy vyzdívkami a betonovými stropy.

Hodnota víceprací činí 252.546,77 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Změna č. 128: Stavba 1 – Ptačí budky

Předmětem změny je odebrání 10 ks ptačích budek z předmětu díla. Původní projektová dokumentace stavby budky navrhuje navíc, požadavek na jejich provedení nevyplývá z žádného stanoviska dotčeného orgánu státní správy.

Hodnota méněprací činí 12.090,91 Kč bez DPH.

2) Změna č. 129: Stavba 1 – Odečet pračkových ventilů a dopočet termostatických baterií

Předmětem změny je dopočet pračkových ventilů vyplývající z požadavků uživatele.

Hodnota méněprací činí 8.288,00 Kč bez DPH.

3) Změna č. 130: Stavba 1 – Žaluzie u únikových východů

Původně navržené stavební práce (tj. osazení venkovních žaluzií) budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 6 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 46.748,17 Kč bez DPH.

4) Změna č. 132: Stavba 1 – Skleněné prvky – stříška a zábradlí Za4

Předmětem změny je odpočet 1 kusu skleněné stříšky, která je v rozpočtové části projektové dokumentace vykázána navíc oproti výkresům. Dále je nutný odpočet zábradlí Za4, které je předmětem jiného stavebního díla, tj. související stavby Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II.

Hodnota méněprací činí 54.558,22 Kč bez DPH.

5) Změna č. 133: Stavba 1 – Změna dlažby na terasách objektu A a SK

Ve skladbě střešního pláště pochozích teras podél objektů A a SK není zahrnuta výška pro umístění rektifikačních terčů pro pokládku betonové dlažby s toušťkou 50 mm. Z důvodu nemožnosti měnit celkovou výšku skladby terasy navazující na vstupy do objektů, je nutné betonovou dlažbu z díla vyjmout. Nová nižší keramická dlažba nebude předmětem díla.

Hodnota méněprací činí 257.983,24 Kč bez DPH.

6) Změna č. 134: Stavba 1 – Změna provedení posuvné příčky PS10

Původně navržené stavební práce (tj. osazení venkovních žaluzií) budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 8 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 218.346,00 Kč bez DPH.

7) Změna č. 135 - Stavba 2 - Odpočet výměny výtahových dveří

Předmětem změny je zrušení výměny výtahových dveří stávajícího výtahu na objektu E, a to z důvodu změny rozsahu provedení nutných oprav daného výtahu. Změny byly zjištěny na základě prohlídky současného stavu výtahu odborným technikem. Dle nového rozsahu bylo nutné opravit výtah jako celek což zahrnovalo výměnu oleje, doplnění komponentů šachetních a kabinových dveří, provedení lakování. Kabinové dveře není proto nutné měnit, dle původního rozsahu stanoveného v PD. Dané opravy výtahu již zajistil uživatel.

Hodnota méněprací činí 429.276,00 Kč bez DPH.

8) Změna č. 136 – Stavba 2 - Objekt E - podlahové vrstvy 3.NP

Změna navazuje na změnový list č. 74, který je předmětem dodatku č. 4 k SOD. Po zjištění skutečného stavu nosné konstrukce stropu a dále po statickém posouzení původně navržené podlahy 3.NP v objektu E, bylo nutné navrhnout nové skladby podlahových vrstev v 3.NP, a to z lehkých materiálů. Předmětem tohoto změnového listu je pouze odpočet původních podlahových vrstev. Nová lehčí konstrukce podlahy nebude předmětem díla.

Hodnota méněprací činí 414.483,92 Kč bez DPH.

10) Změna č. 137 – Stavba 2 - Přístřešky pavilonu E

Původně navržené stavební práce (tj. provedení přístřešků) budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 9 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 36.516,05 Kč bez DPH.

11) Změna č. 138 – Stavba 2 – Odpočet zárubní pro posuvné dveře objekt E

Předmětem je odpočet ocelových zárubní pro posuvné dveře do koupelen v sádkartonových příčkách na objektu E. Otvory daných dveří budou zapraveny pracemi,

kteřé jsou součástí změny č. 73 – „Stavba 2 – Provádění SDK konstrukcí, objekty E a F“ řešené v rámci dodatku č. 4.

Hodnota méněprací činí 104.580,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

5. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

- 1) Záměna č. 17: Stavba 1 – Záměna dveří za branku u objektu K2

Obsahem této změny je nahrazení, ve zděném plotu objektu K2 vykázaných dveří do interiéru, které nejsou vhodné pro instalaci do venkovních prostor, za plotovou branku. Funkce původního i nového řešení dveřního uzávěru je pouze uzamčení prostoru venkovního skladu K2. Záměna přináší bezpečnější řešení s vyšší životností.

Záměna nemá vliv na cenu díla.

- 2) Záměna č. 18: Stavba 1 – Záměna litých podlah

Obsahem záměny je nahrazení betonových mazanin s kari sítěmi za lité potěry anhydritové a pro vlhké prostory za potěry cementové. Lité potěry budou provedeny v tloušťkách potřebných dle technologických předpisů, a tím v tloušťkách menších, než byly navrženy původní betonové mazaniny. Toto si vynutí navýšení množství podlahové izolace. Nově navržená skladba podlah má srovnatelné či lepší parametry než původní.

Záměna nemá vliv na cenu díla.

- 3) Záměna č. 19: Stavba 1 – Záměna podlahy v technických místnostech

Předmětem záměny je nahrazení původně navržené polyuretanové podlahy lité na betonovou mazaninu za podlahu betonovou hlazenou se vsypem, a to ve vybraných technických místnostech v 1.PP objektu B a SK. Jedná se o místnosti strojovny VZT B0.029, chodby SK0.001, skladu SK0.02 a rozvodny SK0.05.

Navrhovanou záměnou provedení podlahy se nesnižuje kvalita ani životnost předmětné konstrukce.

Záměnou vzniká úspora na ceně díla ve výši 79.454,94 Kč bez DPH.

Podrobný rozsah záměn je specifikován v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

6. Smluvní strany dále tímto dodatkem narovnávají chybné ocenění položek méněprací a záměny uvedených v:

- dodatku č. 3 smlouvy, kdy po uzavření dodatku č. 3 smlouvy bylo zjištěno, že v příloze č. 2 tohoto dodatku, kterým je Soupis stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, byla u změny č. 29 (Stavba 2 – Změna provedení zateplení) chybně uvedena položky č. 1 (Montáž KZS ostění, miner.desky, stěrka+výztuž.tk.,demontáž ostění MV tl50-180mm), správně měly být uvedeny položky „Ruční čištění ocelovým kartáčem“ a „KZS stěn budov deskami z minerální vlny tl.140 mm injektovaným kotvením Spiral Anksys vč lišt“. Celkem činí hodnota méněprací v rámci změny č. 29 částku v souhrnné výši 1.939.489,25 Kč bez DPH místo chybně uvedené částky ve výši 1.939.548,52 Kč bez DPH.

Hodnota narovnání těchto položek činí 59,27 Kč bez DPH,

- dodatku č. 5 smlouvy, kdy po uzavření dodatku č. 5 smlouvy bylo zjištěno, že v příloze č. 2 tohoto dodatku, kterým je Soupis stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, byla u změny č. 110 (Stavba 2 – Rozvaděče a silnoproud) chybně uvedena cena položky č. 1 (Zásuvka chráněná vestavná 2*230V/16A). Celkem činí hodnota méněprací v rámci změny č. 110 částku v souhrnné výši 1.075,00 Kč bez DPH místo chybně uvedené částky ve výši 1,020,00 Kč bez DPH.

Hodnota narovnání těchto položek činí -55,00 Kč bez DPH,

- dodatku č. 5 smlouvy, kdy po uzavření dodatku č. 5 smlouvy bylo zjištěno, že v příloze č. 2 tohoto dodatku, kterým je Soupis stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, byly u změny č. 119 (Stavba 2 – Úprava instalace NN v pavilonu E) chybně uvedeny cena položky č. 1 (Kabel CYKY 3* 1.5). Celkem činí hodnota méněprací v rámci změny č. 119 částku v souhrnné výši 3.446,00 Kč bez DPH místo chybně uvedené částky ve výši 3.418,50 Kč bez DPH.

Hodnota narovnání těchto položek činí -27,50 Kč bez DPH,

- dodatku č. 4 smlouvy, kdy po uzavření dodatku č. 4 smlouvy bylo zjištěno, že v příloze č. 2 tohoto dodatku, kterým je Soupis stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, byly u záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů) chybně uvedeny ceny původních i nových položek týkajících se zavíračů dveří hydraulických. Celkem činí hodnota méněprací v rámci záměny č. 12 částku v souhrnné výši 2.659.183,00 Kč bez DPH místo chybně uvedené částky ve výši 2.671.916,00 Kč bez DPH a celkem činí hodnota víceprací v rámci záměny č. 12 částku v souhrnné výši 2.659.183,00 Kč bez DPH místo chybně uvedené částky ve výši 2.671.916,00 Kč bez DPH.

Hodnota narovnání těchto položek činí 0,00 Kč bez DPH.

Správná textace a cena těchto narovnávaných položek (méněprací a záměny) je uvedena v příloze č. 3 tohoto dodatku.

7. Aby byly odlišeny prostory staveniště dle smlouvy od prostor staveniště – pracoviště dle Smlouvy o dílo ev. č. 04614/2023/IM se zhotovitelem MORYS s.r.o. na související stavbu, jsou tyto prostory od sebe jednoznačně určovány postupem dohodnutým **v rámci předání a převzetí pracoviště** ze dne 19. 12. 2023. S ohledem na výše uvedené smluvní strany společně konstatují, že povinnosti ze smlouvy se vztahují na staveniště specifikované smlouvou a s ohledem na povahu věci není ani možné, aby zhotovitel nesl odpovědnost za povinnosti, které se vztahují na zhotovitele související stavby. Nad rámec výše uvedeného se smluvní strany dohodly na doplnění smlouvy specifikovaném v čl. III odst. 12 a násl. tohoto dodatku.
8. Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude nezbytné, bude postup uvedený v předešlém ustanovení aplikován i pro další zhotovitele navazujících staveb specifikovaných v čl. III odst. 9 tohoto dodatku, a to se souhlasem příslušných zhotovitelů vyskytujících se aktuálně na staveništi dle smlouvy.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.

2. **Cena víceprací** činí 566.388,22 Kč bez DPH, DPH 12 % je 67.966,59 Kč a cena víceprací včetně DPH je 634.354,81 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 1.582.870,51 Kč bez DPH, DPH 12 % je 189.944,46 Kč a cena méněprací včetně DPH je 1.772,814,97 Kč.
4. **Hodnota úspory způsobené záměnami** je ve výši 79.454,94 Kč bez DPH, DPH 12 % je 9.534,59 Kč a cena včetně DPH je 88.989,53 Kč.
5. **Hodnota narovnání** dle čl. II. odst. 6 tohoto dodatku je ve výši 23,23 Kč bez DPH, DPH 12 % je 2,79 Kč a cena včetně DPH je 26,02 Kč.
6. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací, méněprací, záměn a hodnoty narovnání dle tohoto dodatku snižuje** a činí:

cena bez DPH 238.401.624,10 Kč

DPH 21 % 563.995,45 Kč

DPH 15 % 20.642.021,41 Kč

DPH 12 % 11.772.294,66 Kč

cena včetně DPH **271.379.935,62 Kč**

7. V souladu s čl. V odst. 3 písm. d) smlouvy je z důvodu změny zákonné sazby DPH tímto dodatkem upravena výše snížené sazby DPH z původních 15 % na 12 %.
8. **Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se prodlužuje celkem o 322 dnů**, a to z následujících důvodů:
- z důvodu víceprací souvisejících se změnami č. 124, 126 a 127 se doba plnění prodlužuje o 7 dnů,
 - v souvislosti s nutnou koordinací díla se stavbami jiných zhotovitelů vyskytujících se na staveništi se doba plnění prodlužuje o 315 dnů. Tato doba vyplývá z aktuálního harmonogramu, který zahrnuje práce všech níže uvedených souvisejících staveb.
9. V době uzavírání smlouvy objednatel nemohl předpokládat, že bude dílo nutné koordinovat s jinými zhotoviteli souvisejících staveb, kteří se budou vyskytovat na staveništi, a že bude nutné zajistit technologickou návaznost všech těchto stavebních prací a dodávek a zajistit BOZP a rozlišení pracovišť dalších zhotovitelů souvisejících staveb nově se vyskytujících na staveništi. Bez koordinace těchto prací by stavba nemohla dále pokračovat. Jedná se o tyto související stavby:
- Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny II – zahrnující část Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny (Stavba 1) a část Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny (Stavba 2), a to na základě Smlouvy o dílo ev. č. ev. č. 04614/2023/IM uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem MORYS s.r.o.
 - Záložní zdroj (Dieselagregát) vč. napojení na objekty Domova Březiny, a to na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 3. 2024 mezi uživatelem a zhotovitelem TRIMR s.r.o.
 - Provedení sanace 1. PP objektů správní budovy a pavilonu E a Revitalizace suterénu pavilonu E, a to na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 2. 2024 mezi uživatelem a zhotovitelem DEV COMPANY, spol. s r.o.

Současně je nutné koordinovat stavební práce na díle i s dodavatelem gastrotechnologie MAVA spol. s r.o., který se bude rovněž na staveništi spolu s výše uvedenými zhotoviteli souvisejících staveb vyskytovat, a to na základě Kupní smlouvy ev. č. 01617/2023/SOC.

Pro zjednodušení se výše uvedené subjekty budou dále označovat společně jako „**zhotovitelé souvisejících staveb**“ a samostatně jako „**zhotovitel související stavby**“.

Smluvní strany berou na vědomí, že uživatel uzavřel příkazní smlouvu na koordinaci staveb se společností CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., a to za účelem zajištění řádné koordinace staveb probíhajících současně v areálu Domova Březiny, příspěvková organizace tak, aby byla zajištěna řádná realizace a potřebná stavebně-technologická návaznost všech dílčích staveb v souladu s příslušnými smlouvami uzavřenými se zhotoviteli.

10. S ohledem na související stavby uvedené v odst. 9 tohoto článku se zhotovitel zavazuje k budoucí nezbytné součinnosti se zhotoviteli souvisejících staveb, a to za účelem řádného dokončení stavby.

11. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

12. Čl. IX odst. 7 smlouvy se doplňuje a zní následovně:

„Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště související s prováděním díla. Náklady na ostrahu staveniště (nikoli pracovišť) jsou již zahrnuty v ceně za dílo. Náklady na ostrahu pracoviště nesou zhotovitelé souvisejících staveb.“

13. Čl. IV odst. 4 smlouvy se doplňuje a zní následovně:

„V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy; to neplatí v případě, kdy porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude zapříčiněno zhotoviteli souvisejících staveb.“

14. Čl. X odst. 5 smlouvy se doplňuje o následující text:

„Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky na staveništi (mimo pracoviště) zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 97/7109 ze dne 20. 5. 2024.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny

Příloha č. 3 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro narovnání

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 28.5.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Kania
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

V Ostravě dne

 Digitálně podepsal
Ing. Daniel Pieszka
Datum: 2024.05.23
17:44:01 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Daniel Pieszka
předseda představenstva

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2

HLAVNÍ KRYCÍ LIST			
Stavba	Rekonstrukce a výstavba domova Březiny		
Objednatel	Moravskoslezský kraj		
Zhotovitel	MR Design CZ, s.r.o.		
SO 01 OBYTNÉ PAVILONY A,B,C,D, SK SKLADOVACÍ, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, PROPOJOVACÍ CHODBY, ATRIA,K1 VENKOVNÍ SKLAD, K2 KONTEJNERY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, INTERIÉRY (Cena DPH 15%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsoblé výdaje
1001	SO 01-1 Objekt A	18 248 744,51 Kč	ZV
1002	SO 01-2 Objekt B	20 671 221,76 Kč	ZV
1003	SO 01-3 Objekt C	14 740 757,65 Kč	ZV
1004	SO 01-4 Objekt D	14 238 205,92 Kč	ZV
1005	SO 01-5a Objekt SK	7 381 437,87 Kč	ZV
1006	SO 01-5b Piloty- zaklání ojektů A,B,C,D,SK	2 350 811,53 Kč	ZV
1007	SO 01-6 Atrium- pergoly P1-P4	642 347,13 Kč	NV
1008	SO 01-6 Atrium- opěrné zdi, schody	1 613 338,17 Kč	NV
1009	SO 01-6 Atrium- pochůzí plochy	319 163,35 Kč	NV
1010	SO 01-7 K1 Venkovní sklad	1 256 480,12 Kč	NV
1011	SO 01-8 K2 Kontejnery na komunální odpad	138 802,71 Kč	NV
1012	D141 ZTI - pavilon A	1 174 952,87 Kč	ZV
1013	D141 ZTI - pavilon B	1 724 455,32 Kč	ZV
1014	D141 ZTI - pavilon C	1 212 156,14 Kč	ZV
1015	D141 ZTI - pavilon D	1 141 044,44 Kč	ZV
1016	D141 ZTI - objekt SK	374 621,32 Kč	ZV
1017	D142 UTa	3 842 073,14 Kč	ZV
1018	D142 UTb	3 440 444,00 Kč	ZV
1019	D143 VZT	8 887 624,00 Kč	ZV
1020	D2a Dokumentace technických a technolog- výtahy	4 283 132,00 Kč	ZV
1021	D2b Dokumentace technických a technolog- gastro	1 120 593,00 Kč	NV
1022	D144 Elektroinstalace- silnoporud	8 794 828,10 Kč	ZV
1023	D144 Elektroinstalace- slaboproud	6 722 730,30 Kč	NV
1024	D144 Elektroinstalace- MaR	2 329 545,92 Kč	ZV
1025	D144 Elektroinstalace- SO 01-7 K1 venkovní sklad	135 430,33 Kč	NV
1027	VRN a ostatní náklady	2 205 543,00 Kč	NV
Cena bez DPH		128 990 484,60 Kč	
SO 02 ZP1,ZP2 BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ, KOMUNIKACE, S1-S9 STAVBY PRO AKTIVITY VE VENKOVNÍM PROSTORU (Cena DPH 15%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsoblé výdaje
2001	SO 02-1 Zp. Plochy- Bezbariérové přístupy, rampy	1 688 481,34 Kč	NV
2002	SO 02-2 Zp. Pl.- Chodníky- zámková dlažba	1 136 488,95 Kč	NV
2003	SO 02-3 Zp. Pl.- Komunikace asfaltová	361 328,57 Kč	NV
2004	SO 02-4 Nová zeleň	248 822,04 Kč	NV
2005	SO 02-5 Parkovací stání	127 100,00 Kč	NV
2006	SO 02-6 S1,S2,S4- chodník, ohniště, komunikace- zpev. Pl.	84 983,29 Kč	NV
2007	SO 02-6 S5,- Zp. plochy- zahradní objekty	5 428,80 Kč	NV
2008	SO 02-6 S9 Petanque a ruské kuželky- zp. Plochy	4 608,10 Kč	NV
2009	SO 02-6 S11 Základ pro vánoční strom	7 015,80 Kč	NV
2010	SO 02-7 Zpevněné plochy- pojízdná komunikace	410 154,28 Kč	NV
Cena bez DPH		4 074 411,17 Kč	
SO 03 ROZVODY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Cena DPH 15%/12%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsoblé výdaje
3001	SO 03-7 přípojka NN	446 892,61 Kč	NV
3002	SO 03-7 přeložka VO	401 578,19 Kč	NV
3003	SO 02-6 osvětlení	229 990,96 Kč	NV
3004	SO 03.3 Přeložka jednotné kanalizace	284 392,76 Kč	NV
3005	SO 03.4 Areálová dešťová kanalizace-retence	2 378 472,63 Kč	NV
3006	SO 03.5 Areálová splašková kanalizace	568 349,93 Kč	NV
Cena bez DPH		4 309 677,08 Kč	

SO 03 ROZVODY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Cena DPH 21%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
3007	SO 03-7 kiosková trafostanice	1 666 192,22 Kč	NV
3008	SO 03 -7 VN přípojka	775 970,61 Kč	NV
Cena bez DPH		2 442 162,83 Kč	
DEMOLICE A ODSTRANĚNÍ STAVEB (Cena DPH 15%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
4001	Demolice a bourací práce	2 942 219,54 Kč	NV
Cena bez DPH		2 942 220 Kč	
ZMĚNY A ZÁMĚNY (Cena DPH 15%/12%/21%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
Změna č. 1	Stavba 1 - Kácení stromů a odstranění pařezů	56 176,80 Kč	
Změna č. 3	Stavba 1 - Likvidace azbestu	105 493,83 Kč	
Změna č. 4	Stavba 1 - Záporové pažení a trativod	5 581 109,17 Kč	
Záměna č. 1	Stavba 1 - Záměna kogenerace	0,00 Kč	
Změna č. 6	Stavba 1 - Změna provedení montážní šachty pro kogenerační jednotku	38 602,38 Kč	
Změna č. 7	Stavba 1 – Přívod TUV pro Stavbu 2	106 214,64 Kč	
Změna č. 8	Stavba 1 – Komíny	196 517,40 Kč	
Změna č. 9	Stavba 1 – Změna pilotového založení - objekty A , B a SK	2 285 669,64 Kč	
Změna č. 10	Stavba 1 – Výdřevy v SDK příčkách pro kotvení otopných těles	162 261,78 Kč	
Změna č. 11	Stavba 1 – Doplnění soupisu prací a dodávek	3 636 400,42 Kč	
Změna č. 12	Stavba 1 – Zásyp atria betonovým recyklátem	2 602 930,09 Kč	
Změna č. 13	Stavba 1 – Hygienická madla včetně výdřev	1 458 552,99 Kč	
Změna č. 14	Stavba 1 – Instalační předstěny pro madla a umyvadla	-17 706,00 Kč	
Záměna č. 2	Stavba 1 - Záměna odlučovače tuku	0,00 Kč	
Záměna č. 3	Stavba 1 - Záměna retenční nádrže	0,00 Kč	
Záměna č. 4	Stavba 1 – Záměna patientských terminálů	-23 110,65 Kč	
Záměna č. 5	Stavba 1 – Záměna založení na pilotech – objekty C, D	0,00 Kč	
Změna č. 15	Stavba 1 - Demolice	7 380 842,47 Kč	
Změna č. 16	Stavba 1 - Úprava trafostanice	96 549,13 Kč	
Změna č. 17	Stavba 1 - Zapravení prostupů radonovou izolací	99 972,00 Kč	
Změna č. 18	Stavba 1 - Výtah v objektu B	110 155,54 Kč	
Změna č. 19	Stavba 1 - Interiérové rolety	294 635,79 Kč	
Změna č. 20	Stavba 1 - Dodávka nerezových umyvadel a stojánkových baterií kuchyňských	-71 644,00 Kč	
Změna č. 21	Stavba 1 - Výkopy, zásypy, trativody	8 332 142,33 Kč	
Záměna č. 7	Stavba 1 - Záměna ohříváče teplé užitkové vody	0,00 Kč	
Změna č. 37	Stavba 1 - Střešní vpusti	165 322,21 Kč	
Změna č. 38	Stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády	-5 390 297,72 Kč	
Změna č. 39	Stavba 1 - Ploché střechy	4 695 446,89 Kč	
Změna č. 40	Stavba 1 - Přípojka vysokého napětí	146 980,69 Kč	
Změna č. 41	Stavba 1 - Připojení myček podložních mís na zdravotnickou	23 929,64 Kč	
Změna č. 42	Stavba 1 - Přípojka plynu a rozvody plynu ve spojovací chodbě	204 592,78 Kč	
Změna č. 43	Stavba 1 - Vnitřní omítky	430 475,41 Kč	
Změna č. 44	Stavba 1 - Elektro, změny slaboproudu dle revize PD	500 539,48 Kč	
Změna č. 45	Stavba 1 - Elektro, doplnění přípojky pro SO01-7 v návaznosti na úpravu PD	107 577,00 Kč	
Změna č. 46	Stavba 1 - Elektro, doplnění instalace, přípojka nízkého napětí	87 770,23 Kč	
Změna č. 47	Stavba 1 - Elektro, změna pozičního a parkovacího osvětlení	370 951,41 Kč	
Změna č. 48	Stavba 1 - Bourání energokanálů a betonáž svahu mezi objekty SK a E	52 344,25 Kč	
Změna č. 49	Stavba 1 - Úpřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky	1 167 037,40 Kč	
Změna č. 50	Stavba 1 - Neprovádění venkovních žaluzií na objektu SK a revize PD venkov	-105 471,80 Kč	
Změna č. 51	Stavba 1 - Změna nosné konstrukce střešního pláště, stropy Spiroll	1 676 432,53 Kč	
Změna č. 52	Stavba 1 - Nahrazení zdiva 1.PP objektu D betonovou stěnou, doplnění zděné	133 002,25 Kč	
Změna č. 53	Stavba 1 - Nahrazení zdiva 1.PP objektu B betonovou stěnou, doplnění anglicí	93 166,52 Kč	
Změna č. 54	Stavba 1 - Sádkartonové konstrukce	-2 515 410,92 Kč	
Změna č. 55	Stavba 1 - Založení stavby, chybějící výztuž a beton po revizi PD	2 719 920,31 Kč	
Změna č. 56	Stavba 1 - Ocelové výměny pro kotvení hliníkových výplní v interiéru	986 367,15 Kč	
Změna č. 57	Stavba 1 - Ocelové konstrukce tvořící záďeví hlavních vstupů do objektů A, C	425 849,60 Kč	
Změna č. 58	Stavba 1 - Elektro, rozvaděče NN, doplnění dle revize PD	606 163,19 Kč	
Změna č. 59	Stavba 1 - Elektro, svítidla do betonové stěny v atriu	22 043,61 Kč	
Změna č. 60	Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílu mezi VV a PD (bez světla a hromosvodu)	2 163 771,30 Kč	
Změna č. 61	Stavba 1 - Požární ucpávky, elektro	243 883,95 Kč	
Změna č. 62	Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílu mezi VV a PD, žaluzie	382 443,51 Kč	
Změna č. 63	Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílu mezi VV a PD, hromosvod	2 204 597,20 Kč	
Změna č. 64	Stavba 1 - Hydroizolace proti zemní vlhkosti z asfaltových pásů	179 344,99 Kč	
Změna č. 65	Stavba 1 - Protihluková zástěna střešních klimatizačních jednotek a opěrné ko	884 129,32 Kč	
Změna č. 66	Stavba 1 - Odstranění panelové vozovky a chodníků	155 083,31 Kč	
Změna č. 67	Stavba 1 - Plastové výplně otvorů	-50 020,24 Kč	
Záměna č. 8	Stavba 1 - Záměna omítek	0,00 Kč	
Záměna č. 9	Stavba 1 - Záměna oplechování střechy za vplanylové lišty	-73 324,56 Kč	
Záměna č. 10	Stavba 1 - Záměna rozvodů ÚT	0,00 Kč	
Záměna č. 11	Stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů	0,00 Kč	
Záměna č. 12	Stavba 1 - Záměna hliníkových výplní otvorů	0,00 Kč	
Záměna č. 13	Stavba 1 - Záměna hliníkových dveří D24 na objektu B za dřevěné plně	-4 170,56 Kč	

Změna č. 79	Stavba 1 – Lešení pro provedení hrubé stavby a zastřešení objektů B, C, D, SK a K1	315 486,39 Kč
Změna č. 80	Stavba 1 – Těsnění přípojovací spáry výplně otvorů v obálce budovy	312 125,07 Kč
Změna č. 81	Stavba 1 – Změny povrchů podlah a stěn	-1 684 700,91 Kč
Změna č. 82	Stavba 1 – Ocelové sloupky v okenních otvorech, objekt C a SK	133 482,66 Kč
Změna č. 83	Stavba 1 – Základní svítidla vnitřní	-19 684,74 Kč
Změna č. 84	Stavba 1 – Základní svítidla sloupková - kabeláž	103 083,64 Kč
Změna č. 85	Stavba 1 – Pamětní deska	2 295,00 Kč
Změna č. 86	Stavba 1 – PVC obklady stěn	-46 675,72 Kč
Změna č. 87	Stavba 1 – Odvody kondenzátu	28 098,00 Kč
Změna č. 88	Stavba 1 – Zábradlí skleněné	-496 499,18 Kč
Změna č. 89	Stavba 1 – Příprava střešního pláště pro výlezy na střechu	110 827,58 Kč
Změna č. 90	Stavba 1 – Odpočet oken na objektu skladu K1	-29 428,77 Kč
Změna č. 91	Stavba 1 – Zpevněné plochy, narovnání podkladních vrstev a vegetační dlažby	-316 345,29 Kč
Změna č. 92	Stavba 1 – Neprovádění hliníkové výplně D20b v objektu B	-119 932,78 Kč
Změna č. 93	Stavba 1 – Odvodnění střechy venkovního skladu K1	17 773,35 Kč
Změna č. 94	Stavba 1 – Trasa a prostupy VZT rozvodů	96 791,79 Kč
Změna č. 95	Stavba 1 – SO 03-6, úprava areálového veřejného osvětlení	44 074,34 Kč
Změna č. 96	Stavba 1 – Podkladní purenity pro exteriérové hliníkové výplně, objekty B, C a D	68 651,35 Kč
Změna č. 97	Stavba 1 – Konstrukce pergoly	-30 567,88 Kč
Změna č. 98	Stavba 1 – Asfaltové hydroizolace proti zemní vlhkosti – objekty B, C, D, SK a K1	130 222,12 Kč
Změna č. 99	Stavba 1 – Provedení čelní stěny výtahové šachty objektu B	42 173,12 Kč
Změna č. 100	Stavba 1 – Změna trasy dešťové kanalizace objektu SK	16 508,14 Kč
Změna č. 101	Stavba 1 – Prostupy pro rozvody elektro a ÚT	128 935,37 Kč
Změna č. 102	Stavba 1 – Zrušení žebříku na střechu objektu SK	-3 809,64 Kč
Změna č. 103	Stavba 1 – Doplnění množství vnitřního lešení	394 333,35 Kč
Změna č. 104	Stavba 1 – Monolitické konstrukce	544 039,52 Kč
Změna č. 105	Stavba 1 – Likvidace železobetonové šachty a jímky u skladu K1	28 131,60 Kč
Změna č. 106	Stavba 1 – Změna částí plastových madel	-34 645,23 Kč
Změna č. 107	Stavba 1 – Kontejnery na odpad	-47 956,46 Kč
Záměna č. 14	Stavba 1 – Provedení světlých poutačů	0,00 Kč
Změna č. 124	Stavba 1 – Opěrná stěna u zásobovací rampy	12 325,92 Kč
Změna č. 125	Stavba 1 – Schody chodníku podél jižní strany objektu D	5 360,34 Kč
Změna č. 126	Stavba 1 – Změna VZT rozvodů	41 911,38 Kč
Změna č. 127	Stavba 1 – Betonová podlaha objektu K1 - sklad	16 515,55 Kč
Změna č. 128	Stavba 1 – Ptačí budky	-12 090,91 Kč
Změna č. 129	Stavba 1 – Odečet pračkových ventilů a dopočet termostatických baterií	9 415,00 Kč
Změna č. 130	Stavba 1 – Žaluzie u únikových východů	-31 394,31 Kč
Změna č. 131	Stavba 1 – Výdřevy pro předstěnové prvky k WC modulům	2 943,01 Kč
Změna č. 132	Stavba 1 – Skleněné prvky – stříška a zábradlí Za4	-54 558,22 Kč
Změna č. 133	Stavba 1 – Změna dlažby na terasách objektu A a SK	-257 983,24 Kč
Změna č. 134	Stavba 1 – Změna provedení posuvné příčky PS10	-16 617,61 Kč
Záměna č. 17	Stavba 1 – Záměna dveří za branku u objektu K2	0,00 Kč
Záměna č. 18	Stavba 1 – Záměna litých podlah	0,00 Kč
Záměna č. 19	Stavba 1 – Záměna podlahy v technických místnostech	-79 454,94 Kč
Cena bez DPH		44 445 394 Kč
Cena DPH 12% (provedeno od 01/2024)		
Základ pro sníženou DPH 12%		88 392 046,09 Kč
Snížena DPH 12%		10 607 045,54 Kč
Cena DPH 15% (provedeno do 12/2023)		
Základ pro sníženou DPH 15%		96 126 610,32 Kč
Snížena DPH 15%		14 418 991,54 Kč
Cena DPH 21%		
Základ pro základní DPH 21%		2 685 692,65 Kč
Snížena DPH 21%		563 995,45 Kč
Cena Celkem		
Cena celkem s DPH		212 794 381,59 Kč

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DomovBřeziny4a

Stavba: Stavební úpravy a přístavba pavilonů E a F, zateplení správní budovy a spojovací chodby-areál Domova Březiny

Místo:

Datum:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj,Krajský úřad Ostrava

Projektant: DUPLEX s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů

51 197 275,04

1	SO 01 stavební úpravy a přístavba pavilon E	31 517 669,66
1a	SO 01a zateplení stávající části objektu	2 676 760,94
1b	SO 01b zateplení přístavby a nástavby objektu	1 915 764,19
1c	SO 01c stavební úpravy objektu SO 01	26 925 144,53
1ca	Stavební část	19 933 849,32
1cb	Zdravotechnika	1 882 944,91
1cc	Ústřední vytápění	1 301 536,10
1cd	Elektroinstalace	3 336 939,70
1cd2	Rozvaděče	493 560,40
1cd1	Silnoproud	1 492 022,50
1cd3	Uzemnění	76 136,20
1cd4	Slaboproud	1 275 220,60
1ce	Vzduchotechnika	469 874,50
2	SO 02 stavební úpravy pavilon F	5 562 812,68
2a	SO 02a zateplení objektu	1 048 590,84
2b	SO 02b stavební úpravy objektu SO 02	4 514 221,84
2ba	Stavební část	2 985 847,91
2bb	Zdravotechnika	476 024,55
2bc	Ústřední vytápění	274 335,88
2bd	Elektroinstalace	727 045,50
2bd1	silnoproud	292 424,80
2bd2	rozvaděče	95 328,50
2bd3	uzemnění a jímací soustava	28 147,80
2bd4	slaboproud	311 144,40
2be	Vzduchotechnika	50 968,00
3	SO 03 zateplení správní budovy	2 718 187,09
3a	Stavební část	2 405 429,66
3b	Ústřední vytápění	312 757,43
4	SO 04 zateplení spojovací chodby	1 890 876,14
4a	Stavební část	1 521 084,52
4b	Ústřední vytápění	200 935,10
4c	ZTI hlavní přívod TV a cirkulace pavilon E+F	168 856,52
5	VRN	439 640,00

ZMĚNY A ZÁMĚNY

Změna č. 2: Stavba 2 - Kácení stromů a odstranění pařezů	45 209,20
Změna č. 5: Stavba 2 - Neprovádění rozvaděče ER-E1C	-148 556,40
Změna č. 22: Stavba 2 - Stavební práce na objektu E	1 623 735,97
Změna č. 23: Stavba 2 - Revize kanalizace	561 624,21
Změna č. 24: Stavba 2 - Stavební práce na objektu E - úprava založení přístavby	117 350,51
Změna č. 25: Stavba 2 - Stavební práce na objektu F	119 936,87
Změna č. 26: Stavba 2 - Izolace VZT potrubí	85 040,00
Změna č. 27: Stavba 2 - Dobetonování podlahových desek v objektu E	424 200,78
Změna č. 28: Stavba 2 - Výtah přístavby objektu E	1 408 052,09
Změna č. 29: Stavba 2 - Změna provedení zateplení	2 719 441,62
Změna č. 30: Stavba 2 - Bourání SDK podhledu	86 666,47
Změna č. 31: Stavba 2 - Demolice krovu objektu E	1 160 341,87
Změna č. 32: Stavba 2 - Objekt F - vnitřní omítky	376 136,27
Změna č. 33: Stavba 2 - Provádění SDK konstrukcí na objektu E a F	220 640,50
Změna č. 34: Stavba 2 - Průzkum a monitoring tras vodovodních řádů	11 022,89
Změna č. 35: Stavba 2 - Objekt E - příčky 1. a 2.NP	641 582,53
Změna č. 36: Stavba 2 - Rozdíly mezi PD a VV, elektroinstalace	558 304,61
Změna č. 68: Stavba 2 - Úprava překladů a nádpřaží, objekt F	9 895,29
Změna č. 69: Stavba 2 - Revize ŽB konstrukcí, objekt E	509 803,93
Změna č. 70: Stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E	-1 511 217,92
Změna č. 71: Stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt F	699 000,51
Změna č. 72: Stavba 2 - Neprovádění prací na spojovacím krčku	-1 603 775,26
Změna č. 73: Stavba 2 - Provádění SDK konstrukcí, objekty E a F	282 197,90
Změna č. 74: Stavba 2 - Statika stropů, objekt E	382 047,26
Změna č. 75: Stavba 2 - Zateplení soklu, objekt F	14 353,20
Změna č. 76: Stavba 2 - Změna dveří za plastové, správní budova	78 544,00
Změna č. 77: Stavba 2 - Úprava zdravotnické, objekty E a F	114 174,33
Změna č. 78: Stavba 2 - Výztuhy SDK kci pro madla	39 981,80

Změna č. 108:	Stavba 2 – Úprava střechy objektu E	221 054,25
Změna č. 109:	Stavba 2 – Fasáda objektu E	1 054 117,10
Změna č. 110:	Stavba 2 – Rozvaděče a silnoproud	38 985,06
Změna č. 111:	Stavba 2 – Podpůrná konstrukce elektro	82 135,78
Změna č. 112:	Stavba 2 – Přidružené stavební práce	127 486,38
Změna č. 113:	Stavba 2 – Zdravotechnika objektu E	499 441,64
Změna č. 114:	Stavba 2 – Chybějící dlažba schodiště a	249 546,98
Změna č. 115:	Stavba 2 – Doplnění SDK a výdřevy v 2.NP	44 517,35
Změna č. 116:	Stavba 2 – Změna dveří T11B+T44 v 1.-3.NP	275 856,54
Změna č. 117:	Stavba 2 – Klempířské prvky střechy objektu	76 051,00
Změna č. 118:	Stavba 2 – Méněpráce na objektu správní	-1 393 507,44
Změna č. 119:	Stavba 2 – Úprava instalace NN v pavilonu E	12 313,16
Změna č. 120:	Stavba 2 – Změny v elektroinstalaci v	-118 459,46
Změna č. 121:	Stavba 2 – Odpočet skleněného zábradlí	-112 536,00
Změna č. 122:	Stavba 2 – Zateplení soklu objektu E	-108 290,00
Změna č. 123:	Stavba 2 – Přesun zásuvkových okruhů v	14 358,62
Záměna č. 15:	Stavba 2 - Záměna vnitřních omítek za	0,00
Záměna č. 16:	Stavba 2 - Záměna měděného potrubí ÚT za	-188 407,52
Změna č. 135:	Stavba 2 - Odpočet výměny výtahových	-429 276,00
Změna č. 136:	Stavba 2 - Objekt E - podlahové vrstvy 3.NP	-414 483,92
Změna č. 137:	Stavba 2 - Přístřešky pavilon E	216 030,72
Změna č. 138:	Stavba 2 – Odpočet zárubní pro posuvné	-104 580,00

Základ pro sníženou DPH 12%	9 710 409,36
Snížena DPH 12%	1 165 249,12
Základ pro sníženou DPH 15%	41 486 865,68
Snížena DPH 15%	6 223 029,87
Cena celkem vč. DPH	58 585 554,03

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **12a** **Dodatek č. 06 - stavba 1**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-231 376,77
PSV			-132 251,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-363 628,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-363 628,03 CZK
-------------------------	-------------	------------------------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	-----------------

Cena celkem bez DPH		-363 628,03 CZK
----------------------------	--	------------------------

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL124	stavba 1 - opěrná stěna u zásobovací rampy	12 325,92	0,00		12 325,92	-3
01	rozpočet	12 325,92	0,00		12 325,92	-3
ZL125	stavba 1 - schody chodníku podél jižní strany objektu D	5 360,34	0,00		5 360,34	-1
01	rozpočet	5 360,34	0,00		5 360,34	-1
ZL126	stavba 1 - změna VZT rozvodů	41 911,38	0,00		41 911,38	-12
01	rozpočet	41 911,38	0,00		41 911,38	-12
ZL127	stavba 1 - betonová podlaha objektu K1 - sklad	16 515,55	0,00		16 515,55	-5
01	rozpočet	16 515,55	0,00		16 515,55	-5
ZL128	stavba 1 - ptačí budky	-12 090,91	0,00		-12 090,91	3
01	rozpočet	-12 090,91	0,00		-12 090,91	3
ZL129	stavba 1 - odečet pračkových ventilů a dopočet termostatických	9 415,00	0,00		9 415,00	-3
01	rozpočet MPC	-8 288,00	0,00		-8 288,00	2
02	rozpočet VPC	17 703,00	0,00		17 703,00	-5
ZL130	stavba 1 - žaluzie u únikových východů	-31 394,31	0,00		-31 394,31	9
01	rozpočet MPC	-46 748,17	0,00		-46 748,17	13
02	rozpočet VPC	15 353,86	0,00		15 353,86	-4
ZL131	stavba 1 - výdřevy pro předstěnové prvky k WC	2 943,01	0,00		2 943,01	-1
01	rozpočet	2 943,01	0,00		2 943,01	-1
ZL132	stavba 1 - skleněné prvky - stříška a zábradlí Za4 3,3m	-54 558,22	0,00		-54 558,22	15
01	rozpočet	-54 558,22	0,00		-54 558,22	15
ZL133	stavba 1 - změna dlažby na terasách objektu A a SK	-257 983,24	0,00		-257 983,24	71
01	rozpočet	-257 983,24	0,00		-257 983,24	71
ZL134	stavba 1 - změna provedení posuvné příčky PS10	-16 617,61	0,00		-16 617,61	5
01	rozpočet MPC	-218 346,00	0,00		-218 346,00	60
02	rozpočet VPC	201 728,39	0,00		201 728,39	-55

Zm17	stavba 1 - záměna dveří na branku u objektu K2	0,00	0,00	0,00	0
01	rozpočet MPC	-9 964,00	0,00	-9 964,00	3
02	rozpočet VPC	9 964,00	0,00	9 964,00	-3
Zm18	stavba 1 - záměna betonových mazanin za lité anhydritové a	0,00	0,00	0,00	0
01	rozpočet MPC objekt A	-544 865,41	0,00	-544 865,41	150
02	rozpočet MPC objekt B	-360 431,85	0,00	-360 431,85	99
03	rozpočet MPC objekt C	-424 153,90	0,00	-424 153,90	117
04	rozpočet MPC objekt D	-383 260,79	0,00	-383 260,79	105
05	rozpočet MPC objekt SK	-95 142,56	0,00	-95 142,56	26
06	rozpočet MPC dodatek č. 2	-152 307,90	0,00	-152 307,90	42
11	rozpočet VPC	1 960 162,41	0,00	1 960 162,41	-539
Zm19	stavba 1 - záměna podlahy v technických místnostech	-79 454,94	0,00	-79 454,94	22
01	rozpočet MPC	-108 253,96	0,00	-108 253,96	30
02	rozpočet VPC	28 799,02	0,00	28 799,02	-8
Celkem za stavbu				-363 628,03	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 272,00	-0,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			489,60	-0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 203,52	-2,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			473,00	-0,1
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			5 360,34	-1,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			179 314,05	-49,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 195,78	-0,3
999	VP+MP	HSV			-415 369,97	114,2

9999	ON - Ostatní náklady	HSV			-13 315,09	3,7
712	Povlakové krytiny	PSV			-36 966,64	10,2
713	Izolace tepelné	PSV			57 401,92	-15,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			28 662,00	-7,9
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			-1 498,00	0,4
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			-3 906,00	1,1
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			14 819,00	-4,1
728	Vzduchotechnika	PSV			13 249,38	-3,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 634,58	-0,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-98 833,24	27,2
770	Otvorové prvky z hliníku	PSV			-16 617,61	4,6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-107 440,00	29,5
783	Nátěry	PSV			889,49	-0,2
786	Čalounické úpravy	PSV			15 353,86	-4,2
Cena celkem					-363 628,03	100,0

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL124	stavba 1 - opěrná stěna u zásobovací rampy
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 272,00
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ atrium OZ 266,00 Kč, RTS 2024/I 258,00 Kč 0,8*4,0*1,0	m3	3,20000	258,00	825,60
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 atrium OZ, RTS 2024/I 44,90 Kč 0,8*4,0*1,0	m3	3,20000	15,00	48,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m atrium OZ, RTS 2024/I 156,50 Kč 0,8*4,0*1,0	m3	3,20000	18,00	57,60
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m atrium OZ, RTS 2024/I 296,50 Kč 0,8*4,0*1,0	m3	3,20000	113,00	361,60
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km atrium OZ, RTS 2024/I 23,90 Kč 0,8*4,0*1,0*14	m3	44,80000	7,00	313,60
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 atrium OZ, RTS 2024/I 80,50 Kč 0,8*4,0*1,0	m3	3,20000	30,00	96,00
7	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku atrium OZ, RTS 2024/I není 0,8*4,0*1,0	m3	3,20000	178,00	569,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				489,60
8	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 atrium OZ, RTS 2024/I 3360,00 Kč 4,0*0,6*0,1	m3	0,24000	2 040,00	489,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 203,52
9	327321116RT8	Opěrné zdi z bet. železového vodostaveb. C30/37, XA3 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí atrium OZ, RTS 2024/I 7755,00 Kč 4,0*0,25*0,8	m3	0,80000	2 656,00	2 124,80
10	341351105R00	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení atrium OZ, RTS 2024/I 680,00 Kč 4,0*0,8*2+0,25*0,8*2	m2	6,80000	604,00	4 107,20
11	341361721R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli BSt 500 S atrium OZ, RTS 2024/I 55660,00 Kč 0,0365*1,35	t	0,04928	24 000,00	1 182,72
12	341351106R00	odstranění atrium OZ, RTS 2024/I, celý název položky dle kodu RTS "Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění" 4,0*0,8*2+0,25*0,8*2	m2	6,80000	116,00	788,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 360,80
13	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m RTS 2024/I	t	2,40000	567,00	1 360,80

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL125	stavba 1 - schody chodníku podél jižní strany objektu D
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				5 360,34
1	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	2,10200	269,00	565,44
		RTS 2024/I				
2	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	6,00000	166,00	996,00
		SO 02-2, p.č. 1, RTS 2024/I 370,00 Kč				
		6		6,00000		
3	59217487	Obrubník silniční ABO 1-15 v. 300 x 150 x 1000 mm	kus	12,60000	301,50	3 798,90
		přírodní				
		RTS 2024/I				
		2*6*1,05		12,60000		

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL126	stavba 1 - změna VZT rozvodů
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				28 662,00
1	721176115	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	34,00000	843,00	28 662,00

RTS 2023/I

průchodky pro VZT a klimatizaci :

objekty A,C,D : (2,0*3)*3

18,00000

objekt B : 2,0*8

16,00000

Díl: 728		Vzduchotechnika				13 249,38
2	728020301.R0C	přechod jednostranný 300x800/250	ks	4,00000	921,60	3 686,40
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 746,50,-/0,81=921,60,-Kč						
3	728020302.R0C	přechod jednostranný 200x800/200	ks	4,00000	869,14	3 476,56
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 704,00,-/0,81=869,14,-Kč						
4	728020303.R0C	Potrubí (100% tvarovek) 300x800 / l= 300 VP	m	2,00000	765,43	1 530,86
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 620,00,-/0,81=765,43,-Kč						
5	728020304.R0C	Potrubí (100% tvarovek) 200x800 / l= 300 VP	m	2,00000	950,62	1 901,24
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 770,00,-/0,81=950,62,-Kč						
6	728020305.R0C	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kompl	1,00000	1 111,11	1 111,11
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 900,00,-/0,81=1.111,11,-Kč						
7	728020306.R0C	Doprava + VRN	kompl	1,00000	1 543,21	1 543,21
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 1.250,00,-/0,81=1.543,21,-Kč						

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL127	stavba 1 - betonová podlaha objektu K1 - sklad
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				473,00
1	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 1ca, 79, RTS 2024/I 2275,00 Kč	m2	1,03500	374,00	387,09
2	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť 1ca, 80, RTS 2024/I 126,50 Kč	m2	1,03500	83,00	85,91
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				13 601,00
3	631316211	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený posypová směs s korundem RTS 2024/I	m2	67,00000	203,00	13 601,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				149,06
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m RTS 2024/I	t	0,40232	370,50	149,06
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 711,43
5	13331634	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 100 x 100 x 8 mm RTS 2024/I 3,5*12,2*1,15*0,001	t	0,04911	33 360,00	1 638,31
6	767995106	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg RTS 2024/I 3,5*12,2*0,001	kg	0,04270	43,30	1,85
7	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m RTS 2024/I 3,5*12,2*0,001	t	0,04270	1 669,00	71,27
Díl: 783		Nátěry				581,06
8	783225600	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email RTS 2024/I 0,1*4*3,5*1,15	m2	1,61000	206,50	332,47
9	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní RTS 2024/I 3,5*0,4*1,15	m2	1,61000	81,70	131,54
10	783903811	Odmaštění chemickými rozpouštědly RTS 2024/I 0,1*4*3,5*1,15	m2	1,61000	72,70	117,05

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL128	stavba 1 - ptačí budky
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-12 090,91
1	110001003I	D+M budek pro ptáky - dle požadavků ornitologů	kompl.	-10,00000	1 200,00	-12 000,00
		SO01, VRN, p.č. 16				
2	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	90,91	-90,91
		individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*12.000=90,91 Kč				

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL129	stavba 1 - odečet pračkových ventilů a dopočet termostatických baterií
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				-1 498,00
1	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	-7,00000	196,00	-1 372,00
		SoD, ZTI, obj A, p.č. 17				
		obj A,B,C,D : -2-1-2-2		-7,00000		
2	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-7,00000	18,00	-126,00
		SoD, ZTI, obj A, p.č. 21				
		obj A,B,C,D : -2-1-2-2		-7,00000		
Díl: 722		Zdravotecnika - vnitřní vodovod				-3 906,00
3	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	-14,00000	163,00	-2 282,00
		SoD, ZTI, obj A, p.č. 65				
		obj A,B,C,D : -4-2-4-4		-14,00000		
4	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	-14,00000	83,00	-1 162,00
		SoD, ZTI, obj A, p.č. 38				
		obj A,B,C,D : -4-2-4-4		-14,00000		
5	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-14,00000	33,00	-462,00
		SoD, ZTI, obj A, p.č. 43				
		obj A,B,C,D : -4-2-4-4		-14,00000		
Díl: 725		Zdravotecnika - zařizovací předměty				-2 884,00
6	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	-7,00000	412,00	-2 884,00
		SoD, ZTI, obj A, p.č. 84				
		obj A,B,C,D : -2-1-2-2		-7,00000		

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL129	stavba 1 - odečet pračkových ventilů a dopočet termostatických baterií
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				17 703,00
1	725841351	Baterie sprchová termostatická 150 -ergonom rukojeť -vč příslušenství (sprch tvč. ruč sprcha a hadice)	ks	7,00000	2 529,00	17 703,00

SoD, ZTI obj A, p.č. 86, není aktual RTS

obj A,B,C,D : 2+1+2+2

7,00000

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL130	stavba 1 - žaluzie u únikových východů
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-351,50
1	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	351,50	-351,50
individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*46.396,67=351,50 Kč						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-46 396,67
2	52	Venkovní žaluzie Z70 EO1 - EO8 , el. pohon,, D+M	m2	-6,09280	3 046,00	-18 558,67
obj C, 156						
EO06b : -2*1,28*2,38				-6,09280		
3	52	Venkovní žaluzie Z70 EO1 - EO8 , el. pohon,, D+M	m2	-6,09280	3 046,00	-18 558,67
obj D, 156						
EO6a : -2*1,28*2,38				-6,09280		
4	52	Venkovní žaluzie Z70 EO1 - EO8 , el. pohon,, D+M	m2	-3,04640	3 046,00	-9 279,33
obj A, 165						
EO7a : -1,28*2,38				-3,04640		

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL130	stavba 1 - žaluzie u únikových východů
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 786		Čalounické úpravy				15 353,86
1	786622123R00	Žaluzie lamelové oken dvojité - vnitřní D+M	m2	15,23200	1 008,00	15 353,86

obj A, 247, není aktuální RTS

obj A, EO07a : 1,28*2,38

3,04640

obj C, EO06b : 2*1,28*2,38

6,09280

obj D, EO06a : 2*1,28*2,38

6,09280

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL131	stavba 1 - výdřevy pro předstěnové prvky k WC modulům
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2 634,58
1	762123130	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2	m	5,00000	226,50	1 132,50
		RTS 2024/I				
		m.č. A1.121+A2.214+C0.029+C1.112+D1.126 : 1,0*5		5,00000		
2	30906138	Šroub spojkový 02 1357 zn. tvaru T2 M24 x 130 mm	1000 ks	0,02000	39 770,00	795,40
		RTS 2023/II, není aktuální RTS				
		m.č. A1.121+A2.214+C0.029+C1.112+D1.126 : 0,02		0,02000		
3	60513331	Fošna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 200 mm, 3 až 5 m	m3	0,05750	12 290,00	706,68
		RTS 2024/I				
		m.č. A1.121+A2.214+C0.029+C1.112+D1.126 : 1,0*5*0,05*0,2*1,15		0,05750		
Díl: 783		Nátěry				308,43
4	783781002	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 2x	m2	2,98000	103,50	308,43
		RTS 2024/I				
		m.č. A1.121+A2.214+C0.029+C1.112+D1.126 : 2,98		2,98000		

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL132	stavba 1 - skleněné prvky - stříška a zábradlí Za4 3,3m
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-410,22
1	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	410,22	-410,22
individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*54.148,00=410,22 Kč						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-54 148,00
2	767841261	Zastřešní nad vstupem	ks	-1,00000	32 784,00	-32 784,00
SK, 162, není aktuální RTS						
3	787193113R	Za4 - D + M skleněné zábradlí dl. 3300 mm-terasa	kus	-1,00000	21 364,00	-21 364,00
A, 173, není aktuální RTS						

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL133	stavba 1 - změna dlažby na terasách objektu A a SK
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-221 016,60
1	632922954R00	Kladení dlaždic 40x60 cm na stavitel. terče plast.	m2	-120,36000	536,00	-64 512,96
		A, 86				
		SoD, obj A : -159,0875		-159,08750		
		Dod4, ZL039, 01a, 2 : 38,7275		38,72750		
2	632922954R00	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 600 mm, výškově stavitelné podstavce 35-55 mm	m2	-66,71000	536,00	-35 756,56
		SK, 110				
		SoD, obj SK : -70,004		-70,00400		
		SoD, ZL039, 05a, p.č. 2 : 3,294		3,29400		
3	59247903	Dlažba vymývaná 600x400x50 mm oblázek 6-8, 8-10, 10-16	m2	-144,43200	546,00	-78 859,87
		Dod4, ZL039, 01b, p.č.1				
4	59247903	Dlažba vymývaná 600x400x50 mm oblázek 6-8, 8-10, 10-16	m2	-76,71650	546,00	-41 887,21
		Dod4, ZL039, 05b, p.č.1				
Díl: 712		Povlakové krytiny				-36 966,64
5	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-17,33184	1 393,00	-24 143,25
		Dod4, ZL039, 01b, p.č.18				
6	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-9,20559	1 393,00	-12 823,39
		Dod4, ZL039, 05b, p.č.18				

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL134	stavba 1 - změna provedení posuvné příčky PS10
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-218 346,00
1	76710	PS10 - Skládaná prosklená příčka - 6515 * 2800, bezp. sklo 12mm, vč. kotvících prvků M+D B, 201	kus	-1,00000	218 346,00	-218 346,00

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	ZL134	stavba 1 - změna provedení posuvné příčky PS10
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				201 728,39
1	767109.RC	PS10 - Skládaná prosklená příčka - 6515 * 2800, bezp. sklo 12mm, vč. kotvicích prvků M+D dle vzorkované specifikace	kus	1,00000	201 728,39	201 728,39

individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 163.400,-/0,81=201.728,39,-Kč

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	Zm17	stavba 1 - záměna dveří na branku u objektu K2
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-9 964,00
1	55341049.2	Dveře kovové plné, 1000*2100, vč.zárubně a kování	kus	-1,00000	9 964,00	-9 964,00

K2, 23

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	Zm17	stavba 1 - záměna dveří na branku u objektu K2
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				9 964,00
1	553410499.R0C	Vchodová branka ZN + RAL 7016 1000x1980 mm	kus	1,00000	9 964,00	9 964,00

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	Zm18	stavba 1 - záměna betonových mazanin za lité anhydritové a cementové potěry
R:	01	rozpočet MPC objekt A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-356 251,47
1	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	-26,94885	2 369,00	-63 841,83
		SoD, A, p.č. 80				
		SoD : -27,7434		-27,74340		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*5+1,0*2,2)*0,065		0,40625		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*6+1,0*2,2)*0,055		0,38830		
2	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	-76,82800	2 369,00	-182 005,53
		SoD, A, p.č. 81				
3	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-26,94885	51,00	-1 374,39
		SoD, A, p.č. 82				
		SoD : -27,7434		-27,74340		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*5+1,0*2,2)*0,065		0,40625		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*6+1,0*2,2)*0,055		0,38830		
4	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	-76,82800	51,00	-3 918,23
		SoD, A, p.č. 83				
5	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	-2,08460	23 240,00	-48 446,10
		SoD, A, p.č. 84				
6	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	-2,43827	23 240,00	-56 665,39
		SoD, A, p.č. 85				
		SoD : -2,5353		-2,53530		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*5+1,0*2,2)*5,4*0,001*1,35		0,04556		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*6+1,0*2,2)*5,4*0,001*1,35		0,05147		
Díl: 713		Izolace tepelné				-188 613,94
7	28375768.A	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	-156,65610	1 204,00	-188 613,94
		A, 125				

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	Zm18	stavba 1 - záměna betonových mazanin za lité anhydritové a cementové potěry
R:	02	rozpočet MPC objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-298 729,86
1	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20. SoD, B, p.č. 85 SoD : -33,37708 mazaniny ve spádu, vpust' : 0,45*0,45*0,065 mazaniny ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*(3+5+1)+2,2*1,0)*0,055 strojovna VZT B0.029, B2.227, strojovna výtahu B0.031, : 48*0,147+5*0,076+7*0,064	m3	-24,95797	2 229,00	-55 631,32
2	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25. SoD, B, p.č. 86	m3	-46,51179	2 369,00	-110 186,43
3	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm SoD, B, p.č. 87 SoD : -79,88887 mazaniny ve spádu, vpust' : 0,45*0,45*0,065 mazaniny ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*(3+5+1)+2,2*1,0)*0,055 strojovna VZT B0.029, B2.227, strojovna výtahu B0.031, : 48*0,147+5*0,076+7*0,064	m3	-71,46976	51,00	-3 644,96
4	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm SoD, B, p.č. 88 SoD : -5,9464 mazaniny ve spádu, vpust' : 0,45*0,45*4,4*1,4*0,001 mazaniny ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*(3+5+1)+2,2*1,0)*1,4*0,001 strojovna VZT B0.029, B2.227, strojovna výtahu B0.031, : (48+5+7)*4,4*1,4*0,001	t	-5,56227	23 240,00	-129 267,15
Díl: 713		Izolace tepelné				-61 701,99
5	28675768A	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3W/mK: obj. hmotnost 30,00 kg/m3 B, 128	m3	-51,24750	1 204,00	-61 701,99

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	Zm18	stavba 1 - záměna betonových mazanin za lité anhydritové a cementové potěry
R:	03	rozpočet MPC objekt C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-360 397,65
1	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	-29,36305	2 369,00	-69 561,07
		SoD, C, p.č. 79				
		SoD : -31,7036		-31,70360		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*5+2,2*1,0)*0,065		0,40625		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*6+2,2*1,0)*0,055		0,38830		
		stroj. výtahy C0.002, stroj. VZT C0.010, C1.115 :		1,54600		
		3*0,076+10*0,076+9*0,062				
2	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	-77,11700	2 369,00	-182 690,17
		SoD, C, p.č. 80				
3	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-29,36305	51,00	-1 497,52
		SoD, C, p.č. 81				
		SoD : -31,7036		-31,70360		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*5+2,2*1,0)*0,065		0,40625		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*6+2,2*1,0)*0,055		0,38830		
		stroj. výtahy C0.002, stroj. VZT C0.010, C1.115 :		1,54600		
		3*0,076+10*0,076+9*0,062				
4	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	-77,11700	51,00	-3 932,97
		SoD, C, p.č. 82				
5	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	-1,87489	23 240,00	-43 572,44
		SoD, C, p.č. 83				
		-2,0924		-2,09240		
		mazanina ve spádu, koupelny :		0,03850		
		(0,9*0,9*5+2,2*1,0)*4,4*0,001*1,4				
		mazanina ve spádu, koupelny :		0,04349		
		(0,9*0,9*6+2,2*1,0)*4,4*0,001*1,4				
		stroj. výtahy C0.002, stroj. VZT C0.010, C1.115 :		0,13552		
		(3+10+9)*4,4*1,4*0,001				
6	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	-2,54490	23 240,00	-59 143,48
		SoD, C, p.č. 84				
		SoD : -2,5449		-2,54490		
Díl: 713		Izolace tepelné				-63 756,25
7	28375768.A	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	-52,95370	1 204,00	-63 756,25
		SoD, C, p.č. 121				

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	Zm18	stavba 1 - záměna betonových mazanin za lité anhydritové a cementové potěry
R:	04	rozpočet MPC objekt D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-319 504,54
1	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	-21,57535	2 369,00	-51 112,00
		SoD, D, p.č. 79				
		SoD : -23,9919		-23,99190		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*5+2,2*1,0)*0,065		0,40625		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*6+2,2*1,0)*0,055		0,38830		
		stroj. výtahu D0.002, stroj. VZT D0.025, D1.125 :		1,62200		
		4*0,076+10*0,076+9*0,062				
2	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	-77,11700	2 369,00	-182 690,17
		SoD, D, p.č. 80				
3	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-21,57535	51,00	-1 100,34
		SoD, D, p.č. 81				
		SoD : -23,9919		-23,99190		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*5+2,2*1,0)*0,065		0,40625		
		mazanina ve spádu, koupelny : (0,9*0,9*6+2,2*1,0)*0,055		0,38830		
		stroj. výtahu D0.002, stroj. VZT D0.025, D1.125 :		1,62200		
		4*0,076+10*0,076+9*0,062				
4	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	-77,11700	51,00	-3 932,97
		SoD, D, p.č. 82				
5	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	-1,39753	23 240,00	-32 478,60
		SoD, D, p.č. 83				
		-1,6212		-1,62120		
		mazanina ve spádu, koupelny :		0,03850		
		(0,9*0,9*5+2,2*1,0)*4,4*1,4*0,001				
		mazanina ve spádu, koupelny :		0,04349		
		(0,9*0,9*6+2,2*1,0)*4,4*1,4*0,001				
		stroj. výtahu D0.002, stroj. VZT D0.025, D1.125 :		0,14168		
		(4+10+9)*4,4*1,4*0,001				
6	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	-2,07360	23 240,00	-48 190,46
		SoD, D, p.č. 84				
		SoD : -2,0736		-2,07360		
Díl: 713		Izolace tepelné				-63 756,25
7	28375768.A	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	-52,95370	1 204,00	-63 756,25
		SoD, D, p.č. 122				

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	Zm18	stavba 1 - záměna betonových mazanin za lité anhydritové a cementové potěry
R:	05	rozpočet MPC objekt SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-65 018,72
1	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25.	m3	-2,84100	2 369,00	-6 730,33
		SoD, SK, p.č. 105				
		-19,317		-19,31700		
		rampa propojovací chodba SK1.101 : 62*0,114		7,06800		
		SK0.01,0.02,0.05 : (8+(60-24)+20)*0,147		9,40800		
2	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25.	m3	-14,93210	2 369,00	-35 374,14
		SoD, SK, p.č. 106				
3	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	-17,77310	51,00	-906,43
		SoD, SK, p.č. 107				
		-34,2491		-34,24910		
		rampa propojovací chodba SK1.101 : 62*0,114		7,06800		
		SK0.01,0.02,0.05 : (8+(60-24)+20)*0,147		9,40800		
4	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	-0,94698	23 240,00	-22 007,82
		SoD, SK, p.č. 108				
		-1,6529		-1,65290		
		rampa propojovací chodba SK1.101 : 62*4,4*1,4*2*0,001		0,76384		
		SK0.01,0.02,0.05 : (8+(60)+20)*4,4*1,4*0,001-0,6		-0,05792		
Díl: 713		Izolace tepelné				-30 123,84
5	28375768.A	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	-25,01980	1 204,00	-30 123,84
		SoD, SK, p.č. 136				
		-27,5198		-27,51980		
		SK0.02 : 2,5		2,50000		

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	Zm18	stavba 1 - záměna betonových mazanin za lité anhydritové a cementové potěry
R:	06	rozpočet MPC dodatek č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-152 307,90
1	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 <i>Dod2, ZL11, 702, p.č.1</i>	m3	-18,27792	2 229,00	-40 741,48
2	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 <i>Dod2, ZL11, 702, p.č.2</i>	m3	-10,14801	2 369,00	-24 040,64
3	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 <i>Dod2, ZL11, 704, p.č.2</i>	m3	-10,92060	2 369,00	-25 870,90
4	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm <i>Dod2, ZL11, 703, p.č. 2</i>	m3	-7,71170	51,00	-393,30
5	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm <i>Dod2, ZL11, 702, p.č.3</i>	m3	-28,42593	51,00	-1 449,72
6	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm <i>Dod2, ZL11, 703, p.č. 3</i>	t	-0,47120	23 240,00	-10 950,69
7	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm <i>Dod2, ZL11, 703, p.č. 4</i>	t	-0,47130	23 240,00	-10 953,01
8	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 <i>Dod2, ZL11, 704, p.č.1</i>	m3	-3,40890	2 369,00	-8 075,68
9	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 <i>Dod2, ZL11, 703, p.č. 1</i>	m3	-7,71170	2 369,00	-18 269,02
10	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm <i>Dod2, ZL11, 704, p.č.3</i>	m3	-7,77720	51,00	-396,64
11	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm <i>Dod2, ZL11, 704, p.č.4</i>	t	-0,48050	23 240,00	-11 166,82

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	Zm18	stavba 1 - záměna betonových mazanin za lité anhydritové a cementové potěry
R:	11	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 910 178,19
1	632441016	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 55 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 025 RTS 2024/I SK36+SK37+SK38+SK40 : 20+117+1377+71	m2	1 585,00000	552,00	874 920,00
2	632441017	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 60 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 025 RTS 2024/I SK32+SK33+SK35+SK39 : (156-8-60-20)+888+251+23	m2	1 230,00000	593,00	729 390,00
3	632441112	Potěr Anhyment AE 20, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm RTS 2024/I SK32+SK33+SK35+SK39 : (156-8-60-20)+888+251+23	m2	1 230,00000	37,20	45 756,00
4	632443231	Potěr CemFlow® CF 25, přes 500 m2, tl. 50 mm RTS 2024/I SK31+SK32+SK34+SK35+SK36+SK37+SK38+SK39 : 145+18+77+89+223+14+7+23 odpočet mazaniny ve spádu, v koupelnách+vpusti, část SK31.SK34.SK36 : -(18.9525+30.67)	m2	546,37750	396,00	216 365,49
5	632443232	Potěr CemFlow® CF 25, přes 500 m2, přípl. zkd 5 mm RTS 2024/I SK31+SK32+SK34+SK35+SK36+SK37+SK38+SK39 : 145*3+18*3+77*3+89*3+223+14*3+7*3+23 odpočet mazaniny ve spádu, v koupelnách+vpusti, část SK31.SK34.SK36 : -(18.9525*3+30.67*1)	m2	1 208,47250	36,20	43 746,70
Díl: 713		Izolace tepelné				465 354,19
6	28675768AC	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK: SoD, A, p.č. 126 množství dané změnou objemu mazanina vs litý potěr : 45,176 A : 156,6561+51,2475+52,9537+52,9537+27,5198	m3	386,50680	1 204,00	465 354,19
Díl: 999		VP+MP				-415 369,97
7	990002.R0C	Korekce ceny individuální cena -415369,97,- Kčnarovnání ceny	kpl	1,00000	-415 369,97	-415 369,97

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	Zm19	stavba 1 - záměna podlahy v technických místnostech
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9999		ON - Ostatní náklady				-813,96
1	110001003sRC	Přesuny hmot - odpočet u MPC	kompl.	-1,00000	813,96	-813,96
individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*107.440,00=813,96 Kč						
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				-107 440,00
2	77721520R	Podlahy epoxidové polyuretanová stěrka tl. 5 mm	m2	-88,00000	540,00	-47 520,00
SK, 189						
chodba SK0.01, sklad SK0.02, rozvodna SK0.05 : -8-60-20				-88,00000		
3	77721520R	Podlahy epoxidové polyuretanová stěrka tl. 5 mm	m2	-48,00000	540,00	-25 920,00
B, 220						
strojovna VZT B0.029 : -48				-48,00000		
4	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	-88,00000	208,00	-18 304,00
SK, 187						
chodba SK0.01, sklad SK0.02, rozvodna SK0.05 : -8-60-20				-88,00000		
5	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	-48,00000	208,00	-9 984,00
B, 222						
strojovna VZT B0.029 : -48				-48,00000		
6	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	-48,00000	42,00	-2 016,00
B, 221						
strojovna VZT B0.029 : -48				-48,00000		
7	777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	-88,00000	42,00	-3 696,00
SK, 188						
chodba SK0.01, sklad SK0.02, rozvodna SK0.05 : -8-60-20				-88,00000		

Položkový rozpočet

S:	12a	Dodatek č. 06 - stavba 1
O:	Zm19	stavba 1 - záměna podlahy v technických místnostech
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				28 761,60
1	631316115	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	112,00000	53,80	6 025,60
		RTS 2024/I				
		strojovna VZT B0.029 : 48		48,00000		
		chodba SK0.01, sklad SK0.02, rozvodna SK0.05 : 8+(60-24)+20		64,00000		
2	631316211	Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený posypová směs s korundem	m2	112,00000	203,00	22 736,00
		RTS 2024/I				
		strojovna VZT B0.029 : 48		48,00000		
		chodba SK0.01, sklad SK0.02, rozvodna SK0.05 : 8+(60-24)+20		64,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				37,42
3	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,06600	567,00	37,42
		RTS 2024/I				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Domov Březiny - Dodatek č. 06 - stavba 2**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-643 830,08
PSV			-88 479,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-732 309,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-732 309,20 CZK
-------------------------	-------------	------------------------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	-------------	-----------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	-----------------

Cena celkem bez DPH		-732 309,20 CZK
----------------------------	--	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL135	stavba 2 - odpočet výměny výtahových dveří	-429 276,00	0,00		-429 276,00	59
01	rozpočet	-429 276,00	0,00		-429 276,00	59
ZL136	stavba 2 - objekt E - podlahové vrstvy 3.NP	-414 483,92	0,00		-414 483,92	57
01	rozpočet	-414 483,92	0,00		-414 483,92	57
ZL137	stavba 2 - přístřešky pavilon E	216 030,72	0,00		216 030,72	-29
01	rozpočet MPC	-36 516,05	0,00		-36 516,05	5
02	rozpočet VPC	252 546,77	0,00		252 546,77	-34
ZL138	stavba 2 - odpočet zárubní pro posuvné dveře objekt E	-104 580,00	0,00		-104 580,00	14
01	rozpočet	-104 580,00	0,00		-104 580,00	14
Celkem za stavbu					-732 309,20	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	HSV			-429 276,00	58,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			28 214,40	-3,9
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			66 283,90	-9,1
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			-353 678,90	48,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			33 700,49	-4,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 620,00	-1,2
998	Přesun hmot	HSV			2 306,03	-0,3
712	Povlakové krytiny	PSV			19 817,74	-2,7
713	Izolace tepelné	PSV			-159 839,44	21,8
763	Dřevostavby	PSV			58 781,09	-8,0
7631	Dřevostavby	PSV			-36 516,05	5,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			29 277,54	-4,0
Cena celkem					-732 309,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	12b	Dodatek č. 06 - stavba 2
O:	ZL135	stavba 2 - odpočet výměny výtahových dveří
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				-429 276,00
1	3311	Výměna výtahových dveří EW30/DP1-C 1100x2000mm nerez. odk.Z09 (dod+mont)	kus	-3,00000	143 092,00	-429 276,00
		1ca, 376				

Položkový rozpočet

S:	12b	Dodatek č. 06 - stavba 2
O:	ZL136	stavba 2 - objekt E - podlahové vrstvy 3.NP
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-249 098,90
1	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 50 mm <i>1ca, 96</i>	m2	-562,30000	243,00	-136 638,90
2	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm <i>1ca, 97</i>	m2	-2 811,50000	40,00	-112 460,00
Díl: 713		Izolace tepelné				-165 385,02
3	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva <i>1ca, 193</i>	m2	-580,00000	17,00	-9 860,00
4	28376281	Deska polystyren EPS Rigifloor 4000 1000x500x20 mm <i>Dod4, ZL70, 17</i>	m2	-506,00000	71,40	-36 128,40
5	283762861	Deska polystyren EPS Rigifloor 4000 1000x500x50 mm <i>Dod4, ZL70, 20</i>	m2	-506,00000	178,50	-90 321,00
6	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE <i>1ca, 204</i>	m2	-580,00000	12,00	-6 960,00
7	28616315	fólie krycí PE podlahového topení <i>1ca, 205</i>	m2	-580,00000	29,00	-16 820,00
8	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m <i>Dod4, ZL70, 21</i> <i>-2647,809</i>	%	-2 647,80900	2,00	-5 295,62
						<i>-2 647,80900</i>

Položkový rozpočet

S:	12b	Dodatek č. 06 - stavba 2
O:	ZL137	stavba 2 - přístřešky pavilon E
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7631		Dřevostavby				-36 516,05
1	763107AP	Konstrukce dřevostavby vnější strop dod+mont (vstupy) ozn.SK08+SK09 1ca, 250	m2	-21,51800	1 697,00	-36 516,05

Položkový rozpočet

S:	12b	Dodatek č. 06 - stavba 2
O:	ZL137	stavba 2 - přístřešky pavilon E
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				28 214,40
1	417321515T00	Ztužující pás/věnc C25/30	m3	1,20000	3 227,00	3 872,40
		Dod 4, ZL69, 1, není aktuální RTS				
2	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	6,00000	462,50	2 775,00
		Dod 4, ZL69, 3, RTS 2024/I 481,00 Kč				
3	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	6,00000	108,50	651,00
		Dod 4, ZL69, 5, RTS 2024/I 117,50 Kč				
4	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,84000	24 900,00	20 916,00
		Dod 4, ZL69, 7, RTS 2024/I 55.170,00 Kč				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				66 283,90
5	601011188	Stěrka na podhledech silikonová Cemix,barevná zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	22,00000	536,00	11 792,00
		RTS 2024/I				
6	602011114	Omítka na stěnách jádrová cementová soklová Cemix, ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	3,96000	465,50	1 843,38
		RTS 2024/I				
		6,6*0,3*2		3,96000		
7	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	87,94000	35,00	3 077,90
		1ca, 87, není aktuální RTS				
8	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	45,94000	231,00	10 612,14
		1ca, 85, není aktuální RTS				
9	622420010	Omítka stěn vnější vápenocementová štuková	m2	42,00000	891,00	37 422,00
		RTS 2024/I				
		včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájemu lešení : 42		42,00000		
10	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,96000	388,00	1 536,48
		1a, 6, není aktuální RTS				
		6,6*0,3*2		3,96000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				33 700,49
11	60516542	Trám stavební SM/JD 135 x 200 mm, 4 - 6 m	m3	1,28000	7 850,00	10 048,00
		RTS 2023/I				
12	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	105,53000	223,00	23 533,19
		1a, 27, není aktuální RTS				
13	783781002	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 2x	m2	1,28000	93,20	119,30
		Dod 4, ZL78, 4, RTS 2024/I 103,50 Kč				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 620,00
14	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	40,00000	215,50	8 620,00
		Dod4, ZL69, 15, RTS 2024/I 217,00 Kč				
Díl: 998		Přesun hmot				2 306,03
15	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	12,60125	183,00	2 306,03
		1ca, 160, RTS 2024/I 370,50 Kč				
Díl: 712		Povlakové krytiny				19 817,74
16	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	41,10000	137,00	5 630,70
		1ca, 180, není aktuální RTS				
17	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	41,10000	18,00	739,80

Položkový rozpočet

S:	12b	Dodatek č. 06 - stavba 2
O:	ZL137	stavba 2 - přístřešky pavilon E
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1ca, 188, není aktuální RTS						
18	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	19,40000	112,00	2 172,80
1ca, 182, není aktuální RTS						
19	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	19,40000	112,00	2 172,80
1ca, 183, není aktuální RTS						
20	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	m	19,40000	257,00	4 985,80
1ca, 185						
21	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	22,00000	29,00	638,00
1ca, 187, RTS 2024/I 74,20 Kč						
22	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	22,00000	149,00	3 278,00
1ca, 189, není aktuální RTS						
23	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,13735	1 455,00	199,84
RTS 2023/I						
Díl: 713		Izolace tepelné				
						5 545,58
24	63152337	Rohož izolační URSA DF 38 160x1250x4900 mm skelná vlna	m2	17,64000	274,50	4 842,18
Dod 4, ZL70a, 19, RTS 2024/I 276,00 Kč						
25	713111111	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	7,35000	95,70	703,40
Dod 4, ZL70a, 18, RTS 2024/I 103,50 Kč						
Díl: 763		Dřevostavby				
						58 781,09
26	30906138	Šroub spojkový 02 1357 zn. tvaru T2 M24 x 130 mm	1000 ks	0,20000	39 770,00	7 954,00
Dod4, ZL78, 2, není aktuální RTS						
27	60725017	Deska dřevostěpková OSB 3 nebroušená, Kronospan tl. 25 mm	m2	74,06000	412,50	30 549,75
RTS 2023/I						
28	762341013	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	74,06000	249,00	18 440,94
1ca, 223, není aktuální RTS						
29	763797101	Montáž spárování tmelením	m	22,00000	56,20	1 236,40
RTS 2023/I						
30	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	300,00000	2,00	600,00
1ca, 225, RTS 2024/I 8,50 Kč						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
						29 277,54
31	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm, odk.K03	m	7,00000	540,00	3 780,00
1ca, 254, není aktuální RTS						
32	764545420R00	Dvoudílná dilatace spár Ti Zn, zdí, strop,rš 500mm	m	18,00000	1 053,00	18 954,00
Dod3, ZL29, 15, RTS 2024/I 1138,00 Kč						
33	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm, odk.K02	m	9,00000	706,00	6 354,00
1ca, 255, není aktuální RTS						
34	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	189,54000	1,00	189,54
1ca, 256, RTS 2024/I 2,35 Kč						

Položkový rozpočet

S:	12b	Dodatek č. 06 - stavba 2
O:	ZL138	stavba 2 - odpočet zárubní pro posuvné dveře objekt E
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-104 580,00
1	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na montážní pěnu 1ca, 101	kus	-42,00000	498,00	-20 916,00
2	55331543	zárubeň ocelová pro sádkarton 150 levá/pravá 900, odk.T20+T21 1ca, 104	kus	-14,00000	1 992,00	-27 888,00
3	553315230	zárubeň ocelová pro sádkarton 100 levá/pravá 900, odk.T18+T19 1ca, 103	kus	-28,00000	1 992,00	-55 776,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Domov Březiny - Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnění změn

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní	0,00	0,00		0,00	
01a	objekt A - rozpočet MPC - anulace	37 350,00	0,00		37 350,00	
01aa	objekt A - rozpočet MPC - korekce	-32 506,00	0,00		-32 506,00	
01b	objekt A - rozpočet VPC - anulace	-37 350,00	0,00		-37 350,00	
01bb	objekt A - rozpočet VPC - korekce	32 506,00	0,00		32 506,00	
02a	objekt B - rozpočet MPC - anulace	24 900,00	0,00		24 900,00	
02aa	objekt B - rozpočet MPC - korekce	-21 376,00	0,00		-21 376,00	
02b	objekt B - rozpočet VPC - anulace	-24 900,00	0,00		-24 900,00	
02bb	objekt B - rozpočet VPC - korekce	21 376,00	0,00		21 376,00	
03a	objekt C - rozpočet MPC - anulace	18 675,00	0,00		18 675,00	
03aa	objekt C - rozpočet MPC - korekce	-16 735,00	0,00		-16 735,00	
03b	objekt C - rozpočet VPC - anulace	-18 675,00	0,00		-18 675,00	
03bb	objekt C - rozpočet VPC - korekce	16 735,00	0,00		16 735,00	
04a	objekt D - rozpočet MPC - anulace	20 750,00	0,00		20 750,00	
04aa	objekt D - rozpočet MPC - korekce	-18 325,00	0,00		-18 325,00	
04b	objekt D - rozpočet VPC - anulace	-20 750,00	0,00		-20 750,00	
04bb	objekt D - rozpočet VPC - korekce	18 325,00	0,00		18 325,00	
Celkem za stavbu					0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
770	Otvorové prvky z hliníku	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	01a	objekt A - rozpočet MPC - anulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				37 350,00
1	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	18,00000	2 075,00	37 350,00

Dod4, Zm12, 01a, 1

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	01aa	objekt A - rozpočet MPC - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-32 506,00
1	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz Dod4,ZL49,1b, 1	kus	-10,00000	1 590,60	-15 906,00
2	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz A, 218	kus	-8,00000	2 075,00	-16 600,00

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	01b	objekt A - rozpočet VPC - anulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-37 350,00
1	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	-18,00000	2 075,00	-37 350,00

individuální cena

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	01bb	objekt A - rozpočet VPC - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				32 506,00
1	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	8,00000	2 075,00	16 600,00
		individuální cena				
2	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	10,00000	1 590,60	15 906,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	02a	objekt B - rozpočet MPC - anulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				24 900,00
1	54917025a	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14	kus	12,00000	2 075,00	24 900,00
Dod4, Zm12, 02a, 1						

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	02aa	objekt B - rozpočet MPC - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-21 376,00
1	54917025a	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 B, 184	kus	-7,00000	1 868,00	-13 076,00
2	54917025a	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 Dod4, ZI049, 02b, 1	kus	-4,00000	2 075,00	-8 300,00

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	02b	objekt B - rozpočet VPC - anulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-24 900,00
1	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	-12,00000	2 075,00	-24 900,00

individuální cena

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	02bb	objekt B - rozpočet VPC - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				21 376,00
1	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	7,00000	1 868,00	13 076,00
		individuální cena				
2	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	4,00000	2 075,00	8 300,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	03a	objekt C - rozpočet MPC - anulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				18 675,00
1	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	9,00000	2 075,00	18 675,00

Dod4, Zm12, 03a, 1

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	03aa	objekt C - rozpočet MPC - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-16 735,00
1	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz Dod4, ZL049, 03b, 2	kus	-4,00000	1 590,00	-6 360,00
2	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz C, 187	kus	-5,00000	2 075,00	-10 375,00

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	03b	objekt C - rozpočet VPC - anulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-18 675,00
1	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	-9,00000	2 075,00	-18 675,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	03bb	objekt C - rozpočet VPC - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				16 735,00
1	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	4,00000	1 590,00	6 360,00
		individuální cena				
2	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	5,00000	2 075,00	10 375,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	04a	objekt D - rozpočet MPC - anulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				20 750,00
1	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	10,00000	2 075,00	20 750,00

Dod4, Zm12, 04a, 1

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	04aa	objekt D - rozpočet MPC - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-18 325,00
1	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz D, 188	kus	-5,00000	2 075,00	-10 375,00
2	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz Dod5, ZL049, 04b, 2	kus	-5,00000	1 590,00	-7 950,00

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	04b	objekt D - rozpočet VPC - anulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				-20 750,00
1	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	-10,00000	2 075,00	-20 750,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet

S:	12aa	Dodatek č. 06 - stavba 1 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání záměny č. 12 (Stavba 1 – Záměna hliníkových výplní otvorů)
R:	04bb	objekt D - rozpočet VPC - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 770		Otvorové prvky z hliníku				18 325,00
1	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	5,00000	2 075,00	10 375,00
		individuální cena				
2	54917025vpc	Zavírač dveří hydraulický stříbrný	kus	5,00000	1 590,00	7 950,00
		individuální cena				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Domov Březiny - Dodatek č. 06 - stavba 2 - Narovnání změn

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-23,23
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-23,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-23,23 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-23,23** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Narovnání změny č. 29 (Stavba 2 – Změna provedení zateplení)	59,27	0,00		59,27	-255
03c	MP rozpočet změna rozměrů oken u správní budovy - anulace	3 666,66	0,00		3 666,66	####
03cc	MP rozpočet změna rozměrů oken u správní budovy - korekce	-3 607,39	0,00		-3 607,39	####
02	Narovnání změny č. 110 (Stavba 2 – Rozvaděče a silnoprůd)	-55,00	0,00		-55,00	237
01	rozpočet MPC - anulace	1 020,00	0,00		1 020,00	####
02	rozpočet MPC - korekce	-1 075,00	0,00		-1 075,00	4 628
03	Narovnání změny č. 119 (Stavba 2 – Úprava instalace NN v pavilonu)	-27,50	0,00		-27,50	118
01a	rozpočet MPC - úprava instalace NN na terase 3.NP - anulace	212,50	0,00		212,50	-915
01aa	rozpočet MPC - úprava instalace NN na terase 3.NP - korekce	-240,00	0,00		-240,00	1 033
Celkem za stavbu					-23,23	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	1.NP - 3.NP kuchyňky	HSV			-55,00	236,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			59,27	-255,1
D3	Dodávka elektromateriálu	HSV			-27,50	118,4
Cena celkem					-23,23	100,0

Položkový rozpočet

S:	12bb	Dodatek č. 06 - stavba 2 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání změny č. 29 (Stavba 2 – Změna provedení zateplení)
R:	03c	MP rozpočet změna rozměrů oken u správní budovy - anulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 666,66
1	622390522R687	Montáž KZS ostění, miner.desky, stěrka+výztuž.tk...demontáž ostění MV tl50-180mm individuální cena	m2	1,25000	2 933,33	3 666,66

Položkový rozpočet

S:	12bb	Dodatek č. 06 - stavba 2 - Narovnání změn
O:	01	Narovnání změny č. 29 (Stavba 2 – Změna provedení zateplení)
R:	03cc	MP rozpočet změna rozměrů oken u správní budovy - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-3 607,39
1	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	-1,25000	176,00	-220,00
		RTS 2022/I				
2	622221 AP	KZS stěn budov deskami z minerální vlny tl.140 mm injektovaným kotvením Spiral Anksys vč lišt individuální cena doložená kalkulací	m2	-1,25000	2 709,91	-3 387,39

Položkový rozpočet

S:	12bb	Dodatek č. 06 - stavba 2 - Narovnání změn
O:	02	Narovnání změny č. 110 (Stavba 2 – Rozvaděče a silnoproud)
R:	01	rozpočet MPC - anulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		1.NP - 3.NP kuchyňky				1 020,00
1	011	Zásuvka chráněná vestavná 2*230V/16A	ks	10,00000	102,00	1 020,00
		1cd1, 6, není RTS				

Položkový rozpočet

S:	12bb	Dodatek č. 06 - stavba 2 - Narovnání změn
O:	02	Narovnání změny č. 110 (Stavba 2 – Rozvaděče a silnoproud)
R:	02	rozpočet MPC - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		1.NP - 3.NP kuchyňky				-1 075,00
1	011	Zásuvka chráněná vestavná 2*230V/16A	ks	-10,00000	107,50	-1 075,00
		1cd1, 6, není RTS				

Položkový rozpočet

S:	12bb	Dodatek č. 06 - stavba 2 - Narovnání změn
O:	03	Narovnání změny č. 119 (Stavba 2 – Úprava instalace NN v pavilonu E)
R:	01a	rozpočet MPC - úprava instalace NN na terase 3.NP - anulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		Dodávka elektromateriálu				212,50
1	006	Kabel CYKY 3* 1.5 1cd4, 6	m	25,00000	8,50	212,50

Položkový rozpočet

S:	12bb	Dodatek č. 06 - stavba 2 - Narovnání změn
O:	03	Narovnání změny č. 119 (Stavba 2 – Úprava instalace NN v pavilonu E)
R:	01aa	rozpočet MPC - úprava instalace NN na terase 3.NP - korekce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		Dodávka elektromateriálu				-240,00
1	006	Kabel CYKY 3* 1.5	m	-25,00000	9,60	-240,00

1cd4, 6