

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: Soubor staveb

„Výstavba PZS (P4320) v km 44,670 TÚ Hanušovice – Mikulovice“

„Výstavba PZS (P4321) v km 45,062 TÚ Hanušovice – Mikulovice“

„Výstavba PZS (P6548) v km 5,450 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5024/2020

č.j.: 5324/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 3273514800/5713520069

ISPROFOND: 3273514800/5713520070

ISPROFOND: 3273514800/5713530090

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20 401 208**

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající ve zpracování revize položkových rozpočtů dle OTSKP platných pro rok 2024 u staveb „**Výstavba PZS (P4320) v km 44,670 TÚ Hanušovice – Mikulovice**“ a „**Výstavba PZS (P6548) v km 5,450 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách**“ a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku budou zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rámci nově vytvořené 3b.dílní etapy.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla a Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizované Přílohy č. 1 a 4 ve znění dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předchozí Přílohy č. 1 a 4.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Celková cena Díla bez DPH:.....5 090 400,00 Kč

Změna ceny Díla dle dodatku č. 1.....265 500,00 Kč

Změna ceny Díla dle dodatku č. 2.....201 600,00 Kč

Celková Cena Díla bez DPH po dodatku č. 2..... 5 557 500,00 Kč

Slovy: pět milionů pět set padesát tisíccpět set korun českých

A) „Výstavba PZS (P4320) v km 44,670 TÚ Hanušovice – Mikulovice“

Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH:..... 1 474 800,00 Kč

Změna ceny dle dodatku č. 1.....87 500,00 Kč

Změna ceny dle dodatku č. 2.....100 800,00 Kč

Cena za zprac. DUSP+PDPS bez DPH po dodatku č. 2..... 1 663 100,00 Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

Cena za výkon autorského dozoru bez DPH:..... 222 000,00 Kč

Uvedená cena představuje pracnost 185 hodin při průměrné hodinové sazbě 1 200,-Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje

veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

B) „Výstavba PZS (P4321) v km 45,062 TÚ Hanušovice – Mikulovice“

Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH:..... 1 474 800,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1.....90 500,00 Kč
Cena za zprac. DUSP+PDPS bez DPH po dodatku č. 1..... 1 565 300,00 Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

Cena za výkon autorského dozoru bez DPH:..... 222 000,00 Kč

Uvedená cena představuje pracnost 185 hodin při průměrné hodinové sazbě 1 200,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

C) „Výstavba PZS (P6548) v km 5,450 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách“

Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH:..... 1 474 800,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 1.....87 500,00 Kč
Změna ceny dle dodatku č. 2.....100 800,00 Kč
Cena za zprac. DUSP+PDPS bez DPH po dodatku č. 2..... 1 663 100,00 Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

Cena za výkon autorského dozoru bez DPH:222 000,00 Kč

Uvedená cena představuje pracnost 185 hodin při průměrné hodinové sazbě 1 200,-Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Fakturace bude probíhat vždy za každou jednotlivou stavbu samostatně."

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Olomouci 29.5.2024

V Praze 21.5.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

21.5.2024

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 – VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Specifikace Díla

- 1.** Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby pro každou stavbu samostatně dle zadávacích podmínek Objednatel a podle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 2. Zpracování a podání jednotlivých žádostí o vydání společného povolení** dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (správní poplatky za územní řízení uhradí Objednatel). Pro každou z předmětných staveb bude zpracována a podána samostatná žádost o vydání společného povolení.
- 3.** Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
<https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc>
- 4.** Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětných železničních staveb dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na:
<http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
- 5.** Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdní úřad) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
- 6.** DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
- 7.** Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
- 8.** Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.
- 9.** Dodatečné práce dle dodatku č. 1
- 10.** Dodatečné práce dle dodatku č. 2

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – projektová dokumentace pro společné povolení k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- **fakturováno** bude **50 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - projektová Dokumentace pro společné povolení po zpracování připomínek, Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně doložení žádosti o vydání společného povolení

- bude dokončeno a předáno **do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - zajištění společného povolení

- bude dokončeno a předáno **ke dni vydání společného povolení**
- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

3a. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - dodatečné práce dle dodatku č. 1

- bude dokončeno a předáno **do 30.9.2023**
- **fakturováno** bude **100 %** ceny dodatečných prací dle dodatku č. 1

3b. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - dodatečné práce dle dodatku č. 2

- bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2**
- **fakturováno** bude **100 %** ceny dodatečných prací dle dodatku č. 2

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Fakturace bude probíhat vždy za každou jednotlivou stavbu samostatně.

Způsob provedení Díla (způsob plnění) pro každou stavbu samostatně:

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.
Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě.

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě – formát PDF.
DUSP a PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, , 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát PDF, 4x v uzavřené formě – formát PDF) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě).