

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

MADT a.s.

Sídlo: Slezská 950, 735 14 Orlová-Poruba

IČO: 25819909

DIČ: CZ25819909

Zastoupená: [redacted] prvním místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 168591297/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 1976

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.12.2023 smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/696/2023), jejímž předmětem je provedení I. etapy rekonstrukce střešního pláště centrální hasičské stanice Karviná (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že vzhledem k velikosti světlíku dojde změnou materiálu z původně navrženého komůrkového polykarbonátu za sklo ke zlepšení tepelného komfortu ve vnitřních prostorech budovy. Dále bylo zjištěno, že namísto původně uvažovaného použití stávajícího odvětrávání garáže, které je však již zastaralé a zkorodované, bude nutné realizovat nové podtlakové odvětrávání garáží.
3. Z důvodů uvedených v předchozím odstavci je tedy nutné předmět plnění rozšířit o práce, které nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce ani součástí předmětu a ceny plnění dle smlouvy o dílo, neboť je objednatel nemohl předvídat. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou funkci realizované akce. Vícepráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
4. Vzhledem k ceně víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	6 003 478,61 Kč
DPH 21 %	1 260 730,51 Kč
Cena včetně DPH	7 264 209,12 Kč


5. V návaznosti na změny uvedené v odst. 2 tohoto bodu dodatku a vzhledem k nutnosti jejich statického posouzení, pořízení nové výrobní dokumentace a dodací lhůtě nového světlíku a vzduchotechniky (viz změnový list č. 1 příloze č. 1 tohoto dodatku) se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 64 dnů. Smluvní strany se proto v této souvislosti dohodly na změně odst. 3 v bodě V. smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 03.08.2024.

6. Smluvní strany se rovněž dohodly na prodloužení termínu pro doručení faktury uvedený v článku VII. odst. 4 smlouvy o dílo do 03.08.2024.
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1.



první místopředseda představenstva
MADT a.s.

ních stran:



za objednatele:
brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Identifikace akce - provedení I. etapy rekonstrukce střešního pláště centrální hasičské stanice Karviná dle podrobné specifikace a v rozsahu dle položkového rozpočtu stavby v příloze č. 1 této smlouvy	
Název akce:	Provedení I. etapy rekonstrukce střešního pláště centrální hasičské stanice Karviná
Číslo akce EDS/SMVS:	114V261003075
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	MADT a.s. , Slezská 950, Orlová - Poruba 735 14
Projektant:	ATRIS s.r.o. , Občanská 1116/18, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00
Předmět změnového listu:	
Změna zasklení světlíku - Dvojsklo číré + odvětrávání garáže a chodby pod světlíkem, prodloužení termínu dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
D 767 - Konstrukce zámečnické - 61 D+M zasklení světlíku	
Popis změny, popis technického řešení:	
Tento změnový list řeší změny zasklení na střešním světlíku včetně zateplení vnějších stěn světlíku, odvětrávání světlíků a odvětrání garáží.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Původním řešením v PD byl komůrkový polykarbonát a použití stávajícího odvětrávání garáže.	
Nové řešení:	
Na základě návrhu investora bude polykarbonát vyměněn za sklo : ESG 6mm+ VSG 6.8mm XN, Argon, SWS, UV tmel, Ug= 1.1/W/m2K a nové podtlakové odvětrávání garáží.	
Zdůvodnění změny:	
Vzhledem k velikosti světlíku dojde při záměně materiálu ke zlepšení tepelného komfortu ve vnitřních prostorech budovy a z důvodu zastaralé a korozi zničené jednotky pro odvětrávání garáží.	

Zdůvodnění prodloužení termínu:		
Z důvodu statického posudku, odsouhlasení varianty, výrobě nové výrobní dokumentace a dodací lhůtě na světlík a vzduchotechniku je potřeba prodloužit termín o 64 dní.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
NE		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ANO		
Vliv na kvalitu díla: ANO - zlepšení tepelně-technických vlastností		
Vliv na cenu: ANO		
Změny tohoto ZL jsou prováděné dle § 222, odst. č. 4		
Přípočet k ceně díla bez DPH:		531 251,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-129 255,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		401 996,00 Kč
DPH:		84 419,16 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		486 415,16 Kč
Za zhotovitele:	Za investora:	Za technický dozor investora:
MADT a.s.	ČR HZS MSK	
	Vyškovická 40	
	700 30 Ostrava - Zábřeh	
	26	
Datum: 22.5.2024	Datum: 22.5.2024	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

Soupis prací k ZL č. 1 - Změna zasklení světlíku - Dvojsklo čiré + odvětrávání garáže a chodby pod světlíkem, pro

Stavba:

Provedení I. etapy rekonstrukce střešního pláště centrální hasičské

Objekt:

D 767 - Konstrukce zámečnické - 61 D+M zasklení světlíku

Místo: Ostrava

Datum:

Zadavatel: HZS MSK ČR

Projektant:

Zhotovitel: MADT a.s.

Zpracovatel:

	Rekapitulace VCP a MP	sazba DPH	DPH	Zákl. DPH	Cena vč. DPH
vcp	Vícepráce	21%	531 251,00	111 562,71	642 813,71
mp	Méněpráce	21%	-129 255,00	-27 143,55	-156 398,55
	Cena celkem		401 996,00	84 419,16	486 415,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

401 996,00

401 996,00

D		767	Konstrukce zámečnické				401 996,00	
61	K	R-7675078	D+M zasklení světlíku - viz. PS01	kus	1,000	-129 255,00	-129 255,00	

P

*Poznámka k položce:
PÁSOVÝ SEDLOVÝ SVĚTLÍK FIXNÍ BUDE ZASKLEN Z KOMŮRKOVÝCH
POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK ČIRÝCH TL. 32 mm (HODNOTA U
DESEK 1,2 W/m2k) ČLENĚNÍ SVĚTLÍKU BUDE ÚROVEDENO DLE
STÁVAJÍCÍHO VZHLEDU TZN. 8 POLÍ, SOUČÁSTÍ PROVEDENÍ
SVĚTLÍKU BUDE KONTROLA PODKONSTRUKCE A JEJÍ REVIZE
VČETNĚ VYSPRAVENÍ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEĚKERÉ
KOTEVNÍ A SYSTÉMOVÉ PRVKY, POMOCNÉ KONSTRUKCE,
UKONČOVACÍ LIŠTY, OPLECHOVNÍ HŘEBENE, OKAPNÍČKA,
TMEL. POD SVĚTLÍKEM BUDE V INTERIÉRU UMÍSTĚNA MŘÍŽKA PRO
ZAMEZENÍ ODKAPÁVÁNÍ*

1	K	R-00000001	D+M zasklení světlíku - viz. PS01	kus	1,000	347 784,00	347 784,00	
2	K	R-00000002	D+M VZT odvětrávání garáže a chodby	kpl	1,000	183 467,00	183 467,00	