

Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004071

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20.0168.262Z25

Číslo Dodatku č. 6: 09DSL-000976

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: I/14 Nová Ves – Horní Sytová, skály 45,46,47,48 – PD+IČ

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

dále jen „ŘSD“ nebo „Objednatel“

a

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO: 41192168

DIČ: CZ41192168

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

dále jen „Poskytovatel“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.5.2020 smlouvu (I/14 Nová Ves – Horní Sytová, skály 45,46,47,48 – PD+IČ) č. 09EU-004071. Dále byl ke smlouvě (I/14 Nová Ves – Horní Sytová, skály 45,46,47,48 – PD+IČ) č. 09EU-004071 smluvními stranami dne 23.3.2021 uzavřen dodatek č. 1, dne 17.6.2021 uzavřen dodatek č. 2, dne 20.12.2021 uzavřen dodatek č. 3, dne 27.7.2022 uzavřen dodatek č. 4 a dne 1.6.2023 uzavřen dodatek č. 5 (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je prodloužení lhůty pro pokračování jednání s vlastníkem převážné části dotčených pozemků o odtěžení nezbytné části skal a zabezpečení komunikace proti pádu kamení ze svahu a aktualizace vyjádření dotčených orgánů pro vydání stavebního povolení. Vlastník pozemků prozatím předložil vyjádření s podmínkami, která jsou pro ŘSD neakceptovatelné a je nutno jednat o jejich změně před podáním žádosti o stavební povolení.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek 5 odst. 5.1.3. smlouvě ve znění „Nejpozději do 48 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, tj. do 30.5.2024.“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

„Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 72 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, tj. do 30.5.2026.“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku**.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před

tímto dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.