

Dodatek č. 3

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru**

Název zakázky:

„Soubor staveb:

- A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město;**
- B) Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice;**
- C) Doplnění informačního zařízení v TÚ
Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín"**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3516/2021**

číslo jednací: **5380/2024-SŽ-SSV-ÚŘ**

- A) ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5713530066
- B) ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5713530067
- C) ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5713530065

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO:04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 250116

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **521263**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci souboru staveb:

A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město; B) Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice; C) Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín", která nabyla účinnosti dne 29.9.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele, kterým je nově xxx. Zhotovitel o změnu bankovního spojení a čísla účtu požádal dopisem ze dne 25.3.2024, který byl Objednateli doručen prostřednictvím datové zprávy dne 26.3.2024 v souladu s článkem 10.6 Obchodních podmínek OP/DUSP+PDPS/06/21.
- 1.2 Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na aktualizaci nákladové části projektové dokumentace, která je podmínkou jejich schválení Odborem přípravy staveb O6 Generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace v roce 2024 a do další změny CDDS.
- 1.3 Dodatečné služby v předmětném rozsahu byly celkově oceněny ve výši 263 000,00 Kč bez DPH dle Rozpisu Ceny dodatečných prací dle Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 3.
- 1.4 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění pro předmětné dodatečné služby **do 2 měsíců** od zveřejnění tohoto dodatku.

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1 Článek 3.3 smlouvy o dílo se mění takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené a předané DUSP a PDPS a řádně provedené výkony autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje

Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Celková cena Díla pro soubor staveb dle Dodatku č. 2 bez DPH:	5.259.400,- Kč
<u>Změna ceny Díla dle dodatku č. 3 bez DPH:</u>	<u>263.000,- Kč</u>
Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 3:	5.522.400,- Kč

slovy: **pětmilionůpětsetdvacetdvatisícčtyřista korun českých**

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu „ Rekonstrukce zastávky Olomouc město “ bez DPH dle dodatku č. 2:	1.272.700,- Kč
<u>Změna ceny dle dodatku č. 3 bez DPH:</u>	<u>95.000,- Kč</u>
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 3:	1.367.700,- Kč

Cena za výkon Autorského dozoru bez DPH: 68.000,- Kč

B) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu „ Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice “ bez DPH dle dodatku č. 1:	2.344.700,- Kč
<u>Změna ceny dle dodatku č. 3 bez DPH:</u>	<u>75.000,- Kč</u>
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 3:	2.419.700,- Kč

Cena za výkon Autorského dozoru bez DPH dle dod. č. 1: 153.000,- Kč

C) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu „ Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl. n. – Olomouc-Řepčín “ bez DPH:	1.353.000,- Kč
<u>Změna ceny dle dodatku č. 3 bez DPH:</u>	<u>93.000,- Kč</u>
Celková cena bez DPH dle dodatku č. 3:	1.446.000,- Kč

Cena za výkon Autorského dozoru bez DPH: 68.000,- Kč

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla se doplňuje a nová Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 3 tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla se mění a nahrazuje novou Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se mění a nahrazuje novou Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 3
 - Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 3
 - Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 3
- 3.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 29.5.2024

V Praze dne 22.5.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda, JUDr. Gabriela Mrštná
Jednatelé
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 3

Následující předmět díla bude zpracován pro každou jednotlivou stavbu samostatně.

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele a podle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. **Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení** dle § 94i zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
<https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc>
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
6. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
7. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
8. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Pro každou stavbu samostatně bude dodáno následující plnění:

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.
Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě.

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě – formát PDF.

DUSP je nutno vyhotovit 2x v tištěné, 2x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě – formát PDF).

PDPS je nutno vyhotovit 4x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát PDF, 4x v uzavřené formě – formát PDF) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě).

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:

1. Dopracování dokumentace demolice pozemního objektu na pozemku p.č. st. 1485 do projektové dokumentace na základě rozhodnutí DÚ

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice					
Počet normohodin		Hodinová sazba		Celková cena	
xxx	hod	xx	Kč/hod	68.000	Kč

2. Stavební příprava parkovacích stání pro dobíjení elektromobilů v žst Olomouc – Nová ulice

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice					
Počet normohodin		Hodinová sazba		Celková cena	
xx	hod	xx	Kč/hod	102.000	Kč

Geodetické doměření park stání

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice					
Počet normohodin		Hodinová sazba		Celková cena	
xx	hod	xx	Kč/hod	27.200	Kč

3. Rekonstrukce železničního svršku a spodku u koleje č. 2 v žst Olomouc – Nová ulice z důvodu posunu koleje vzhledem k požadavku na technické řešení nástupiště

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice					
Počet normohodin		Hodinová sazba		Celková cena	
xx	hod	xx	Kč/hod	102.000	Kč

4. Zkrácení kolejí v žst Olomouc – Nová ulice, které vyšlo z požadavku ZTP na prověření možnosti zkrácení

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice					
Počet normohodin		Hodinová sazba		Celková cena	
xx	hod	xx	Kč/hod	34.000	Kč

5. Zřízení EOV, které vyšlo z požadavku ZTP na prověření možnosti zřízení

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice					
Počet normohodin		Hodinová sazba		Celková cena	
xx	hod	xx	Kč/hod	34.000	Kč

6. Posunutí výstražníků železničního přechodu P7608 v km 2,600, které vyšlo z požadavku ZTP na prověření možnosti zkrácení předzváněcí doby

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice					
---	--	--	--	--	--

Počet normohodin		Hodinová sazba		Celková cena	
xx	hod	xx	Kč/hod	68.000	Kč

7. Souhrnné části, koordinační situace, IČ

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice					
Počet normohodin		Hodinová sazba		Celková cena	
xx	hod	xx	Kč/hod	136.000	Kč

8. Autorský dozor

Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice					
Počet normohodin		Hodinová sazba		Celková cena	
xx	hod	xx	Kč/hod	34.000	Kč

Dodatečné práce dle dodatku č. 2:

Dodatečné práce pro stavbu **A) Rekonstrukce zastávky Olomouc město** spočívají ve změně technického řešení, které je nutné provést s ohledem na požadavky Českých drah, a.s., které vzešly z „Dodatku č. 1 ze dne 17.7.2023 ke stanovisku Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Brno č.j. 3370/22-RSMBRNO ze dne 31.10.2022“, č.j. 1835/23-RSMBRNO.

Jedná se o úpravu vedení kabelové trasy zabezpečovacího zřízení v železniční zastávce Olomouc město tak, aby nezasahovala ani svým ochranným pásmem na vyjmenované pozemky Českých drah, a.s. Tato úprava se týká SO 02-30-01, navazujících změn ve výkresové dokumentaci, části C. 2 a C. 3 a v geodetické dokumentaci stavby. Tato změna technického řešení si vyžádá aktualizaci žádosti o společné povolení a její podání na Drážní úřad.

Rekonstrukce zastávky Olomouc město					
Počet normohodin		Hodinová sazba		Celková cena	
xx	hod	xx	Kč/hod	25.500	Kč

Dodatečné práce dle dodatku č. 3:

- Aktualizace nákladové části projektové dokumentace obsahuje revizi položkových rozpočtů podle nových Cenových databází pro investiční přípravu dopravních staveb (CDDS), tedy „Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací“ (OTSKP) pro rok 2024, zpracování souhrnného rozpočtu v aktuálně platném formuláři a úpravu ekonomického hodnocení stavby.

A) Cena za aktualizaci nákladové části „Rekonstrukce zastávky Olomouc město“:

Aktualizace rozpočtů objektů 45.000 Kč

Aktualizace SR 15.000 Kč

Aktualizace EH 35.000 Kč

Celkem 95.000 Kč

B) Cena za aktualizaci nákladové části „Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice“:

Aktualizace rozpočtů objektů 30.000 Kč

Aktualizace SR 15.000 Kč

Aktualizace EH 30.000 Kč

Celkem 75.000 Kč

C) Cena za aktualizaci nákladové části „Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl.n. – Olomouc-Řepčín“:

Aktualizace rozpočtů objektů 48.000 Kč

Aktualizace SR 15.000 Kč

Aktualizace EH 30.000 Kč

Celkem 93.000 Kč

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 3

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
5.522.400 Kč	1.159.704 Kč	6 682 104 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu s názvem „Rekonstrukce zastávky Olomouc město“:

1.367.700 Kč	287.217 Kč	1.654.917 Kč
--------------	------------	--------------

Cena za výkon autorského dozoru:

68.000 Kč	14.280 Kč	82.280 Kč
-----------	-----------	-----------

B) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu s názvem „Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice“:

2.419.700 Kč	508.137 Kč	2.927.837 Kč
--------------	------------	--------------

Cena za výkon autorského dozoru:

153.000 Kč	32.130 Kč	185.130 Kč
------------	-----------	------------

C) Cena za zpracování DUSP+PDPS pro stavbu s názvem „Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl.n. – Olomouc-Řepčín“:

1.446.000 Kč	303.660 Kč	1.749.660 Kč
--------------	------------	--------------

Cena za výkon autorského dozoru:

68.000 Kč	14.280 Kč	82.280 Kč
-----------	-----------	-----------

Uvedené ceny za výkon autorského dozoru na jednotlivých stavbách představují v součtu pracnost **340 hodin** při průměrné hodinové sazbě **850Kč/hod** po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedené ceny za výkon autorského dozoru zahrnují veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace jednotlivých staveb a jsou cenami nejvýše přípustnými.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

**Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy pro stavbu
Rekonstrukce zastávky Olomouc město:**

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa DUSP+PDPS	50 % z ceny dle SOD
2. Dílčí etapa DUSP+PDPS	30 % z ceny dle SOD
2a. Dílčí etapa DUSP+PDPS	25 500,- Kč - dodatečné práce dle dod. č. 2
3. Dílčí etapa DUSP+PDPS	20 % z ceny dle SOD
3a. Dílčí etapa DUSP+PDPS	95 000,- Kč - dodatečné práce dle dod. č. 3
4. Dílčí etapa AD	Jednorázově na konci stavby 100% z ceny dle SOD

**Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy pro stavbu
Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice:**

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa DUSP+PDPS	50 % z ceny dle dod.1
2. Dílčí etapa DUSP+PDPS	30 % z ceny dle dod.1
3. Dílčí etapa DUSP+PDPS	20 % z ceny dle dod.1
3a. Dílčí etapa DUSP+PDPS	75 000,- Kč - dodatečné práce dle dod. č. 3
4. Dílčí etapa AD	Jednorázově na konci stavby 100% z ceny dle dod.1

**Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy pro stavbu
Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl.n. – Olomouc-Řepčín:**

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa DUSP+PDPS	50 % z ceny dle SOD
2. Dílčí etapa DUSP+PDPS	30 % z ceny dle SOD
3. Dílčí etapa DUSP+PDPS	20 % z ceny dle SOD
3a. Dílčí etapa DUSP+PDPS	93 000,- Kč - dodatečné práce dle dod. č. 3
4. Dílčí etapa AD	Jednorázově na konci stavby 100% z ceny dle SOD

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 2

A) Pro stavbu „Rekonstrukce zastávky Olomouc město“ jsou stanoveny následující termíny plnění:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy (29.9.2021)

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – projektové dokumentace pro společné povolení k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od zahájení plnění (29.5.2022)**

- **fakturováno** bude **50 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS dle SOD

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - projektové dokumentace pro společné povolení po zpracování připomínek, projektové dokumentace pro provádění stavby včetně doložení žádostí o vydání společného povolení

- bude dokončeno a předáno **do 11 měsíců od zahájení plnění (29.8.2022)**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS dle SOD

2a. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - dodatečné práce dle dodatku č. 2 – zpracovaná změna technického řešení do projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby včetně doložení aktualizované žádosti o vydání společného povolení

- bude dokončeno a předáno **do 26 měsíců od zahájení plnění (30.11.2023)**

- **fakturováno** bude **25 500,- Kč** za zpracování dodatečných prací dle dodatku č. 2

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **zajištění společných povolení**

- bude dokončen a předán **ke dni vydání společných povolení (15.2.2024)**

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS dle SOD

3a. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - dodatečné práce dle dodatku č. 3 – aktualizace nákladové části projektové dokumentace

- bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od zveřejnění dodatku č. 3**

- **fakturováno** bude **95 000,- Kč** za zpracování dodatečných prací dle dodatku č. 3

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 3 měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby 100 % dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby dle nabídkové hodinové sazby.

K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem

objednatel a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za díla v rámci jednotlivých etap bude fakturována za každou stavbu samostatně a za předpokladu odevzdání děl bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

B) Pro stavbu „Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice“ jsou stanoveny následující termíny plnění:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy (29.9.2021).

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – projektové dokumentace pro společné povolení k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 11 měsíců od zahájení plnění (29.8.2022)**

- **fakturováno** bude **50 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS dle dod. č. 1

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - projektové dokumentace pro společné povolení po zpracování připomínek, projektové dokumentace pro provádění stavby včetně doložení žádostí o vydání společného povolení

- bude dokončeno a předáno **do 14 měsíců od zahájení plnění (29.11.2022)**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS dle dod. č. 1

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **zajištění společných povolení**

- bude dokončen a předán **ke dni vydání společných povolení (15.2.2024)**

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS dle dod. č. 1

3a. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - dodatečné práce dle dodatku č. 3 – aktualizace nákladové části projektové dokumentace

- bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od zveřejnění dodatku č. 3**

- fakturováno bude **75 000,- Kč** za zpracování dodatečných prací dle dodatku č. 3

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **3** měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby 100 % dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby dle nabídkové hodinové sazby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatel a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za díla v rámci jednotlivých etap bude **fakturována za každou stavbu samostatně** a za předpokladu odevzdání děl bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

C) Pro stavbu „Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl.n. – Olomouc-Řepčín“ jsou stanoveny následující termíny plnění:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy (29.9.2021)

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – projektové dokumentace pro společné povolení k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od zahájení plnění (29.5.2022)**

- **fakturováno** bude **50 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS dle SOD

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - projektové dokumentace pro společné povolení po zpracování připomínek, projektové dokumentace pro provádění stavby včetně doložení žádostí o vydání společného povolení

- bude dokončeno a předáno **do 11 měsíců od zahájení plnění (29.8.2022)**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS dle SOD

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **zajištění společných povolení**

- bude dokončen a předán **ke dni vydání společných povolení (15.2.2024)**

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS dle SOD

3a. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - dodatečné práce dle dodatku č. 3 – aktualizace nákladové části projektové dokumentace

- bude dokončeno a předáno **do 2 měsíců od zveřejnění dodatku č. 3**

- fakturováno bude **93 000,- Kč** za zpracování dodatečných prací dle dodatku č. 3

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **3** měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby 100 % dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby dle nabídkové hodinové sazby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za díla v rámci jednotlivých etap bude **fakturována za každou stavbu samostatně** a za předpokladu odevzdání děl bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4648064

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 847aa0f6-0b12-48f7-9d09-aefc5e6bf599

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.05.2024 13:32:05



28a0633e-0bb1-40a7-972f-d636ed1a3a20