



11893/U/2024-HSP

Čj.: UZSVM/U/12051/2024-HSP

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ÚZSVM č. 316/2021

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,  
za kterou právně jedná: PhDr. Marie Ševelová, ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem, na základě pověření generální ředitelky  
č.j. UZSVM/U/14481/2022-RUP ze dne 20. 6. 2022  
IČO: 697 97 111  
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
adresa pro zasílání faktur: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  
Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36,  
400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel“),

a

**Zhotovitel:** METALL QUATRO spol. s r.o.  
se sídlem: Vysoká Pec č. p. 600, 431 59 Vysoká Pec,  
zastoupený: Ing. Danielem Karfíkem, jednatelem  
IČO: 61538213  
DIČ: CZ61538213,  
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle Čl. XIV. odst. 4 a násl. a dle Čl. XVI. odst. 5 smlouvy o dílo ÚZSVM č. 316/2021 tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ÚZSVM č. 316/2021 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku s názvem: „Stavební úpravy – nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem“:

### Čl. I.

1. Důvodem uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo ÚZSVM č. 316/2021 jsou změny v rozsahu prací, kdy po rozkrytí stávajících stavebních konstrukcí původního obvodového pláště objektu vyvstala nutnost úpravy technického řešení a provedení dodatečných stavebních prací oproti zpracované projektové dokumentaci.
2. Čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo ÚZSVM č. 316/2021 nově zní: „Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 143 479 367,82 Kč bez DPH, DPH 21 % 30 130 667,24 Kč, **tj. 173 610 035,10 Kč s DPH** (slovy: Jednostosedmdesátřímilionyšestsetdesettisíctřicetpět korun českých deset haléřů). Podrobný rozpis ceny díla je uveden ve Výkazu.“
3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo ÚZSVM č. 316/2021 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet), ve znění pozdějších dodatků, se doplňuje o položkový výkaz změn, který je přílohou tohoto dodatku.

## Čl. II.

1. Tento dodatek smlouvy o dílo ÚZSVM č. 316/2021 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo ÚZSVM č. 316/2021 podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku smlouvy o dílo ÚZSVM č. 316/2021 v registru smluv zajistí objednatel. Zveřejněním tohoto dodatku smlouvy o dílo ÚZSVM č. 316/2021 v registru smluv nabývá dodatek účinnosti.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo ÚZSVM č. 316/2021 se uzavírá elektronickou formou.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo ÚZSVM č. 316/2021 je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

**Česká republika-Úřad pro zastupování  
státu ve věcech majetkových**

**METALL QUATRO spol. s r.o.**

Dne 27.5.2024

Dne 27.5.2024

.....  
**PhDr. Marie Ševelová**  
ředitelka Územního pracoviště  
Ústí nad Labem

.....  
**Ing. Daniel Karfík**  
jednatel

### Příloha:

Položkový výkaz změn (doplnění přílohy č. 1 smlouvy o dílo ÚZSVM č. 316/2021 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet), ve znění pozdějších dodatků