

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 41.23
P23V00000290

Smlouva o dílo

Dodatek č. 3

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava - Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

Stavos Stavba a.s.

U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh

zastoupené Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva

IČ: 447 39 494
DIČ: CZ44739494
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1087944761/0100
KS:
VS:

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 3

Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2559/RMOB-JIH/226/48 ze dne 23.05.2024 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S/0811/2023/INV ze dne 24.07.2023.

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0811/2023/INV :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Rekonstrukce parkovacích objektů č.42 na ul. B.Václavka, Ostrava - Dubina	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			32 786 039,78
Dodatek č. 1	- 2 901 964,97	3 305 490,44	403 525,47
Dodatek č.2	- 1 914 113,77	2 388 263,49	474 149,72
Dodatek č.3		104 603,17	104 603,17
Cena díla celkem vč. dodatků č. 1,2 a 3			33 768 318,14

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č.1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit/zkrátit (použije se vyhovující termín) termín provedení díla o 7 kalendářních dnů na 213 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 213 kalendářních dnů**

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č.2 tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č.1 – Položkový rozpočet vč. změnového listu
příloha č.2 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum : _____
Místo : Ostrava – Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum : _____
Místo : Ostrava - Zábřeh

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Ing. Jan Hrdina
předseda představenstva