

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED], ředitelem Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
vedoucí provozního úseku

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí oddělení oprav

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.4 Smluvních podmínek

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

AlfaPOL s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 24631

se sídlem: U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČO, DIČ: 25896512/CZ25896512

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED], jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.5 Smluvních podmínek

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-004674/23

Na realizaci zakázky:
"20081 - I/57 Kylešovice, most ev. č. 57-019"
(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

Preamble

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 8. 08. 2023 Smlouvu o dílo č. objednatele: 16PU-004674/23 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**20081 - I/57 Kylešovice, most ev. č. 57-019**“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek (dále jako „**OP/ZP**“) a Příloha;
- B. Došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se podle Smlouvy považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, se kterými Smlouva podle Pod-čl. 6.1 OP/ZP spojuje vznik časových nároků Zhotovitele na prodloužení Doby pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.22 a prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 1.1.9 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce, konkrétně:
- (i) z důvodu výskytu nepříznivých klimatických podmínek došlo ke ztížení/zpoždění postupu stavebních prací na stavebním objektu SO 201, způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele, když některé technologické postupy (osazení ocelových trnů na chemickou kotvu na úložných prazích a křídlech) nebylo s ohledem na teploty pod bodem mrazu možné provést (dále jen „**Událost**“).
- C. Zhotovitel dopisem ze dne 26. 02. 2024, zn. 26/2024 (označeným jako „II. Žádost o posunutí termínu dokončení díla), kvantifikoval svůj časový nárok na základě a/nebo v souvislosti s Událostí tak, že požaduje:
- (i) prodloužení Doby pro dokončení do 14. 06. 2024
(ii) prodloužení Doby pro uvedení do provozu do 19. 05. 2024
(dále jen „**Časový nárok**“).
- D. Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí neuplatnil vůči Objednateli nároky na dodatečnou platbu ve smyslu Pod-článku 10.3 OP/ZP, ani žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci;
- E. Objednatel má, po zvážení a posouzení všech rozhodných skutečností, za to, že Časový nárok je důvodný v rozsahu (i) 6 dnů, pokud jde o prodloužení Doby pro uvedení do provozu, a (ii) 6 dnů, pokud jde o prodloužení Doby pro dokončení;
- F. Strany mají zájem tímto Dodatkem č. 3 s konečnou platností vypořádat Časový nárok související s Událostí;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku č. 3

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 3, jehož předmětem je vypořádání Časového nároku Zhotovitele souvisejícího s Událostí.

Smluvní strany se dohodly, že vyčíslení a vypořádání Variací podle Článku 10 OP/ZP není předmětem tohoto Dodatku č. 3 a tyto budou administrovány formou změny během výstavby (ZBV).

2. Vypořádání Časového nároku

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel MÁ podle Pod-článku 10.3 OP/ZP ve spojení s Pod-článkem 7.3 OP/ZP na základě a/nebo v souvislosti s Událostí výhradně tento časový nárok a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

V tomto směru se Strany tímto dohodly, že:

(i) Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje o **6 dnů** (tj. z 30.04.2024 do 06.05.2024)

(ii) Doba pro dokončení se prodlužuje o **6 dnů** (tj. z 30.05.2024 do 05.06.2024)

(to vše dále jen „**Přiznaný časový nárok**“).

Dále se Smluvní strany dohodly, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí Zhotovitel **NEMÁ** žádný nárok na dodatečnou platbu.

3. Stanovení základního rámce pro vypořádání změn Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 OP/ZP

Smluvní strany se dohodly, že změna Díla bude vypořádána a administrována prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Nárok na úhradu nákladů spojených s Variacemi bude Objednatel uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy.

4. Jiné události a Nároky z Jiných událostí

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3 nejsou známy nad rámec Události, specifikované v tomto Dodatku č. 3, jiné události/okolnosti, které se považují za události/okolnosti náležející (i) do rizika Objednatele, a které by mohly být důvodem pro vznik časových a/nebo finančních nároků Zhotovitele vůči Objednateli (dále jen „**Jiné události**“). Zhotovitel dále s ohledem na výše uvedené prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3 na základě a/nebo v souvislosti s Jinými událostmi nevznikly žádné (i) časové nároky a/nebo (ii) majetkové (finanční) nároky (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru) bez ohledu na jejich kvalifikaci, které by mohl uplatnit vůči Objednateli (dále jen „**Nároky z Jiných událostí**“).

5. Nová Událost

Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 3 se nevztahuje na níže definovanou Novou Událost, kdy novou událostí je každá událost/okolnost, která nastane po dni podpisu tohoto Dodatku č. 3, která bude událostí/okolností náležející do rizika Objednatele, a která je či může být důvodem pro vznik časových a/nebo jiných majetkových (finančních) nároků Zhotovitele vůči Objednateli (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (dále jen „**Nová Událost**“).

6. Vzdání se nároků Zhotovitelem

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostí, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném **vzdání se nároků** Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek č. 3 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 3.

6.1 Zhotovitel se tímto vzdává ve prospěch Objednatele, vyjma Přiznaného časového nároku, veškerých časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, a které jsou ke dnešnímu dni Zhotoviteli známy, nebo mu měly být známy, a Objednatel s tímto souhlasí.

6.2 Zhotovitel se tímto vzdává ve prospěch Objednatele nároku na dodatečnou platbu, vyjma nároku na úhradu nákladů spojených s Variacemi, který mu vznikl na základě a/nebo v souvislosti s Událostí a Objednatel s tím souhlasí.

6.3 Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 6.1 a 6.2 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku č. 3 vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu toho Dodatku č. 3, a že tak neučiní ani následně.

Pro odstranění pochybností se konstatuje, že výše uvedené vzdání se nároků se nevztahuje na časové a finanční nároky, které Zhotoviteli vznikly a/nebo vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Novou Událostí. Objednatel tímto Dodatkem č. 3 nepřiznává důvodnost základu ani výše jakýchkoli nároků Zhotovitele souvisejících s Novou Událostí.

7. Platnost a účinnost

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 3.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z tohoto Dodatku č. 3 přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

8. Stejnopisy

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.

9. Salvátorská klauzule

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 3 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 3 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost

jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 3. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.


Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava

Zhotovitel:

AlfaPOL s.r.o.



Ing. Jiří Polák, MBA
jednatel