



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

"II/605 OK Mýto"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: č. 1 : 8510001140
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2 :
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo dodatku č. 1 objednatele č.1: 8510001102
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 2:
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500008065
číslo smlouvy objednatele č. 2:
číslo smlouvy zhotovitele: Z-231090
reg. č. projektu: P23V00000526

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 7 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:
[REDACTED]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Město Mýto

sídlo: Náměstí č. p. 109, 338 05 Mýto

zastoupený: Františkem Končelem, starostou města

IČO: 00258911 DIČ: CZ00258911

datová schránka: us5bcm2

kontaktní osoba: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: --

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: --

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21. 8. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „ II/605 OK Mýto“ (dále jen „SOD“). SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 8.12.2023.

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 Úpravy silnice II/605 - OK, SO 102 Úpravy silnice III/23210, SO 111 Účelová komunikace na pozemek parc. č. 516 a SO 151 DIO. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 945 602,53 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 873 252,64 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD a dodatku č.1

bez DPH: 12 676 931,94 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 072 349,89 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 13 749 281,83 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b)SOD a dodatku č.1

bez DPH: 11 065 245,46 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 071 882,99 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 12 137 128,45 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c)SOD a dodatku č.1

bez DPH: 1 611 686,48 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 466,90 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 1 612 153,38 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

5.9. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list včetně rozdílového výkazu výměr**

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Město Mýto
František Končel
starosta
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 13.5.2024



Souhrnný změnový list k dodatku č.2

Předmět díla:	II/605 OK Mýto		
Objekt:	SO 101, SO 102, SO 111, SO 151		
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
Objednatel č. 2:	Město Mýto, Náměstí č.p. 109, 338 05 Mýto		
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejpnice		
TDS:	PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ: 04166205		
Projektant:	D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, Ing. Karel Nedvěd		
Popis změny: Změna dle §222 odst. 6 Rozpočet č.1 - SO 101 Úpravy silnice II/605, OK Méněpráce <i>- na základě zhodnocení stávajícího stavu po odřezování bylo rozhodnuto, že hloubková sanace není nutná, byla provedena pouze v asfaltových vrstvách.</i> Vícepráce <i>-na základě prohlídky a zhodnocení stávajícího stavu bylo rozhodnuto o provedení sanací asfaltových vrstev ve větší míře než projekt předpokládal, tj. frézování a pokládka ACP 22 tl. 60mm</i> <i>-z důvodu malého podélného spádu muselo být provedeno prodloužení betonových žlabovek podél II/605 směrem na Rokycany</i> <i>-z důvodu zajištění odtoku bylo provedeno pročištění žlabů směrem na Mýto i na Rokycany s odstraněním náletových dřevin a travního porostu</i> <i>-z důvodu špatného podloží provedena sanace pod žlabem větve A</i> <i>- provedeno narovnění výměr asfaltových vrstev a všech prováděných prací dle zaměření skutečného provedení.</i> Rozpočet č. 4 – SO 151 Dopravní inženýrská opatření Méněpráce, vícepráce <i>–provedeno narovnění počtu značek a doby trvání osazení dle skutečnosti. Potřeba úpravy rozsahu DIO, vyvstala až v průběhu realizace stavby. Větší rozsah DIO souvisí se změnou vedením objízdné trasy po souběžné panelové komunikaci resp. nutností změn etap postupu výstavby proti původnímu záměru. Rozsah dopravního značení jednotlivých etap je specifikován v návrhu DIO, které je součástí stanovení dopravního opatření silničním správním úřadem MěÚ Rokycany jako nezbytnou součást k povolení uzavírky silnice pro stavební práce. Úpravy dopravního opatření byly navrhovány zejména z důvodu bezpečnosti silničního provozu při průjezdu významným dopravním uzlem. Dopravní značení, bylo odsouhlaseno Policií ČR.</i> Změna dle §222 odst. 4 Vícepráce Rozpočet č. 1 – SO 101 Úpravy silnice II/605, OK <i>- z důvodu zaručení životnosti VDZ v plastu bylo doplněno předznačení VDZ barvou</i> <i>-z důvodu zaručení kvality travního porostu doplněno chemické ošetření před osetím</i> Rozpočet č. 3 – SO 111 Účelová komunikace na pozemek parc. č. 516 <i>- z důvodu zaručení životnosti VDZ v plastu bylo doplněno předznačení VDZ barvou</i> Rozpočet č. 2 – SO 102 Úpravy silnice III/23210 směr Těškov <i>-z důvodu špatného stavebního stavu připojované komunikace III/23210 bylo rozhodnuto o rozšíření stavby o 287 m2. V tomto úseku byla provedena oprava obrub v délce 12m, sanace asfaltových vrstev z ACP, pokládka ložné vrstvy ACL a obrusné vrstvy SMA, sanace pod žlabovkami a zpevnění svahu kokosovou rohoží.</i>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě	
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4 a 6	
	Způsob projekčního řešení změny:	dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného stavu	
údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna bez DPH
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		12 466 666,16 Kč
	Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH		12 676 931,94 Kč
	Objednatel č.1	Cena díla bez DPH dle SOD	10 854 979,68 Kč
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH	11 065 245,46 Kč
		Náklady na změnu bez DPH	1 071 882,99 Kč
		Cena díla po změně bez DPH	12 137 128,45 Kč
	Objednatel č.2	Cena díla bez DPH dle SOD	1 611 686,48 Kč
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH	1 611 686,48 Kč
		Náklady na změnu bez DPH	466,90 Kč
		Cena díla po změně bez DPH	1 612 153,38 Kč

	Cena díla celkem po dodatku č.2 bez DPH	13 749 281,83 Kč		
	Cena díla celkem po dodatku č.2 vč. DPH	16 636 631,02 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-873 252,64 Kč	1 072 349,89 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 945 602,53 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [REDACTED]		[REDACTED]	
	TDS: [REDACTED]			
	Projektant: [REDACTED]			
	Objednatel č. 1: [REDACTED]			
	Objednatel č. 2: [REDACTED]			
Přílohy	Přílohy: ZL č.3: SO 101, SO 102, SO 111, SO 151			

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu pro objednatele č. 1

Název díla:		II/605 OK Mýto									
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 101 - Úpravy silnice II/605, OK - Méněpráce											
Komunikace pozemní											-39 155,40
52	57227411B.DP	Oprava přičných a podélných thlin díle TP 115	m2	978,500	495,100	-483,400	81,00	79 258,50	40 103,10	-39 155,40	
Doměrky asfaltů a K&C											-8 009,82
47	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obstavené kamenivo hrubozrné - QKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	1 588,665	1 566,426	-32,239	230,29	368 156,56	360 732,24	-7 424,32	
55	573421115	Jednoduchý nádrž s dvojným podrocním JND se zavlačováním z asfaltu silničního, v množství 1,9 kg/m2	m2	2 614,500	2 612,250	-2,250	5,50	14 379,75	14 367,38	-12,38	
56	576133211	Asfaltový koberec mastičkový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 614,500	2 612,250	-2,250	254,72	665 965,44	665 392,32	-573,12	
Sanace											-589 476,75
145	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skádku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drsného, o t. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	213,660	0,000	-213,660	60,00	12 819,60	0,00	-12 819,60	
146	697221551	Vodorovné doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	123,923	0,000	-123,923	60,00	7 435,38	0,00	-7 435,38	
147	697221559	Vodorovné doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 734,922	0,000	-1 734,922	5,00	8 674,61	0,00	-8 674,61	
148	697221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	123,923	0,000	-123,923	40,00	4 956,92	0,00	-4 956,92	
149	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dráhy strojně v hornité třídě těžkosti I přes 100 do 500 m3	m3	454,028	0,000	-454,028	115,00	52 213,22	0,00	-52 213,22	
151	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžkosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 272,028	618,000	-654,028	120,00	152 643,36	96 160,00	-54 483,36	
152	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžkosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	6 360,140	4 090,000	-2 270,140	5,00	31 800,70	20 450,00	-11 350,70	
153	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 416,853	1 554,200	-862,653	40,00	96 674,12	62 168,00	-34 506,12	
154	181912111	Úprava plnění vyrovnáním výškových rozdílů různé v hornité třídě těžkosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	560,858	0,000	-560,858	10,00	5 608,58	0,00	-5 608,58	
155	564671111.DP	Podklad z kameniva hrubého drsného vel. 0-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	5 377,424	4 010,000	-1 367,424	150,00	806 613,60	601 500,00	-205 113,60	
156	918726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtrace mámě hmotnost do 200 g/m2	m2	3 079,028	2 408,000	-671,028	10,00	30 790,28	24 060,00	-6 730,28	
157	564681111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	368,564	0,000	-368,564	198,00	73 344,24	0,00	-73 344,24	
158	567132112	Podklad ze směsi štěrku cementem SC bez čláskových spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm	m2	272,417	0,000	-272,417	347,31	94 613,15	0,00	-94 613,15	
165	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornité třídě těžkosti I, skupiny 1 až 3	m2	293,783	0,000	-293,783	60,00	17 626,98	0,00	-17 626,98	
Rozdíl oprávl SoD celkem Kč:											-636 641,97
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
SO 101 - Úpravy silnice II/605, OK - Vícepráce											
3	113154335	Frézování Frézování živého podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	1 112,000	2 048,500	936,500	76,90	85 512,80	157 529,65	72 016,85	
Betonový žlab podél II/605 - směr Rokycany											363 734,28
170	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	0,000	95,000	95,000	58,40	0,00	5 643,00	5 643,00	
186	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	0,000	90,000	90,000	86,00	0,00	7 740,00	7 740,00	
25	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utlačení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	561,600	930,600	369,000	24,00	13 478,40	22 334,40	8 856,00	
26	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	73,021	85,936	12,915	150,00	10 953,15	12 890,40	1 937,25	
27	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornité třídě těžkosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 463,500	1 832,500	369,000	60,00	87 810,00	109 950,00	22 140,00	
28	182351123	Rozprostření a urovnání omítky ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	561,600	930,600	369,000	25,00	14 040,00	23 265,00	9 225,00	
29	10364101	zamína pro terénní úpravy - omítky	t	386,397	466,507	70,110	150,00	58 459,55	69 976,05	10 516,50	
61	584511113	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 250 mm, bez vyřezání spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	22,300	34,300	12,000	1 097,03	24 463,77	37 628,13	13 164,36	
62	58380750	kámen lomový regulační	t	13,547	20,837	7,290	1 300,00	17 611,10	27 088,10	9 477,00	
64	599632111	Vypínání spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zašpatním	m2	22,300	34,300	12,000	205,80	4 589,34	7 056,84	2 467,50	
15	162301501	Vodorovné přemístění smyčkových křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	602,680	697,680	95,000	10,00	6 026,80	6 976,80	950,00	
9	132251101	Hlubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornité třídě těžkosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,892	71,892	63,000	395,00	3 512,34	28 397,34	24 885,00	
151	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžkosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 272,028	1 335,028	63,000	120,00	152 643,36	160 203,36	7 560,00	
152	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžkosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m	m3	6 360,140	6 675,140	315,000	5,00	31 800,70	33 375,70	1 575,00	
153	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 416,853	3 015,353	598,500	40,00	96 674,12	120 614,12	23 940,00	
35	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 0-63 mm	m3	10,148	19,148	9,000	1 145,78	11 628,52	21 640,54	10 012,02	

171	171152121	Uložení sypných do zhuňných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypných ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypů z horní nesoudržných kamenitých	m3	0,000	45,000	45,000	93,90	0,00	4 225,50	4 225,50
172	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	0,000	94,500	94,500	654,00	0,00	61 803,00	61 803,00
127	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	76,300	166,300	90,000	321,86	24 557,92	53 525,32	28 967,40
128	58227003	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	77,083	167,963	90,900	348,50	26 856,46	58 535,11	31 678,65
199	61894013	SK proliterování z kokosových vláken 700g/m2	m2	0,000	360,000	360,000	63,10	0,00	22 716,00	22 716,00
204	182111112	Zpevnění svahu škaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:1 do 1:0,7	m2	0,000	297,000	297,000	249,00	0,00	73 953,00	73 953,00
Čištění žlabů směr Mýto										39 037,00
173	938902205	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	0,000	46,000	46,000	331,00	0,00	15 226,00	15 226,00
174	767995114.DP	D-M ocelové mříž 200x125 cm vč. pantů	kus	0,000	1,000	1,000	15 845,00	0,00	15 845,00	15 845,00
175	112101104	Odstaňování stromů s odřezáním kmenů a s odvětvěním listnatých, průměru kmenů přes 700 do 900 mm	kus	0,000	1,000	1,000	810,00	0,00	810,00	810,00
176	112251104	Odstaňování pařezů strojné s jejich vykopáním nebo vyřháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	0,000	1,000	1,000	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00
177	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 700 do 900 mm	kus	0,000	1,000	1,000	727,00	0,00	727,00	727,00
178	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k ceně za každý další l započítá 1 000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 700 do 900 mm	kus	0,000	4,000	4,000	27,90	0,00	111,60	111,60
137	997221551	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	875,500	901,720	26,220	60,00	52 530,00	54 103,20	1 573,20
138	997221559	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další l započítá 1 km přes 1 km	t	12 261,200	12 628,280	367,080	5,00	61 306,00	63 141,40	1 835,40
142	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	875,800	902,020	26,220	40,00	35 032,00	36 080,80	1 048,80
Sanace žlabu u větve A										15 406,65
176	171152121	Uložení sypných do zhuňných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypných ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypů z horní nesoudržných kamenitých	m3	0,000	10,500	10,500	93,80	0,00	985,95	985,95
180	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	0,000	22,050	22,050	654,00	0,00	14 420,70	14 420,70
Sanace komunikace II/605										415 180,68
54	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 614,500	3 023,066	408,566	10,30	26 929,35	31 137,58	4 208,23
159	585146121.1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalovaná kamenivo hrubozrné - OKH) s rozproštěním a zhuňtáním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuňtání tl. 60 mm	m2	261,734	670,300	408,566	1 005,89	263 275,61	674 248,07	410 972,45
VDZ barva										18 620,93
181	915111111	Vodorovná dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	0,000	825,100	825,100	11,50	0,00	9 486,65	9 486,65
182	915111121	Vodorovná dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	0,000	157,000	157,000	6,89	0,00	1 081,73	1 081,73
183	915121111	Vodorovná dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	0,000	194,500	194,500	20,70	0,00	4 026,15	4 026,15
184	915121121	Vodorovná dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	0,000	172,400	172,400	11,50	0,00	1 982,60	1 982,60
185	915131111	Vodorovná dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní	m2	0,000	12,300	12,300	166,00	0,00	2 041,80	2 041,80
Větev B směr Rokycany										116 827,37
54	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 614,500	2 675,200	60,700	10,30	26 929,35	27 554,56	625,21
159	585146121.1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalovaná kamenivo hrubozrné - OKH) s rozproštěním a zhuňtáním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuňtání tl. 60 mm	m2	261,734	322,434	60,700	1 005,89	263 275,61	324 333,14	61 057,52
112	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizáním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	194,800	214,800	20,000	277,63	64 082,32	59 634,92	5 552,60
113	58217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	196,748	216,748	20,000	184,00	36 201,83	39 881,83	3 680,00
114	916132112	Osazení silniční obruby z betonové příložky (krajníku) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	188,300	208,300	20,000	198,41	37 360,60	41 328,80	3 968,20
115	58218003	krajník betonový silniční 250x125x100mm	m	182,066	212,066	20,000	72,00	13 828,75	15 268,75	1 440,00
5	113202111	Vytřhání obrub z vyburacím lože, s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníku stojatých	m	6,600	46,800	40,000	85,00	561,00	3 981,00	3 400,00
139	997221571	Vodorovná doprava vyburacím hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	62,981	71,181	8,200	53,71	3 382,71	3 623,13	440,42
140	997221579	Vodorovná doprava vyburacím hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další l započítá 1 km přes 1 km	t	861,748	996,548	114,800	1,92	1 682,96	1 913,37	220,42
141	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	62,981	71,161	8,200	145,00	9 132,25	10 321,25	1 189,00
201	184813513	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	0,000	2 025,000	2 025,000	7,76	0,00	15 754,50	15 754,50
202	938902113	Profilace a čištění příkopů, komunikací příkopových rybníků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	0,000	25,000	25,000	105,00	0,00	2 625,00	2 625,00
184	938902205	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	0,000	30,000	30,000	331,00	0,00	9 930,00	9 930,00
185	997221551	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	40,850	40,850	60,00	0,00	2 451,00	2 451,00
196	997221559	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další l započítá 1 km přes 1 km	t	0,000	571,900	571,900	5,00	0,00	2 858,50	2 858,50
197	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	40,850	40,850	40,00	0,00	1 634,00	1 634,00
Doměly asfaltů a KSC										53 740,08
49	567132112	Podklad ze směsí stírelené cementem SC bez čištěných spár, s rozproštěním a zhuňtáním SC C 8/10 (KSC I), po zhuňtání tl. 170 mm	m2	1 533,703	1 553,416	19,713	347,31	532 670,39	539 516,81	6 846,52
53	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 614,500	2 781,500	147,000	10,30	26 929,35	28 443,45	1 514,10
57	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuňtáním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuňtání tl. 70 mm	m2	2 614,500	2 763,750	149,250	304,05	784 938,73	840 318,18	45 378,46
Rozdíly oproti SoD celkem Kč:						0,00			1 114 563,84	
Celkový rozdíly oproti SoD celkem Kč:										477 921,87

Rozpočet č. 2 ke změnovému listu pro objednatele č.1

Název díla:		II/605 OK Mýto								
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 102 - Úpravy silnice III/232 10 - Méněpráce										
										0,00
Rozdlí opráti SoD celkem Kč:										
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky		měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 102 - Úpravy silnice III/232 10 - Vícepráce										
										6 572,51
		VDZ barva								
145	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	0,000	163,200	163,200	11,50	0,00	1 876,80	1 876,80
146	915111212	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	0,000	30,000	30,000	6,89	0,00	206,70	206,70
147	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodičí čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	0,000	127,300	127,300	20,70	0,00	2 635,11	2 635,11
148	915121212	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodičí čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	0,000	41,400	41,400	11,50	0,00	476,10	476,10
149	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní	m2	0,000	8,300	8,300	166,00	0,00	1 377,80	1 377,80
										11 934,38
Oprava obrubníku - pravá strana										
150	113202111	Vytrhání obrub. s vybouřením lože, s přemístěním hmot na skádku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniků nebo obrubníků stojících	m	0,000	24,000	24,000	85,00	0,00	2 040,00	2 040,00
133	997221571	Vodorovné doprava vybouřených hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	48,450	53,370	4,920	53,71	2 602,25	2 866,50	264,25
134	997221579	Vodorovné doprava vybouřených hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 m přes 1 km	t	677,670	746,550	68,880	1,82	1 301,13	1 433,38	132,25
135	997221661	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	48,450	53,370	4,920	145,00	7 025,25	7 738,65	713,40
109	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého a boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	159,100	171,100	12,000	277,63	44 170,93	47 502,49	3 331,56
110	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	160,891	172,891	12,000	184,00	29 567,14	31 775,14	2 208,00
111	916132112	Osazení silničního obrubí z betonové přídlažky (krajiniků) a ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	120,010	132,010	12,000	198,41	23 811,18	26 162,10	2 350,92
112	59218003	krajiník betonový silniční 250x125x100mm	m	122,502	134,502	12,000	72,00	8 820,14	9 664,14	844,00
										226 678,14
Sanace komunikace vč. konstrukčních vrstev										
8	122252204	Odkopávky a prokopávky netřapané pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	231,000	303,000	72,000	115,00	26 565,00	34 845,00	8 280,00
18	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	285,529	357,529	72,000	26,00	7 138,23	8 938,23	1 800,00
158	184813513	Chemické odpevnění půdy před zložením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	0,000	675,000	675,000	7,78	0,00	5 251,50	5 251,50
151	561031121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy včetně cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vyčištěním, zhuštěním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhuštění přes 200 do 250 mm	m2	0,000	360,000	360,000	54,80	0,00	19 728,00	19 728,00
152	58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna	t	0,000	5,184	5,184	4 210,00	0,00	21 824,64	21 824,64
153	181252305	Úprava pláňe na stávkách silnic a dálnic strojné na nespěch se zhuštěním	m2	0,000	360,000	360,000	30,40	0,00	10 944,00	10 944,00
7	113154124	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	190,400	370,400	180,000	97,90	18 640,16	36 262,16	17 622,00
52	584861111	Podklad ze šterkotní ŠD a rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	219,010	399,010	180,000	207,00	45 335,07	82 595,07	37 260,00
53	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 80 mm	m2	171,534	351,534	180,000	230,29	39 502,56	80 954,76	41 452,20
55	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez distančních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 170 mm	m2	171,534	351,534	180,000	347,31	59 575,47	122 091,27	62 515,80
										32 271,21
Sanace žlabů										
154	171152121	Uložení sypání do zhuštěných nespů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypání ve vrstvách, a hrubým urovněním a uzavřením povrchu nespů z hornin nesoudržných kamenitých	m3	0,000	21,900	21,900	93,90	0,00	2 056,41	2 056,41
155	58380852	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	0,000	46,200	46,200	854,00	0,00	30 214,80	30 214,80
										50 659,03
Zpevnění svahu rohoží										
160	182111112	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:1 do 1:0,7	m2	0,000	159,100	159,100	249,00	0,00	39 615,90	39 615,90
157	61894013	šif protierozní z kokosových vláken 700g/m2	m2	0,000	175,010	175,010	63,10	0,00	11 043,13	11 043,13
										201 806,88
Sanace njezdu na D5										
123	919732211	Stýdné pracovní spára při napojení nového živého povrchu na stávající se zalilím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou a posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	149,000	229,000	80,000	81,00	12 069,00	18 549,00	6 480,00
58	573231106	Posádk spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	411,800	1 094,700	682,900	10,30	4 242,57	11 275,41	7 032,84
59	573421115	Jednoduchý nátěr dvojitým podrcením JND se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,8 kg/m2	m2	411,800	852,500	440,700	5,50	2 265,45	4 688,75	2 423,30
60	576133211	Asfaltový koberec mastikový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	411,900	852,500	440,600	254,72	104 919,17	217 148,80	112 229,63
61	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	190,300	432,500	242,200	304,05	57 860,72	131 501,63	73 640,91
Rozdlí opráti SoD celkem Kč:						0,00			529 921,95	
Celkový rozdlí opráti SoD celkem Kč:										529 921,95

Rozpočet č. 3 ke změnovému listu pro objednatele č.2

Název díla:		II/605 OK Mýto									
MÉNĚPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná Jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
SO 111 - Účelová komunikace na pozemek parc. č. 516 - Méněpráce											
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										0,00	
VÍCEPRÁCE											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná Jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč	
SO 111 - Účelová komunikace na pozemek parc. č. 516 - Vícepráce											
72	915111111	Vodorovné dopravní značení sříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	měrná jedn.	0,000	40,600	40,60	11,50	0,00	466,90	466,80	
Rozdlil oproti SoD celkem Kč:										466,90	
Celkový rozdlil oproti SoD celkem Kč:										466,90	

Rozpočet č. 4 ke zmluvnému listu pro objednatele č. 1

Název díla:	II/605 OK Mýto
-------------	----------------

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	márná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 151 - Dopravně inženýrská opatření (DIO) - Méněpráce										
-236 610,67										
1	913111111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	363,000	0,000	-363,00	106,10	0,00	0,00	-38 514,30
2	913111112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek sloupku délky do 2 m	kus	2,000	0,000	-2,00	106,10	0,00	0,00	-212,20
3	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	117,000	0,000	-117,00	106,10	0,00	0,00	-12 413,70
4	913111211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	5 872,000	0,000	-5 872,00	5,31	0,00	0,00	-31 180,32
5	913111212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1112	kus	6,000	0,000	-6,00	5,31	0,00	0,00	-31,86
6	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	1 835,000	0,000	-1 835,00	5,31	0,00	0,00	-10 274,85
7	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek včetně podstavce a sloupku základních	kus	156,000	0,000	-156,00	106,10	0,00	0,00	-16 551,60
8	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	2 402,000	0,000	-2 402,00	5,31	0,00	0,00	-12 754,62
9	913211113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m	kus	1,000	0,000	-1,00	106,10	0,00	0,00	-106,10
10	913211213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113	kus	3,000	0,000	-3,00	5,31	0,00	0,00	-15,93
11	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení směrové desky základní	kus	361,000	0,000	-361,00	106,10	0,00	0,00	-38 302,10
12	913321115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	3,000	0,000	-3,00	106,10	0,00	0,00	-318,30
13	913321116	Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek	kus	2,000	0,000	-2,00	106,10	0,00	0,00	-212,20
14	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vozíků zařízení k ceně 32-1111	kus	5 886,000	0,000	-5 886,00	5,31	0,00	0,00	-31 148,45
15	913321215	Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vozíků zařízení k ceně 32-1115	kus	135,000	0,000	-135,00	5,31	0,00	0,00	-716,85
16	913321216	Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vozíků zařízení k ceně 32-1116	kus	16,000	0,000	-16,00	5,31	0,00	0,00	-84,96
17	913921131	Dočasně omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	38,000	0,000	-38,00	5,31	0,00	0,00	-201,78
18	913921132	Dočasně omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	38,000	0,000	-38,00	5,31	0,00	0,00	-201,78
19	915222111	Přechodné vodovodné dopravní značení samolepicí retroreflexní fólie s trvanlivostí do 2 měsíců	m	481,875	0,000	-481,88	45,00	0,00	0,00	-21 684,36
20	915222911	Přechodné vodovodné dopravní značení odstranění retroreflexní fólie	m	481,875	0,000	-481,88	45,00	0,00	0,00	-21 684,36
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
-236 610,67										

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	márná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 151 - Dopravně inženýrská opatření (DIO) - Vícepráce										
300 649,84										
21	913111111.1	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového	kus	0,000	185,000	185,00	106,10	0,00	0,00	19 628,50
22	913111115.1	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	0,000	70,000	70,00	106,10	0,00	0,00	7 427,00
23	913111211.1	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111	kus	0,000	11 757,000	11 757,00	5,31	0,00	0,00	62 429,67
24	913111215.1	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	0,000	3 248,000	3 248,00	5,31	0,00	0,00	17 246,88
25	913121111.1	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek včetně podstavce a sloupku základních	kus	0,000	91,000	91,00	106,10	0,00	0,00	9 655,10
26	913121211.1	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	0,000	4 747,000	4 747,00	5,31	0,00	0,00	25 206,57
27	913211111.1	Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení směrové desky základní	kus	0,000	185,000	185,00	106,10	0,00	0,00	19 628,50
28	913321115.1	Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	0,000	2,000	2,00	106,10	0,00	0,00	212,20
29	913321116.1	Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek	kus	0,000	1,000	1,00	106,10	0,00	0,00	106,10
30	913321211.1	Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vozíků zařízení k ceně 32-1111	kus	0,000	11 757,000	11 757,00	5,31	0,00	0,00	62 429,67
31	913321215.1	Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vozíků zařízení k ceně 32-1115	kus	0,000	173,000	173,00	5,31	0,00	0,00	918,63
32	913321216.1	Montáž a demontáž dočasných dopravních vozíků zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vozíků zařízení k ceně 32-1116	kus	0,000	56,000	56,00	5,31	0,00	0,00	297,36
33	915222111	Přechodné vodovodné dopravní značení samolepicí retroreflexní fólie s trvanlivostí do 2 měsíců	m	0,000	838,485	838,48	45,00	0,00	0,00	37 731,83
34	915222911.1	Přechodné vodovodné dopravní značení odstranění retroreflexní fólie	m	0,000	838,485	838,48	45,00	0,00	0,00	37 731,83
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
300 649,84										
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										
64 039,17										