

## Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1410/2021  
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21061064

### Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídl: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**  
sídl: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
oprávnění k podpisu smlouvy: Ing. František Kočí, předseda představenstva  
Ing. Jaroslav Heran, MBA, člen představenstva  
oprávnění jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 6  
[redacted], ekonomický náměstek divize 6  
oprávnění jednat o věcech technických: Vedoucí projektu – [redacted]  
Stavbyvedoucí – [redacted]

IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-6698650247/0100  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Smluvní strany**“)

### I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 6. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (dále jen „Smlouva“).
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změny závazku ze Smlouvy, spočívající v úpravách souvisejících s umožněním předčasného užívání některých částí Díla. Důvodem této změny jsou požadavky provozovatele Vodního díla Orlík na zajištění funkčnosti Stání inspekčních plavidel a Stání pracovních plavidel ještě v průběhu plnění Smlouvy. Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem je jediná možná. Zároveň je takového charakteru, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, protože
  - a) by neumožnila účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení Veřejné zakázky, ani by neovlivnila výběr dodavatele,
  - b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, ani
  - c) nevede k podstatnému rozšíření rozsahu Veřejné zakázky.

## II.

Tento dodatek č. 7 mění a doplňuje Smlouvu tak, jak je uvedeno v tomto článku.

**Na konci čl. I. „Definice a výklad“ odst. 1 písm. ddd) Smlouvy se tečka mění na středník.**

**Do čl. I. „Definice a výklad“ odst. 1 Smlouvy se přidává nové písm. eee) s následujícím textem:**

eee) „**Předčasné užívání**“ znamená časově omezené předčasné užívání každé části Díla, k níž bylo v souladu se Smlouvou Zhotovitelem Objednateli umožněno její užívání a která je užívána na základě samostatné dohody Smluvních stran, případně povolení příslušného stavebního úřadu a v souladu s § 123 odst. 1 Stavebního zákona (v případě, že to charakter dané části Díla vyžaduje), a to před úplným dokončením a předáním Díla;

**Do čl. XI. se přidává nový odstavec 19. s následujícím textem:**

19. Užívání částí Díla dle předchozího odstavce v uvedeném termínu bude umožněno na základě vyhotoveného písemného protokolu.

**Čl. XXVII. „Záruka a odpovědnost za vady“ se mění tak, že se vypouští odst. 1 a nahrazuje tímto novým zněním:**

1. Zhotovitel dává záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců ode dne ukončení Předávacího řízení (pokud není v dohodě o předčasném užívání uvedeno jinak). Pokud nějaká část Díla bude uvedena do předčasného užívání, běží na ní záruční doba v délce 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o předání části Díla k předčasnému užívání.

**Přidává se nový čl. XXIIIa. „Předčasné užívání“ s následujícím textem:**

### XXIIIa. Předčasné užívání

1. Objednatel je oprávněn předčasně užívat každou část Díla, k jejímuž předčasnému užívání byla Smluvními stranami v souladu se Smlouvou uzavřena samostatná dohoda a vyhotoven předávací písemný protokol, kterým bude část Díla předána k Předčasnému užívání.

2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje, které jsou nezbytné pro Předčasné užívání pro každou část Díla dle prvního odstavce tohoto článku v dostatečném předstihu.

### III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem č. 7 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 7 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 7 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 7 ke Smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. František Kočí  
předseda představenstva  
**Metrostav a.s.**

.....  
Ing. Jaroslav Heran, MBA  
člen představenstva  
**Metrostav a.s.**