

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY III/3486 Úsobí, průtah, PD

číslo smlouvy objednatele: 164752, uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **ADVISIA s.r.o.**
adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zástupce pro věci smluvní: Ing. Robert Weisz, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Větrovský
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-633010217/0100
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, C 164 752
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Z důvodu časově náročné majetkoprávní přípravy (nutnost zadání zpřesnění katastru, porovnání skutečnosti se stavem pozemků v katastru nemovitostí, jednání s majiteli pozemků a nemovitostí v problémových místech průtahu městysem), z důvodu aplikace nových požadavků na zpracování projektové dokumentace vyplývajících ze změn provedených zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, z platnosti nového stavebního zákona, z důvodu požadavku objednatele na rozdělení akce na dvě samostatné části včetně samostatných povolení (eliminování komplikací při realizaci přeložek inženýrských sítí v prostoru náměstí v souvislosti s požadavkem městyse na snížení nivelety silnice a vybudování nových chodníků a komplikací při vykoupení pozemků pod stavbou) během projekčních prací se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: 164752, uzavřené dne 18. 9. 2023 (dále jen „Smlouva“).

1) Bod 2.2 Článku 2 – Předmět smlouvy

„2.2. Rozsah předmětu smlouvy (dále též „Dílo“):

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“), včetně zajištění společného povolení (dále jen „SP“), zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu na akci „III/3486 Úsobí, průtah, PD“.

Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových dokumentací, zajištění nutných vyjádření, souhlasů, stanovisek, závazných stanovisek a povolení k předmětné akci.

Předmět smlouvy také zahrnuje výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby (dále též „AD“).

Případné majetkoprávní vypořádání zajistí objednatel.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy (např. TKP, ČSN) a souvisejícími směrnici platnými v době zpracování a předání dokončeného předmětu smlouvy, zejména v rozsahu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, pod č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností od 1. 8. 2022 ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Podklady pro vypracování projektové dokumentace:

- Projektová dokumentace – studie revitalizace náměstí v Úsobí vypracovaná firmou Arkytek gogolák + grasse s. r. o.
- PD DSP II/348 křiž. I/34 - křiž. II/131 situace místa napojení na II/348, technická zpráva a řezy, PRIS Brno, spol. s r. o.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory (předpoklad min. 1x měsíčně).“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„2.2. Rozsah předmětu smlouvy (dále též „Dílo“):

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“), včetně zajištění společného povolení (dále jen „SP“), zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu na akci „III/3486 Úsobí, průtah, PD“.

Všechny stupně projektové dokumentace budou rozděleny na dvě etapy včetně zajištění inženýrské činnosti, pravomocných povolení a zajištění autorského dozoru.

Členění etap dle km:

Etapa 1. – km 0,0 – 0,760

Etapa 2. – km 0,760 – 1,425

Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových dokumentací, zajištění nutných vyjádření, souhlasů, stanovisek, závazných stanovisek a povolení k předmětné akci.

Předmět smlouvy také zahrnuje výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby (dále též „AD“).

Případné majetkoprávní vypořádání zajistí objednatel.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy (např. TKP, ČSN) a souvisejícími směrnici platnými v době zpracování a předání dokončeného předmětu smlouvy, zejména v rozsahu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, pod č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností od 1. 8. 2022 ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle aktuálních právních předpisů, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Podklady pro vypracování projektové dokumentace:

- Projektová dokumentace – studie revitalizace náměstí v Úsobí vypracovaná firmou Arkytek gogolák + grasse s. r. o.
- PD DSP II/348 křiž. I/34 - křiž. II/131 situace místa napojení na II/348, technická zpráva a řezy, PRIS Brno, spol. s r. o.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory (předpoklad min. 1x měsíčně).“

2) Bod 3.1 Článku 3 – Termín plnění ve znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a) do 31. 5. 2024

Zajištění pravomocného společného povolení
dle odst. 2.2. písm. b) do 16. 9. 2024

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. c)

do 15. 11. 2024"

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)

Etapa 1.

do 4 měsíců od protokolárního předání PD městyse Úsobí (chodníky, parkovací stání, sjezdy, plochy bezprostředně navazující na silnici)

Etapa 2.

do 4 měsíců od účinnosti dodatku

Zajištění pravomocného společného povolení
dle odst. 2.2. písm. b)

Etapa 1.

do 4 měsíců od protokolárního předání PD DUSP a souhlasu se stavbou na situaci

Etapa 2.

do 4 měsíců od protokolárního předání PD DUSP a souhlasu se stavbou na situaci

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu
dle odst. 2.2. písm. c)

Etapa 1.

do 3 měsíců od nabytí právní moci SP

Etapa 2.

do 3 měsíců od nabytí právní moci SP

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)

do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení pro každou etapu zvlášť"

3) Bod 4.4 Článku 4 – Cenové ujednání

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 785 000,- Kč

DPH 21%: 164 850,- Kč

cena celkem včetně DPH: 949 850,- Kč

(slovy: sedmsetosmdesátpěttisíc korun českých **bez DPH**)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DUSP

cena celkem bez DPH: 617 000,- Kč
DPH 21%: 129 570,- Kč
cena celkem včetně DPH: 746 570,- Kč

Zajištění vydání pravomocného společného povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 35 000,- Kč
DPH 21%: 7 350,- Kč
cena včetně DPH: 42 350,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 85 000,- Kč
DPH 21%: 17 850,- Kč
cena celkem včetně DPH: 102 850,- Kč

Výkon AD (účast na KD, případně kancelářské práce)

cena bez DPH: 48 000,- Kč
DPH 21%: 10 080,- Kč
cena včetně DPH: 58 080,- Kč“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 953 000,- Kč
DPH 21%: 200 130,- Kč
cena celkem včetně DPH: 1 153 130,- Kč

(slovy: devětsetpadesáttřítisíc korun českých **bez DPH**)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DUSP

Etapa 1.

cena celkem bez DPH: 393 000,- Kč
DPH 21%: 82 530,- Kč
cena celkem včetně DPH: 475 530,- Kč

Etapa 2.

cena celkem bez DPH: 312 000,- Kč
DPH 21%: 65 520,- Kč
cena celkem včetně DPH: 377 520,- Kč

Zajištění vydání pravomocného společného povolení, inženýrská činnost

Etapa 1.	
cena celkem bez DPH:	35 000,- Kč
DPH 21%:	7 350,- Kč
cena celkem včetně DPH:	42 350,- Kč
Etapa 2.	
cena celkem bez DPH:	35 000,- Kč
DPH 21%:	7 350,- Kč
cena celkem včetně DPH:	42 350,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

Etapa 1.	
cena celkem bez DPH:	41 000,- Kč
DPH 21%:	8 610,- Kč
cena celkem včetně DPH:	49 610,- Kč

Etapa 2.	
cena celkem bez DPH:	87 000,- Kč
DPH 21%:	18 270,- Kč
cena celkem včetně DPH:	105 270,- Kč

Výkon AD (účast na KD, případně kancelářské práce)

Etapa 1.	
cena celkem bez DPH:	18 000,- Kč
DPH 21%:	3 780,- Kč
cena celkem včetně DPH:	21 780,- Kč

Etapa 2.	
cena celkem bez DPH:	32 000,- Kč
DPH 21%:	6 720,- Kč
cena celkem včetně DPH:	38 720,- Kč

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v digitální podobě s digitálním podpisem zástupců obou smluvních stran
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Jihlavě

V Praze

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

.....
Ing. Robert Weisz
jednatel společnosti