

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D 1104/001	Číslo ZBV: 094.1.5
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1104 - Televizní systém		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1104 - Televizní systém		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Tato Změna řeší úpravu koncepčního řešení oproti PDPS, ke kterému došlo z důvodu doplňujících požadavků budoucích správců ŘSD ČR a BKOM, a.s., který je členem koncernu SmB. Veškeré změny technického řešení a specifikace zařízení byly detailně projednávány na výrobních výborech RDS

2) správce ŘSD ČR rozhodl o rozšíření videodetekčního systému AID, který byl původně navržen pro 15 kamer a nyní je rozšířen na 27 kamer, tzn. že se jedná o doplnění 12 kamer včetně aktualizace HW, SW a licence

3) vzhledem k rozšíření videodetekčního systému AID bylo rozhodnuto správcem ŘSD ČR o nahrazení původních digitálních kamer kamerami taktéž digitálními, ale s duálním termovizním obrazem - jedná se o výměnu 8 kusů kamer

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-701 103,28	9 180 771,12	8 479 667,84

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

 Projektant (autorský dozor) _____ datum 28-11-2022 podpis _____

Supervize _____ datum _____ podpis _____

 Správce stavby _____ datum 30.5.2023 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 dnatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) _____ datum 30.5.2023 _____

 Zhotovitel _____ datum 23-11-2022 po _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize _____ Číslo paré: _____



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 094.1.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1104 - Televizní systém Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1104 - Televizní systém								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	75L421R.C	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ	KUS	8,000000	0,000000	-8,000000	87 637,91	701 103,28	-701 103,28	0,00	0,00	-701 103,28	-100,00
Nové položky													
101	75L499RN.K	Videodetekční systém pro 12 kamer	KPL	0,000000	1,000000	1,000000	5 323 396,00	0,00	0,00	5 323 396,00	5 323 396,00	5 323 396,00	100,00
106	75L423R.	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) TERMOVIZNÍ	KUS	0,000000	8,000000	8,000000	482 171,89	0,00	0,00	3 857 375,12	3 857 375,12	3 857 375,12	100,00
Celkem								701 103,28	-701 103,28	9 180 771,12	9 180 771,12	8 479 667,84	1 209,47

Za Zhotovitele:

Datum: 23-11-2022

Za Objednatele:

Datum: 30. 5. 2023