

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO „OPTIMALIZACE OTOPNÉ SOUSTAVY V OBJEKTU PAŤANKA 218/3, PRAHA 6 – DEJVICE“



I. Smluvní strany

Objednatel:




Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

zastoupený: Ing. Pavel Vintř, vedoucí oddělení investic
se sídlem: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno – Žabovřesky
IČO: 05800226
DIČ: neplátce DPH
datová schránka: zsfnpk3
bankovní spojení: ČNB Brno, č. účtu: 3031881/0710
telefon: +420 541 110 777
e-mail: posta@nukib.gov.cz
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 

a

Zhotovitel:

GSJ Engineering s.r.o.

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 47315
zastoupená: 
se sídlem: Stavbařů 32, 434 01 Most – Velebudice
IČO: 10992405
DIČ: CZ10992405
datová schránka: bhq5yut
bankovní spojení (číslo účtu): ČSOB a.s., č.ú.: 308460206/0300
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: 

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 4. 2024 pod číslem smlouvy objednatele 202411200230, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je optimalizace otopné soustavy v objektu Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na zjištění při probíhajících pracích na výměně termostatických vložek otopných těles typu VK, že se jedná o starší typy otopných těles, které je nutné vyměnit, dohodly na uzavření tohoto dodatku v souladu s čl. XVIII. odst. 8 smlouvy, jímž se mění následující ustanovení smlouvy:
 - a. příloha č. 2 smlouvy „Výkaz výměr“ se mění dle změnového listu č. 1, změnový list tvoří přílohu tohoto dodatku;
 - b. cena díla uvedená v čl. VI odst. 1 smlouvy se mění na 214 869,88 Kč (slovy: dvě stě čtrnáct tisíc osm set šedesát devět korun českých osmdesát osm haléřů) bez DPH; tj. 259 992,55 Kč (slovy: dvě stě padesát devět tisíc devět set devadesát dva korun českých padesát pět haléřů) včetně DPH.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Pavel Vintr

vedoucí oddělení investic

**ČR – Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost**


jednatel společnosti

GSJ Engineering s.r.o.

Příloha č. 1

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Optimalizace otopné soustavy v objektu Paťanka 218/3,
Praha 6 – Dejvice“

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		GSJ ENGINEERING s.r.o. VODA, PLYN, TOPENÍ	
Kód:	ZL_01_NUKIB	CC-CZ:	
Stavba:	ZMĚNOVÝ LIST č.1 k dodatku č. 1 k SoD výměna radiátorů	Datum:	20. 5. 2024
KSO:		IČ:	05800226
Místo:	Praha	DIČ:	CZ05800226
Zadavatel:	NÚKIB	IČ:	10992405
Zhotovitel:	GSJ Engineering s.r.o.	DIČ:	CZ10992405
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Popis změny:			
Při probíhajících pracích na výměně termostatických vložek otopných těles typu VK bylo zjištěno, že se jedná o starší typy otopných těles, než se původně předpokládalo. Navrhovaná termostatická vložka Eclipse není vhodná pro tento typ radiátorů. Jedná se celkem o 6 kusů v místnostech č. 203 (2 ks), č. 204 (1 ks), č. 205 (2 ks) a č. 206 (1 ks).			
Po konzultaci s obchodním zástupcem a technikem společnosti IMI Hydronic Engineering bylo zjištěno, že tyto radiátory představují starou atypickou výrobu pro otopná tělesa Korado, která se již nevyrábějí a nedodávají. Při vizuální prohlídce před zasláním cenové nabídky nebylo možné odhadnout, o jaké typy radiátorů a vložek se jedná. Typ termostatické vložky lze zjistit až po demontáži termostatických hlavice otopných těles. Po demontáži termostatických hlavice jsme dle vzhledu vložek zjistili, že se jedná o zastaralý typ radiátorů, které jsou na hranici životnosti. Tento stav nebylo možné předvídat ani odhadnout.			
V objektu je umístěno 8 kusů otopných těles typu VK, z toho 6 kusů je staršího typu, zatímco u zbývajících 2 kusů v místnostech č. 204 (1 ks) a č. 107 (1 ks) proběhla výměna termostatických vložek bez problémů.			
Objednatel rozhodl o navržené výměně 6 ks radiátorů.			
Tímto dochází k navýšení rozpočtu na který je vystaven změnový list č.1. Ke SoD č. 202411200230 podepsána dne 02.04.2024, bude vyhotoven dodatek č.1 objednatelem.			
Cena bez DPH		23 779,88	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 23 779,88	Výše daně 4 993,77
Cena s DPH		v CZK 28 773,65	
			
Datum a podpis: 20.5.2024 Razítko			
Objednavatel NÚKIB ČR		Zhotovitel GSJ Engineering s.r.o.	
			
Datum a podpis: 20.5.2024 Razítko		Datum a podpis: 20.05.2024 Razítko	

Příloha č. 1

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
„Optimalizace otopné soustavy v objektu Paťanka 218/3, Praha 6 – Dejvice“

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL_01_NUKIB

Stavba:

ZMĚNOVÝ LIST č.1 k dodatku č. 1 k SoD výměna radiátorů

Místo:

Praha

Zadavatel:

NÚKIB

Zhotovitel:

GSJ Engineering s.r.o.

GSJ

ENGINEERING s.r.o.

MAKLA, PRAHA, TELČOVÁ

Datum:

20. 5. 2024

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 779,88	28 773,65
ZL_01_NUKIB	ZMĚNOVÝ LIST č.1 k dodatku č. 1 k SoD výměna radiátorů	23 779,88	28 773,65

