

D o d a t e k č . 1 k e S m l o u v ě o d í l o

číslo smlouvy zhotovitele: 432-2023

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Bystřice nad Pernštejnem
Se sídlem:	Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený:	Mgr. Martinem Horákem, starostou města Ing. Emilem Ondrou, místostarostou města
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Martin Horák, Ing. Emil Ondra
- ve věcech technických:	Ing. Aleš Sitař, 725102542, ales.sitar@bystricenp.cz David Starý, 602870435, david.stary@bystricenp.cz TDS - Envigest s.r.o. - Ing. Jan Červinka Koordinátor BOZP - Ing. Libor Bílek
IČO:	00294136
DIČ:	CZ00294136
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	9005-723751/0100
(dále jen objednatel)	

Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o.
Se sídlem:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený:	Ing. Radkem Pospíšilem – jednatelem společnosti Ing. arch. Petrem Horáčkem – jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Radek Pospíšil, Ing. arch. Petr Horáček
- ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby 603 573 507, cerny@sph-stavby.cz
IČO:	26230470
DIČ:	CZ26230470
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-3948420257/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708	
(dále jen zhotovitel)	

Na základě požadavku provozovatele vodovodní sítě vyvstala v průběhu provádění stavebních prací potřeba modernizace 4 vodovodních přípojek pro bytové domy č.p. 891 – č.p. 902, které jsou napojeny na vodovodní řad rekonstruovaný v rámci stavby Rekonstrukce ulice Lipové.

Předmět díla se mění o vícepráce – dodatečné stavební práce nezahrnuté v původním závazku ze smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku č. 1 – Položkový rozpočet víceprací. Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem stavby a projektantem stavby.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného a v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla, dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 20. 3. 2024, se mění o vícepráce – viz příloha.

IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 20. 3. 2024 se, s odkazem na přiložený položkový rozpočet víceprací, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH: 5 164 723,00 Kč

Položkový rozpočet víceprací: 349 583,38 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 5 514 306,38 Kč

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon).

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku - dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Cenový nárůst, související s výše uvedenou změnou podle § 222 odst. 5 zákona, činí $\pm 6,77\%$ původní hodnoty závazku a nepřesahuje, v souladu s § 222 odst. 9 zákona, 30 % původní hodnoty závazku.

Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu. Dodatek č. 1 je uzavírán s odloženou účinností, přičemž účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Bystřice nad Pernštejnem rozhodnutím RM-24-07-07 dne 28. května 2024.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří příloha – Položkový rozpočet víceprací

V Bystřici nad Pernštejnem

V Bystřici nad Pernštejnem

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Radek Pospíšil
SPH stavby s.r.o.
jednatel společnosti

.....
Mgr. Martin Horák
Město Bystřice nad Pernštejnem
starosta města