



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 5.10.2023

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín

IČ: 00090352

zastoupeno Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Capacity Expo s.r.o.

Sídlo: Podolské nábřeží 30, Praha 4, 147 00

Zastoupený: Petr Patočka a Jan Rolník, jednatele

IČ: 02088843

DIČ: CZ02088843

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5.10.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodání díla s názvem „Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou – 2. kolo“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu provádění díla bylo jednáno o změně obsahu a rozsahu díla s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy, jakož i zdůvodnění změny závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je obsažen v přiloženém změnovém listu.
- 2.2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy je obsažen v přiloženém změnovém listu.
- 2.3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto dodatku činí 11.746.062 Kč (bez DPH), 21% DPH činí 2.466.673 Kč a celková cena včetně DPH činí 14.212.735 Kč.
- 2.4. Tímto dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a v účinnost zveřejněním v registru smluv v souladu s platnými právními předpisy. Zveřejnění dodatku v registru smluv provede Objednatel.

[Sem zadejte text.]

- 3.2. Dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsána elektronickými podpisy smluvních stran. Každá strany si pak pořídí kopii, či autorizovanou konverzi tohoto dodatku pro další použití.
- 3.3. Ve věcech neupravených se postupuje podle Občanského zákoníku.

Přílohy dodatku: Změnový list č. 1

V dne



.....
Objednatel

V dne



.....
Zhotovitel

Protokol o změně díla
Změnový list č. 1

Předmět díla:	Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou – 2. kolo		
Objekt:			
Objednatel:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Capacity Expo s.r.o.		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny: 1. F19 - FIGURÍNA - ZMĚNA: dospělá → dětská 2. R55 - REPLIKA STAVU - funkční - ZMĚNA → pořízen dříve 3. D - LIDOVÉ OBYDLÍ - VESTAVBA POLYURETANOVÉ TRÁMY PODHLED - ZMĚNA → změna materiálu - výměna za dřevěné trámy 4. D - LIDOVÉ OBYDLÍ - VESTAVBA POLYURETANOVÉ DESKY - ZMĚNA → změna materiálu - výměna za dřevěné desky 5. D - lidové obydlí - PODESTA (PODLAHA) PO2 - ZMĚNA → změna materiálu - vrchní pohledová vrstva.			
Odůvodnění změny: 1. F19 - FIGURÍNA - Zdůvodnění: V projektové dokumentaci došlo k chybě. Projekt popisuje dětskou variantu kroje, který má být prezentován. Ve výkazu figurín je chybně uvedena dospělá velikost. 2. R55 - REPLIKA STAVU - funkční - pořízen dříve 3. D - LIDOVÉ OBYDLÍ - VESTAVBA POLYURETANOVÉ TRÁMY PODHLED - Zdůvodnění: Došlo k výměně materiálu za přírodní materiály se snahou o maximální přiblížení autentického vzhledu. U přírodního materiálu - použitého dřeva navíc při postupném stárnutí dojde k autentickému zestaření povrchu, kdy získá tato část objektu svůj přirozený vzhled. Při snaze o maximální přiblížení vzhledu lidového obydlí byl akcentován i edukační rozměr. Při použití skutečných trámů lze v mnohem větší míře využít doplňujících autentických prvků na navození atmosféry konkrétního ročního období nebo výroční události (Vánoce, Velikonoce, hody apod.). 4. D - LIDOVÉ OBYDLÍ - VESTAVBA POLYURETANOVÉ DESKY - Zdůvodnění: Prostřednictvím použitých skutečných dřevěných prken bude navozena maximální věrohodnost lidového obydlí. Dřevěné desky svým povrchem i úpravou pomohou při edukačních programech vnímat objekt reálněji. Při stárnutí			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	☐ ☐ ☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn) doplatek k PD dokumentace skut. provedení jiné	☐ ☐ ☒ ☐
	údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (viceprací) celkem v Kč bez DPH	361112,- Kč
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	253531,- Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		Petr Patočka Ověřeno elektronicky 2024.05.24 10:10:00
	TDI:		Jan K. Rolník Ověřeno elektronicky dne 2024.05.24 11:31:00
	Projektant:	27. 05. 2024	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Změna závazku dle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Původní položky (méně práce):

Označení položky a	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH vyp.	Celková cena
R55	Replika stavu - funkční, D	ks	1	52 000 Kč	52 000 Kč	0,21	10 920 Kč	62 920 Kč
D	Vestavba prodloužená podesta	ks	1	39 000 Kč	39 000 Kč	0,21	8 190 Kč	47 190 Kč
D	Vestavba polyuretanové trámy podhled 19/17 cm	ks	4	6 500 Kč	26 000 Kč	0,21	5 460 Kč	31 460 Kč
D	Vestavba strop polyuretanové desky	ks	40	2 600 Kč	104 000 Kč	0,21	21 840 Kč	125 840 Kč
N5	Plastický nápis KROJE VESELSKA	ks	1	13 031 Kč	13 031 Kč	0,21	2 737 Kč	15 768 Kč
F19	Dívčí pohybovatelná figurína - dospělá	ks	1	19 500 Kč	19 500 Kč	0,21	4 095 Kč	23 595 Kč
					253 531 Kč			306 773 Kč

Změněné položky:

Označení položky a	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH vyp.	Celková cena
D	Vestavba prodloužená podesta - jiný materiál	ks	1	116 560 Kč	116 560 Kč	0,21	24 478 Kč	141 038 Kč
D	Vestavba dřevěné trámy podhled 19/17 cm	ks	4	9 000 Kč	36 000 Kč	0,21	7 560 Kč	43 560 Kč
D	Vestavba strop dřevěné desky	ks	40	3 000 Kč	120 000 Kč	0,21	25 200 Kč	145 200 Kč
N5	Plastický nápis KROJE SLOVACKA	ks	1	13 031 Kč	13 031 Kč	0,21	2 737 Kč	15 768 Kč
F19	Dívčí pohybovatelná figurína - dětská	ks	1	23 842 Kč	23 842 Kč	0,21	5 007 Kč	28 849 Kč
Vícepráce	Úpravy nevhodných grafických dat k tisku		14	975,00 Kč	13 650,00 Kč	0,21	2 867 Kč	16 516,50 Kč
Vícepráce	Dodělavka 01 - UV tisk 4/0 na čirou folii 4/0 černá 7 mitovů 1000x800mm, řez na přesno, lepí se uvnitř polic		7	1 495,00 Kč	10 465,00 Kč	0,21	2 198 Kč	12 662,65 Kč
Vícepráce	Dodělavka 01 - UV tisk 4/0 na čirou folii 4/0 černá 6 mitovů 2000x100mm, řez na přesno, lepí se uvnitř polic		6	3 185,00 Kč	19 110,00 Kč	0,21	4 013 Kč	23 123,10 Kč
Vícepráce	Dodělavky 01 - UV tisk na KAPA desku tl.5mm , kapa Plast , TB1 kapa 995x995_krivky_print		1	1 105,00 Kč	1 105,00 Kč	0,21	232 Kč	1 337,05 Kč
Vícepráce	Dodělavky 01 - UV tisk na KAPA desku tl.5mm , kapa Plast , TB1 kapa 995x995_krivky_print		1	1 625,00 Kč	1 625,00 Kč	0,21	341 Kč	1 966,25 Kč
Vícepráce	Dodělavky 01 - UV tisk na KAPA desku tl.5mm , kapa Plast , TB2 kapa 830x1130_krivky_print		1	1 352,00 Kč	1 352,00 Kč	0,21	284 Kč	1 635,92 Kč
Vícepráce	Dodělavky 01 - UV tisk na KAPA desku tl.5mm , kapa Plast , TB5 kapa 800x550_krivky_print		1	845,00 Kč	845,00 Kč	0,21	177 Kč	1 022,45 Kč
Vícepráce	Dodělavky 01- UV tisk na wall grip samolepku neschen 4/0, PR1 TB 1 new dolep_krivky_print		1	3 071,90 Kč	3 071,90 Kč	0,21	645 Kč	3 717,00 Kč
Vícepráce	Doprava tisku - Toptrans		1	455,00 Kč	455,00 Kč	0,21	96 Kč	550,55 Kč
					361 112 Kč			436 946 Kč