

ZMĚNOVÝ LIST

NÚLK Strážnice - Areál MVJVM - Výstavba technické infrastruktury v rámci výstavby přístaviště Strážnice - I. a II. etapa

reg.č.stavby:	134V131000216	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.6.2023	1
objednatel:	Národní ústav lidové kultury	IČ: 00094927
zhotovitel:	IDS-Inženýrské a dopravní stavby,a.s.	IČ: 25869523

název ZL: **ÚPRAVA PRŮLEHŮ S DRENÁŽÍ**

předmět změny:
 Předmětem změny je úprava systému odvodnění, které zahrnuje hlavně prodloužení a úpravu trasy průlehu a s tímto související úpravu drénu. Vzhledem k většímu rozsahu sběrné plochy je zapotřebí navýšit dimenzi sběrného potrubí, vč. počtu revizních šachet. V místech kolize drenážního potrubí s elektrickými a sdělovacími kabely bude drenážní potrubí nahrazeno potrubím neperforovaným (KG).

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
 Změny je nezbytné provést vzhledem k havarijnímu náleзовému stavu stávající dešťové kanalizace a nutnosti jejího napojení na nově budovaný systém průlehů a drenáží.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
 Až v rámci demolic zpevněných ploch bylo odkryto trubní vedení stávající dešťové kanalizace a její šachty. Po provedení kamerových zkoušek byla konstatována nefunkčnost systému a nutnost napojení dešťové kanalizace do nově budovaného systému odvodnění.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Změny je vhodné realizovat nyní jako efektivní a provázané řešení. Nelze je oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné

Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH	Kč -23 918,24
		21%DPH	Kč -5 022,83
		celkem	Kč -28 941,07

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH	Kč 218 355,49
		21%DPH	Kč 45 854,65
		celkem	Kč 264 210,14

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	Kč 194 437,25
		21%DPH	Kč 40 831,82
		celkem	Kč 235 269,07

vliv na termín dokončení:
 Změny nemají vliv na termín dokončení stavby

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
 ano - změny byly průběžně zakreslovány do PD

přilohy :
 Nabídkový rozpočet zhotovitele, ocenění víceprací A4

podpis zhotovitele: Datum 13.03.2024

vyjádření projektanta : Datum 13.03.2024

vyjádření TDS : Datum 13.03.2024

vyjádření zástupce investora: Datum

vyjádření správce programu : Datum

ÚPRAVA PRŮLEHŮ S DRENÁŽÍ

číslo ZL:
1

Vyjádření projektanta

Stav dešťové kanalizace nebyl v průběhu projekčních prací znám. Předmětem projektové dokumentace nebyla rekonstrukce stávající dešťové kanalizace, předmětem projekčních prací byla pouze likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch.

Vyjádření TDS

Stav dešťové kanalizace nebyl v průběhu projekčních prací znám. Předmětem projektové dokumentace nebyla rekonstrukce stávající dešťové kanalizace. Při zjištění havarijního stavu stávající dešťové kanalizace bude nutno ji v rámci realizace zrekonstruovat a napojit do nově vzniklého systému odvodnění.

Vyjádření investora

S předloženou změnou souhlasíme.

Další vyjádření